


Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2018  
INFORME TRIMESTRAL No. 4

**FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018**

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B+D
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
<b>TOTAL</b>							<b>25,383,368.00</b>	<b>20,758,001.17</b>		-	<b>13,196,883.48</b>
1	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA TALAVERNA	AV. TAURO Y ARROYO LA TALAVERNA EN LA COLONIA FOVISSTE LA TALAVERNA	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	5,070	100%	m2	8,500,000.00	8,961,116.61	60,798.29	-	8,961,116.61
2	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	AV. COAHUILA DE AUTOPISTA A REYNOSA (AV. BENITO JUAREZ) HACIA EL NORTE	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	941	100%	m2	1,500,000.00	1,487,840.92		-	1,487,840.92
3	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	EN LA CALLE SANTA ALEJANDRA EN LA COLONIA RIBERAS DE LA PURISIMA.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	2,021	100%	m2	2,900,000.00	1,287,416.67		-	1,287,416.67
4	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	AV. COAHUILA DE ELOY CAVAZOS HACIA EL NORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	941	100%	m2	1,500,000.00	1,460,509.28		-	1,460,509.28
5	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	AV. COAHUILA DE AVENIDA PABLO LIVAS HACIA EL NORTE. EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	769	100%	m2	1,500,000.00	1,427,093.99		-	1,427,093.99
6	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO	CALLE CANADA, DE LA CALLE PANAMA A LA AVENIDA MONTERREY EN LA COLONIA RINCION DE LA SIERRA.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	3,393	100%	m2	6,614,168.00	5,052,182.77		-	5,052,182.77
7	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	CALLES JESUS URDIALES, MIGUEL COVARRUBIAS Y RAMIRO GUERRA EN LA COLONIA ATOYAC DE ALVAREZ (EL REALITO)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	1,800	100%	m2	2,869,200.00	1,081,840.93		-	1,081,840.93



ING. JOSE ARNOLDO GUAJARDO BALDERAS  
C. Director de Estimaciones Costos y Contratos



ING. CARLOS RODRIGUEZ PARILLA  
C. Secretario de Obras Públicas