

Período del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2018  
INFORME TRIMESTRAL No. 3

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2018

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D	
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta			
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D		
<b>TOTAL</b>							<b>25,383,368.00</b>	<b>16,691,438.34</b>			<b>-</b>	<b>12,726,293.66</b>
1	REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LA TALAVERNA	AV. TAURO Y ARROYO LA TALAVERNA EN LA COLONIA FOVISSTE LA TALAVERNA	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	5,070	95%	m2	8,500,000.00	8,490,526.79	13,822.09	-	8,490,526.79	
2	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	AV. COAHUILA DE AUTOPISTA A REYNOSA (AV. BENITO JUAREZ) HACIA EL NORTE	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	941	100%	m2	1,500,000.00	1,487,840.92			1,487,840.92	
3	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	EN LA CALLE SANTA ALEJANDRA EN LA COLONIA RIBERAS DE LA PURISIMA.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	2,021	100%	m2	2,900,000.00	1,287,416.67			1,287,416.67	
4	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO	AV. COAHUILA DE ELOY CAVAZOS HACIA EL NORTE EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	941	100%	m2	1,500,000.00	1,460,509.28			1,460,509.28	
5	REHABILITACIÓN FUNCIONAL DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	AV. COAHUILA DE AVENIDA PABLO LIVAS HACIA EL NORTE. EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	769	100%	m2	1,500,000.00	1,427,093.99			1,427,093.99	
6	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO	CALLE CANADA, DE LA CALLE PANAMA A LA AVENIDA MONTERREY EN LA COLONIA RINCION DE LA SIERRA.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	3,393	73%	m2	6,614,168.00	2,538,050.69			2,538,050.69	
7	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFALTICO	CALLES JESUS URDIALES, MIGUEL COVARRUBIAS Y RAMIRO GUERRA EN LA COLONIA ATOYAC DE ALVAREZ (EL REALITO)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	1,800	75%	m2	2,869,200.00	-			-	

LIC. JULIO CESAR LORENZO DELgado  
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos