



Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 4

FONDO DESCENTRALIZADO, 2017

| Nº del Proyecto | Denominación o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Instancia ejecutora o Unidad responsable | Avance físico | | | Avance financiero (Pesos) | | | | Total ejercido E = B+D |
|-----------------|---|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------|-------------|------------------------|
| | | | | Meta | | Unidad de medida | Recurso federales depositados | | Rendimiento financieros de la cuenta | | |
| | | | | Programada total | Avance alcanzado | | Programado A | Ejercido B | Generados C | Ejercidos D | |
| TOTAL | | | | | | | 90,780,562.80 | 95,098,888.02 | | | 95,098,888.02 |
| 1 | REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO | DIVERSAS CALLES | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP | 222,179 | 100% | m2 | 70,780,562.80 | 70,802,413.42 | 152,377.81 | | 70,802,413.42 |
| 2 | TRABAJOS DE BACHEO | DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS | MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP | 39,330 | 100% | m2 | 20,000,000.00 | 24,296,474.60 | | | 24,296,474.60 |



ING. JOSE ARNOLDO GUAJARDO BALDERAS
C. Director de Estimaciones Costos y Contratos



ING. CARLOS RODRIGUEZ PADILLA
C. Secretario de Obras Públicas