

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO - FINANCIERO
EJERCICIO 2025
(PESOS)
 Período del 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2025
INFORME TRIMESTRAL N° 1



ESTADO (19) NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO (26) GUADALUPE
 FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION			
DIA	MES	ANO	
31	3	2025	

PROGRAMA DRE, DRENAJE Y, LEGRINAS, URB, URBANIZACION

PRO GRA MA	No DE OBRAS	DESCRIPCION DE LA OBRAS	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2025	INVERSION APROBADA				INVERSION EJERCIDA				METAS TOTALES			OBSERVACIONES		
				% FISICO	% FINANCIERO		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	IMPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	IMPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA		APROBADA	MODIFICADA
URB	26-01-URB-25	Rehabilitación de Pavimento de Concreto Asfáltico	Av. Fidel Valazquez entre Av. Pablo Liras y Av. Eloy Cavazos, en Varias Colonias.	100%	100%	2025	20,402,391.11	20,402,391.11	-	-	-	-	20,402,391.11	20,402,391.11	-	-	M2	11,500	10,955	OBRA CERRADA
URB	26-02-URB-25	Rehabilitación de Pavimento Hidraulico	Calles Magnolia y Eucajalito entre Calle Eucajalito y Cañon de la Esperanza, Col. Cañon de la Silla.	100%	100%	2025	3,279,056.64	3,279,056.64	-	-	-	-	3,279,056.64	3,279,056.64	-	-	M2	220	256.34	OBRA CERRADA
URB	26-03-URB-25	Rehabilitación de Puente Vehicular	Av. Balcones de San Miguel, en su cruce con el Arroyo La Talavera, en la Col. Balcones de San Miguel.	100%	97%	2025	22,919,011.64	22,919,011.64	-	-	-	-	22,919,011.64	22,919,011.64	-	-	M2	704	1,254.57	OBRA CERRADA
DRE	26-04-DRE-25	Ampliación de Canal Pluvial	Las Tinajas en la Col. Las Flores.	100%	100%	2025	18,549,956.97	18,549,956.97	-	-	-	-	18,549,956.97	18,549,956.97	-	-	M2	2,800	2,471.44	OBRA CERRADA
DRE	26-05-DRE-25	Rehabilitación de Estructura Retenedora de Asolve	Calle Luis Donald Colocio, en la Col. Luis Donald Colocio.	100%	100%	2025	3,822,600.12	3,822,600.12	-	-	-	-	3,822,600.12	3,822,600.12	-	-	M2	392	271.43	OBRA CERRADA
DRE	26-06-DRE-25	Construcción de Rejillas Pluviales	Calle de Alejandria en su cruce con la Av. Eloy Cavazos, en la Col. Camino Real FOVISSTE	100%	100%	2025	3,703,263.31	3,703,263.31	-	-	-	-	3,703,263.31	3,703,263.31	-	-	ML	62	77.64	OBRA CERRADA
DRE	26-07-DRE-25	Construcción de Rejilla Pluvial	Calle México 68 en su cruce con la Av. Eloy Cavazos en la Col. Lomas de la Silla (Fomerrey 26)	100%	100%	2025	1,412,994.08	1,412,994.08	-	-	-	-	1,412,994.08	1,412,994.08	-	-	ML	22	17.24	OBRA CERRADA
DRE	26-08-DRE-25	Construcción de Carcano para Drenaje Sanitario	Calle Magnolia en su cruce con Av. Eloy Cavazos, en la Col. 23 de Noviembre.	100%	100%	2025	2,023,772.94	2,023,772.94	-	-	-	-	2,023,772.94	2,023,772.94	-	-	M2	61.5	246.00	OBRA CERRADA
SUMA TOTAL							76,113,046.81	76,113,046.81	-	-	-	-	76,113,046.81	76,113,046.81	-	-				

ARQ. CIPRIANO TORRES GARSIA
 C. Director General de Obras Públicas

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
 C. Director de Estimaciones Costos y Contratos