



ESTADO: (19) NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: (26) GUADALUPE
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO - FINANCIERO
EJERCICIO 2024
(PESOS)
Periodo del 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
INFORME TRIMESTRAL N° 4



FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
13	1	2025

PROGRAMA: DRE: DRENAJE Y LETRINAS, MEV: MEJORAMIENTO DE VIVIENDA,
URB: URBANIZACION, IBE: INFR. BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO

PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2023	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES
				FISICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	
URB	26-01-URB-24	Rehabilitación de Pavimento	Av. Camino Real entre Vespaciano y Pablo Livas, colonia Camino Real	93%	78%	2024	12,727,672.63	12,727,672.63	-	-	-	9,926,454.48	9,926,454.48	-	-	-	m2	8,550			MODIF. PRESP.
URB	26-02-URB-24	Rehabilitación de Pavimento	Av. Eloy Cavazos entre Lázaro Cárdenas y Miguel Hidalgo en diversas colonias	15%	64%	2024	8,806,682.06	8,806,682.06	-	-	-	5,652,015.88	5,652,015.88	-	-	-	m2	6,062			
URB	26-03-URB-24	Rehabilitación de Pavimento	En diversas calles, Col. Las Quintas	100%	100%	2024	7,379,816.45	7,379,816.45	-	-	-	7,379,816.45	7,379,816.45	-	-	-	m2	3,315			MODIF. PRESP. OBRA CERRADA
URB	26-04-URB-24	Construcción de Muro de Contención Pluvial	Colonia La Rosita	100%	100%	2024	9,603,727.92	9,603,727.92	-	-	-	9,603,727.92	9,603,727.92	-	-	-	m2	2,391			OBRA CERRADA
URB	26-05-URB-24	Construcción de Muro de Contención	Av. Morones Prieto, colonia San Agustín	100%	100%	2024	1,714,185.51	1,714,185.51	-	-	-	1,714,185.51	1,714,185.51	-	-	-	m3	184			OBRA CERRADA
DRE	26-06-DRE-24	Construcción de Drenaje Pluvial	Av. Pablo Livas y calle Guadalupe col. Rincón de Guadalupe	100%	100%	2024	18,707,981.63	18,707,981.63	-	-	-	18,707,981.63	18,707,981.63	-	-	-	ml	360			OBRA CERRADA
URB	26-09-URB-24	Rehabilitación de Parque Público	Calle Paseo de los Césares y SeverioCamino Real	100%	100%	2024	1,301,830.18	1,301,830.18	-	-	-	1,301,830.18	1,301,830.18	-	-	-	parque	1			OBRA CERRADA
URB	26-10-URB-24	Rehabilitación de Parque Público	Calle Senén Ramírez y Agustín de la O, colonia CNOP	100%	100%	2024	1,425,417.13	1,425,417.13	-	-	-	1,425,417.13	1,425,417.13	-	-	-	parque	1			OBRA CERRADA
URB	26-11-URB-24	Rehabilitación de Parque Público	Calle San Agustín entre Santa Clara y Santa Mónica, col. Jardines de Santa Clara	100%	100%	2024	1,420,636.62	1,420,636.62	-	-	-	1,420,636.62	1,420,636.62	-	-	-	parque	1			OBRA CERRADA
MEV	26-12-MEV-24	Ampliación y Mejoras en viviendas, construcción de 12 Cuartos de diversos usos.	Diversas Colonias	100%	100%	2024	2,520,950.18	2,520,950.18	-	-	-	2,520,950.18	2,520,950.18	-	-	-	cuartos	12			OBRA CERRADA
IBE	26-13-IBE-24	Trabajos de Rehabilitación y Mejoramiento en Escuelas.	Diversas Colonias	100%	100%	2024	8,924,832.54	8,924,832.54	-	-	-	8,924,832.52	8,924,832.52	-	-	-	planteles	6			MODIF. PRESP. OBRA CERRADA
		Gastos Indirectos		100%	100%	2024	1,798,985.19	1,798,985.19	-	-	-	1,798,985.19	1,798,985.19	-	-	-					OBRA CERRADA
SUMA TOTAL							76,332,718.03	76,332,718.03	-	-	-	70,376,833.70	70,376,833.70	-	-	-					

ARQ. CIPRIANO TORRES GARCIA
Director General de Obras Públicas

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
Directora de Estimaciones Costos y Contratos



ESTADO DE : (19) NUEVO LEÓN
PARA EL EJERCICIO FISCAL : 2024

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
EJERCICIO 2024

FECHA DE ELABORACIÓN		
DÍA	MES	AÑO
13	01	2025

MUNICIPIO : (26) GUADALUPE				PROGRAMA: URB. URBANIZACION, DRE DRENAJE Y LETRINAS, IBE INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO, MEV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA.																										
NOMBRE Y No. DE LA OBRA	MOD. DE EJE- CU- CION	PROYECTO NUEVO O EN PROCESO	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSION APROBADA (PESOS)					REDUCCIONES (PESOS)					AMPLIACIONES (PESOS)					INVERSION MODIFICADA (PESOS)					METAS APRO. U DE M Y CANT.	REDU- CCION U DE M Y CANT.	AMPLI- ACION U DE M Y CANT.	METAS MODIF. U DE M Y CANT.
				FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.				
26-03-URB-24	C	Pavimento	Quintas	100	100	7,379,816.45	7,555,984.77	7,555,984.77				176,168.32	176,168.32									7,379,816.45	7,379,816.45							
26-01-URB-24	C	Pavimento	Vespaclano y Pablo Llavas.	93%	73%	12,727,672.63	13,373,550.05	13,373,550.05				645,877.42	645,877.42									12,727,672.63	12,727,672.63							
26-13-IBE-24	C	Rehabilitación y	Diversas Colonias	100%	100%	8,924,832.54	8,078,870.30	8,078,870.30									845,962.24	845,962.24					8,924,832.54	8,924,832.54						
rendimientos generados del 24 de septiembre al 20 de diciembre del 2024						-	23,916.50	23,916.50				23,916.50	23,916.50									-	-							
TOTAL							29,032,321.62	29,032,321.62	-	-	-	845,962.24	845,962.24	-	-	-	845,962.24	845,962.24	-	-	-		29,032,321.62	29,032,321.62	-	-	-			

ARO, CIPRIANO TORRES GARCIA
Director General de Obras Públicas

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
Directora de Estimaciones Costos y Contratos