



**GUADALUPE**  
GOBIERNO MUNICIPAL  
2014-2017

**RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
AVANCES FISICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2018  
(PESOS)  
Periodo del 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018  
INFORME TRIMESTRAL N° 4

**Guadalupe**  
Compromiso de todos

ESTADO: 19) NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: 26) GUADALUPE  
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIAS	MES	AÑO
16	1	2019

PROGRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2017	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES			OBSERVACIONES	
				FISICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS		ALCANZADAS
AYS	26-01-AYS-18	Rehabilitacion de Drenaje Pluvial	Jardines de San Rafael en calle Encino entre Ebano y Quintana Roo	100%	100%	2018	746,658.31	746,658.31	-	-	-	746,658.31	746,658.31	-	-	-	m.l	120			MODIF PPTL CIERRE
AYS	26-02-AYS-18	Construccion de Drenaje Pluvial	Las Sabinas en avenida Plutarco Elias Calles entre calle Ubaldo Elizondo y Francisco I Madero.	100%	100%	2018	10,102,436.99	10,102,436.99	-	-	-	10,102,436.99	10,102,436.99	-	-	-	m.l	300			MODIF PPTL CIERRE
AYS	26-03-AYS-18	Construccion de Drenaje Pluvial	Calle Paseo de San Juan entre Paseo de San Carlos y Paseo de San Antonio	100%	100%	2018	9,540,086.45	9,540,086.45	-	-	-	9,540,086.45	9,540,086.45	-	-	-	m.l	300			MODIF PPTL CIERRE
AYS	26-04-AYS-18	Construccion de Drenaje Pluvial	Valle de las Sabinas en calle J. Belen Mendoza entre Felipe Flores Macilla y Cauce Rio Santa Catanna	100%	100%	2018	9,495,967.48	9,495,967.48	-	-	-	9,495,967.48	9,495,967.48	-	-	-	m.l	330			MODIF PPTL CIERRE
VIV	26-05-VIV-18	Construccion, ampliaciones y mejoras en la vivienda	Zonas de Atencion Prioritaria Norte y Sur - Colonias con los dos mayores grados de rezago social.	100%	100%	2018	1,384,499.86	1,384,499.86	-	-	-	1,384,499.86	1,384,499.86	-	-	-	Viv	15			MODIF PPTL CIERRE
SAL	26-06-SAL-18	Trabajos de Instalaciones, Equipamiento y de acabados en Consultorios Medicos, Psicologicos Infantiles, Comedor Infantil y Albergue del Centro Integral para Niños, Niñas y Adolescentes "CINNA" y del Centro del Programa de Atención y Prevención al Trabajo Infantil "PAPTI"	Ignacio Allende en avenida Nuevo León y calle Toluca	100%	100%	2018	4,914,107.49	4,914,107.49	-	-	-	4,914,107.49	4,914,107.49	-	-	-	m2	1,000			MODIF PPTL CIERRE
URB	26-07-URB-18	Construccion de Muro de Contencion	15 de Mayo en calle 15 de Mayo y limite sur (Cerro de la Silla)	100%	100%	2018	7,759,998.57	7,759,998.57	-	-	-	7,759,998.57	7,759,998.57	-	-	-	Pieza	1			MODIF PPTL CIERRE
URB	26-08-URB-18	Pavimentación Asfáltica	Las Sabinas en avenida Plutarco Elias Calles entre calle Ismael Flores y Francisco I Madero, colonia Las Sabinas	100%	100%	2018	5,592,546.77	5,592,546.77	-	-	-	5,592,546.77	5,592,546.77	-	-	-	m2	4,100			MODIF PPTL CIERRE
SAL	26-09-SAL-18	Adecuación en redes eléctrica e hidrosanitaria en centro de atención múltiple	Valle Soleado en calle Valle Alegre y calle Valle del Mirador	100%	100%	2018	290,616.99	290,616.99	-	-	-	290,616.99	290,616.99	-	-	-	lote	1			MODIF PPTL CIERRE
SAL	26-10-SAL-18	Adecuación en red eléctrica	Cruz Verde Santa Cruz en avenida Benito Juárez y avenida Santa Cruz	100%	100%	2018	199,140.19	199,140.19	-	-	-	199,140.19	199,140.19	-	-	-	lote	1			MODIF PPTL CIERRE
		Programa de Desarrollo Institucional					578,867.84	578,867.84	-	-	-	578,867.84	578,867.84	-	-	-					MODIF PPTL CIERRE
		Gastos Indirectos					1,530,109.06	1,530,109.06	-	-	-	1,490,041.06	1,490,041.06	-	-	-					MODIF PPTL
		saldo					12,944.00	12,944.00	-	-	-			-	-	-					MODIF PPTL
<b>SUMA TOTAL</b>							<b>52,147,980.00</b>	<b>52,147,980.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>52,094,968.00</b>	<b>52,094,968.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>					

LIC. MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR  
C. Presidenta Municipal de Guadalupe, N.L.

LIC. JOSE ALEJANDRO ESPINOZA EGUIA  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

ING. CARLOS RODRIGUEZ PADILLA  
C. Secretario de Obras Públicas

ING. JOSE ARNOLDO GUAJARDO BALDERAS  
C. Director de Estimaciones Costos y Contratos



**RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**AVANCES FISICO - FINANCIERO**  
**EJERCICIO 2016**  
 (PESOS)  
 Periodo del **01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**  
**INFORME TRIMESTRAL N° 4**



**Guadalupe**  
Compromiso de todos

ESTADO: (19) NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: (26) GUADALUPE  
 FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION:		
DIA	MES	AÑO
16	1	2019

PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2016	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES		
				FISICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS			
AYS	26-01-AYS-18	Construcción de salida de drenaje pluvial  Inversión pendiente de priorizar	Calle Francisco I Madero en la colonia Libertadores de América 2° Sector	100%	100%	2018	717,263.70	717,263.70					717,263.70	717,263.70					m.l.	20	30	30	OBRA CERRADA MODIF PPTL
<b>SUMA TOTAL</b>							1,211,020.67	1,211,020.67	-	-	-		717,263.70	717,263.70	-	-	-						



LIC. MARIA CRISTINA DIAZ SALAZAR  
 C. Presidenta Municipal de Guadalupe, N.L.



LIC. JOSE ALEJANDRO ESPINOZA EGUA  
 C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal



ING. CARLOS RODRIGUEZ PADILLA  
 C. Secretario de Obras Públicas



ING. JOSE ARNALDO GUAJARDO BALDERAS  
 C. Director de Estimaciones Costos y Contratos

