

Período del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL							21,804,450.96	17,600,651.74		-	17,600,651.74
1	REHABILITACION DE CALLE	BARBADILLO 2da. ETAPA DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE BRAVO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	973	75%	m2	5,000,000.00	4,981,729.79	217,110.77		4,981,729.79
2	REHABILITACION DE PAVIMENTO	DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	20,180	85%	m2	16,804,450.96	12,618,921.95			12,618,921.95

LIC. JULIO CEBAR LORENZO DELGADO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos