


**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS**

Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 3
FONDO DESCENTRALIZADO, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				
				Meta	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados	Ejercido B	Generados de la cuenta C	Ejercidos D	Total ejercido E = B+D
Programada total	Programado A										
1	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	DIVERSAS CALLES	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	222,178	42%	m2	70,790,562.90	24,956,349.83	1,927.58		24,956,349.83
				70,790,562.90	24,956,349.83		24,956,349.83				

LIC. OLIVERO GUERRINA SEPULVEDA
 C. Secretario de Obras y Servicios Públicos



Handwritten marks and signature