



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017  
INFORME TRIMESTRAL No. 1

FORTALECIMIENTO FINANCIERO, RAMO 23, 2016

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pasos)				Total ejercido E=B+D
				Meta	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
1	PROYECTO DE REHABILITACION Ter. ETAPA EN EL MUSEO DE GUADALUPE, N.L.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	2,826.00	2,543.40	M2	8,000,000.00	5,694,124.22	81,714.96		5,694,124.22
2	PAVIMENTACION DE CALLE BARBADILLO EN EL TRAMO DE HIDALGO HASTA BRAVO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	5,710.23	970.74	M2	10,000,000.00	3,353,517.13			3,353,517.13
<b>TOTAL</b>							14,000,000.00				9,037,641.35

Q.C. HECTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Publicas