



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEÓN

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1

FORTALECIMIENTO FINANCIERO, RAMO 23, 2016

SHCP
Subsecretaría de Ejecución
y Supervisión del Gasto
Unidad de Política y Control



N.º de Proyecto	Descripción o descripción general del proyecto	Distrito Municipal y Localidad	Entidad responsable	Aportes Financios		Aportes Financieros (PESOS)				Total ejercido E-B-D	
				Monto	Porcentaje	Programado	Cometido	Ejecido	Cancelado		Ejercido
1	PROYECTO DE REHABILITACION 1er. ETAPA EN EL MUSEO DE GUADALUPE, N.L.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRJA OBRAS PUBL.	2,826.00	2,826.00	M2	8,000,000.00	7,977,124.95		209,876.68	7,877,124.95
2	PAVIMENTACION DE CALLE BARBADILLO EN EL TRAMO DE HIDALGO HASTA BRAVO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRJA OBRAS PUBL.	5,710.23	5,710.23	M2	10,000,000.00	10,191,494.48			10,191,494.48
TOTAL							18,000,000.00	18,168,619.43			18,168,619.43

LIC. JUAN CARLOS LORENZO DELGADO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos