



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEON

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control

Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 3

FORTALECIMIENTO FINANCIERO, RAMO 23, 2016

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D		
				Programa total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejecidos D			
1	PROYECTO DE REHABILITACION 1er. ETAPA EN EL MUSEO DE GUADALUPE, N.L.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	2,826.00	2,826.00	M2	8,000,000.00	7,401,510.47			201,218.43	7,401,510.47	
2	PAVIMENTACION DE CALLE BARRADILLO EN EL TRAMO DE HIDALGO HASTA BRAVO	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SRIA OBRAS PUBL.	5,710.23	5,710.23	M2	10,000,000.00	9,759,864.07				9,759,864.07	
TOTAL							18,000,000.00						17,161,374.54

LIC. OLIVERIO TIJERINA SEPULVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos