



ESTADO: 1191 MUELLEN
 MUNICIPIO: 120 GUADALUPE
 FONDO: DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL, REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES
 (PESOS)
 ANANCES FISICO - FINANCIERO
 Periodo del 01 Enero al 31 de Marzo del 2009
 INFORME TRIMESTRAL N° 1

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	3	2009



PROG GSA MA MA	SUB DE CERRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FISICO FINANCIERO %	FECHA DE INICIO Y TERMINO 2007	INVERSION APROBADA						INVERSION EJECUTA						METAS TOTALES UNIDAD DE MEDIDA	BERENCIARIOS UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTE	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PARTE						
SE	03	26-01-SE-VA-07-REM	Construcción de Pared Publica	100%	2007	186,788.38	186,788.38	-	-	-	186,788.38	186,788.38	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SE	03	26-02-SE-VA-07-REM	Rehabilitación Pared Publica	100%	2007	126,236.18	126,236.18	-	-	-	126,236.18	126,236.18	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SE	03	26-03-SE-VA-07-REM	Rehabilitación Pared Publica	100%	2007	206,403.66	206,403.66	-	-	-	206,403.66	206,403.66	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SE	03	26-04-SE-VA-07-REM	Rehabilitación Pared Publica	100%	2007	121,071.94	121,071.94	-	-	-	121,071.94	121,071.94	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SE	03	26-05-SE-VA-07-REM	Rehabilitación Pared Publica	100%	2007	260,000.00	260,000.00	-	-	-	260,000.00	260,000.00	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SE	03	26-06-SE-VA-07-REM	Rehabilitación Pared Publica	100%	2007	160,361.15	160,361.15	-	-	-	160,361.15	160,361.15	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SE	03	26-07-SE-VA-07-REM	Rehabilitación Pared Publica	100%	2007	162,670.99	162,670.99	-	-	-	162,670.99	162,670.99	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SE	03	26-08-SE-VA-07-REM	Rehabilitación Pared Publica	100%	2007	176,024.86	176,024.86	-	-	-	176,024.86	176,024.86	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SE	03	26-09-SE-VA-07-REM	Rehabilitación Pared Publica	100%	2007	220,000.00	220,000.00	-	-	-	220,000.00	220,000.00	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SE	03	26-10-SE-VA-07-REM	Rehabilitación Pared Publica	100%	2007	460,000.00	460,000.00	-	-	-	460,000.00	460,000.00	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SE	03	26-11-SE-VA-07-REM	Rehabilitación Pared Publica	100%	2007	331,479.63	331,479.63	-	-	-	331,479.63	331,479.63	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SE	03	26-12-SE-VA-07-REM	Rehabilitación Pared Publica	100%	2007	364,626.76	364,626.76	-	-	-	364,626.76	364,626.76	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SE	03	26-13-SE-VA-07-REM	Rehabilitación Pared Publica	100%	2007	170,417.70	170,417.70	-	-	-	170,417.70	170,417.70	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SE	03	26-14-SE-VA-07-REM	Rehabilitación Pared Publica	100%	2007	91,790.40	91,790.40	-	-	-	91,790.40	91,790.40	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
VA	090	26-15-VA-VA-07-REM	Construcción de Barrios en Palacio Torrelío	100%	2007	1,009,358.88	1,009,358.88	-	-	-	1,009,358.88	1,009,358.88	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
VA	090	26-16-VA-VA-07-REM	Construcción de Cocacateras	100%	2007	960,016.00	960,016.00	-	-	-	960,016.00	960,016.00	-	-	-	-	-	Com. en generad	-		
SUMA TOTAL						4,936,126.13	4,936,126.13	-	-	-	4,936,126.13	4,936,126.13	-	-	-	-	-				

Lic. José Juan Aguilar Martínez
 C. Síndico Segundo Encargado
 de la Presidencia Municipal

C. P. Jesús Pérez Elizondo
 C. Secretario de Finanzas y Tesoro
 Municipal

Ing. Marcela Milán Uva Franco
 C. Secretario de Obras Públicas y
 Vialidad