



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 3



RAMO 23, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				
				Programada total	Avance alcanzado		Recurso federales depositados	Ejercido	Generados	Ejercidos	Total ejercido E=B+D
1	REMODELACION DE ESTANCIA	COLONIA ZERTUCHE	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	183	15%	m2	1,000,000.00	280,840.74			280,840.74
2	REMODELACION DE ESTANCIA	COLONIA LAS FUERTAS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	1,004	1%	m2	1,500,000.00	404,812.55			404,812.55
Total							2,500,000.00	686,653.29			686,653.29

LIC. OLIVERIO TIJERINA SEPULVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos