



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011-2012



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESARROLLO COMUNITARIO

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2011-2012												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance		
	Nov 2011	Dic 2011	ene-12	Feb	Mzo	Abr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul	Ago 2011	Sept 2011	Oct 2011						
6.2 Creación de redes sociales que permitan el adecuado funcionamiento y apropiación de los espacios públicos.																		
6.2.1 Desarrollo de proyectos y supervisión física de las obras de rehabilitación y construcción de plazas públicas, obras a ejecutarse con recursos del programa FAISM Ramo 33, Vida Digna, Rescate de Espacios Públicos.																		
6.2.1.1 Construcción de Par Vial en Av. Américas y Av. Alfonso Reyes	0	45	10	5	25	2	10	3	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.2 Rehabilitación Camellón Central en Av. Adolfo López Mateos.	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100%	Avance Físico	50		
6.2.1.3 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Valle del Cauca y Valle del Fuerte en la Col. Valle Hermoso 2o. Sector.	0	90	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.4 Rehabilitación de Plaza Pública en calle San Sebastián y 2 de Abril en la Col. 21 de Enero	0	95	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.5 Pavimentación Asfáltica en laterales de la Av. Eloy Cavazos	0	85	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.6 Pavimentación Hidráulica en calle Circuito (1a. Etapa	0	95	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.7 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Severio y Paseo de Los Césares en la col. Camino Real.	0	95	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.8 Construcción de Polideportivo en la Col. Lomas de San Miguel	0	0	0	15	25	0	0	0	0	0	0	0	40	100%	Avance Físico	40		
6.2.1.9 Construcción de Unidad Deportiva y/o Polideportivo en la Col. Lomas de San Miguel (2a. Etapa)	0	50	25	15	10	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.10 Introducción de Drenaje Pluvial en la Col. Guadalupe Chavez	85	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.11 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Pedro Bernal y La Cardona en la Col. Evolución Social	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	5	100%	Avance Físico	5		
6.2.1.12 Rehabilitación de la Plaza Pública en calle Inula y Adrés Vieza en la col. Parques de Guadalupe	0	0	0	5	25	60	10	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.13 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Reforma y Benito Juárez en la col. Guadalupe Victoria	0	0	0	5	50	30	15	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.14 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Tula y Copilco en la Col. Infonavit La Joya 1er. Sector.	0	0	0	40	20	15	10	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.15 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Iztlán y Tepoztlán en la Col. Infonavit La Joya 2o. Sector.	0	0	0	15	20	10	5	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.16 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Uxmal y Tonanzintla en la col. Infonavit La Joya 2o. Sector	0	0	0	5	65	25	5	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.17 Ampliación de Av. Ruiz Cortines	0	0	0	15	30	50	5	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.18 Rehabilitación de Plaza Pública en calle México entre 15 de Mayo y calle Lázaro Cardenas en la Col. 15 de Mayo.	0	0	0	10	20	50	20	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.19 Rehabilitación de Pavimento en Privada 4a. De paseo de los Conquistadores a Guerrero en la col. Mirasol.	0	0	0	95	5	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		
6.2.1.20 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Opalo y Garante en la Col. Valle de San Rafael.	0	0	0	5	15	70	0	2	3	5	0	0	95	100%	Avance Físico	95		
6.2.1.21 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Galicia y Andalucía en la col. Villa Española.	0	0	0	5	15	65	0	2	4	4	0	0	96	100%	Avance Físico	96		
6.2.1.22 Rehabilitación de Plaza Pública en Calle Raymundo Almaguer y Eucalipto en la Col. Encinos de la Silla	0	0	0	5	20	90	5	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100		

6.2.1.23 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Cerro de las Mitras y Gardenia en la col. 23 de Noviembre	0	0	0	5	20	65	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.24 Rehabilitación de plaza pública en calle Rafael Ramirez y Av. Eloy Cavazos en la col. Rafael Ramirez	0	0	0	5	15	27	65	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.25 Rehabilitación de Plaza Pública en calle 13 de Mayo Comonfort en la col. 13 de Mayo.	0	0	0	90	8	2	0	0	5	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.26 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Zertuche y Arroyo Las Tinajas en la col. Zertuche.	0	0	0	10	20	20	10	0	5	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.27 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Sierra Madre Oriental y Peña Nevada en la Col. Cerro de la Sila.	0	0	0	10	55	20	10	0	5	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.28 Rehabilitación de Plaza Pública en calle J. Belén Mendoza y Estebán Leal en la col. Valle de las Sabinas.	0	0	0	5	5	60	20	5	5	0	0	0	100	10%	Avance Físico	100
6.2.1.29 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Zarzamora y Almendras en la Col. Las Quintas.	0	0	0	70	15	14	1	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.30 Rehabilitación de Plaza Pública en Av. López Mateos y Tecalitlán en la col. Santa Elena y Colibri	0	0	0	50	35	15	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.31 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Sol de Mayo y Iero. De Mayo en la col. Unión.	0	0	0	85	10	4	1	0	0	0	0	0	100	100%	100%	100
6.2.1.32 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Alfonso V1 y Salvador Iero. En la col. Valle de Los Reyes.	0	0	0	5	50	35	8	2	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.33 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Quebrada y Evolución en la Col. Gustavo Díaz Ordaz	0	0	0	15	50	25	10	0	0	0	0	0	96	100%	Avance Físico	96
6.2.1.34 Andadores peatonales en calle Las Torres en la col. La Hacienda.	0	0	0	20	30	20	23	0	0	4	0	0	50	100%	Avance Físico	50
6.2.1.35 Rehabilitación de Plaza en camellón Central en la Col. Informavit San Sebastián Evolución y Zertuche.	0	0	0	5	2	0	10	15	3	15	23	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.36 Rehabilitación de Plaza Pública en calle San Rafael y Jacarandas en la col. Jardines de San Rafael	0	0	0	20	30	45	5	0	18	0	0	0	100	100%	100%	100
6.2.1.37 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Benemerito de Las Americas de Ruiz Cerda a J. López Portillo en la col.	0	0	0	5	15	60	18	2	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.38 Construcción de Plaza Pública en calle San Juan Bautista y Santiago el Menor en la Col. Pueria del Sol.	0	0	0	5	30	50	13	2	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.39 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Maria Teresa Ramirez entre Pedro Ramirez y Joaquin Capilla en la Col. Villa Olimpica.	0	0	0	5	40	40	10	5	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.40 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Justo González, López Portillo y A. Garza Martínez en la col. Los	0	0	0	5	15	25	25	30	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.41 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Cuba y Unión Soviética en la Col. Villa Olimpica.	0	0	0	5	20	25	55	20	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.42 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Campeche y Lázaro Cardenas col. Vivienda Popular.	0	0	0	5	15	72	3	2	5	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.43 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Priv. Maria Teresa y Federico Barba Roja, col. Camino Real.	5	0	0	15	30	35	10	2	8	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.44 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Agua Nueva y Río Aconagua col. Agua Nueva	0	0	0	5	15	30	5	36	4	5	0	0	95	100%	Avance Físico	95

6.2.1.45 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Mezquiteal y Chalchihuites, col. Cañada Blanca	0	0	0	5	15	50	12	17	1	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.46 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Hacienda La Joya y Hacienda la Escondida Col. Hacienda Gpe.	0	0	0	50	35	10	3	1	1	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.47 Rehabilitación de Plaza Pública en calle San San Miguel de la Madrid y Francisco Villa col. Miguel de la Madrid.	0	5	0	15	25	20	10	20	10	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.48 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Plateros y Francisco Márquez Col. Infonavit Benito Juárez.	0	0	5	15	15	50	17	12	1	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.49 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Yuridia y Saluya col. Hacienda de Gpe.	0	0	0	10	65	10	13	2	0	0	0	0	100	100%	Avance Físico	100
6.2.1.50 Construcción de Fuente, Col. Contry							35	5	0	0	0	0	40	100%	Avance Físico	40
6.2.1.51 Adecuación de Espacios Públicos, Col. Rancho Viejo.							0	3	4	0	0	0	7	100%	Avance Físico	7
6.2.1.52 Pavimentación Hidráulica, Col. Vicente Guerrero							10	5	0	0	0	0	15	100%	Avance Físico	15
6.2.1.53 Introducción de Agua Potable, Col. Vicente Ferrer							15	50	25	5	3	0	95	100%	Avance Físico	95
6.2.1.54 Rehabilitación de Corredor Deportivo en Av. Las Américas frente al DIF CAPULLOS							0	3	12	10	20	0	25	100%	Avance Físico	28
6.2.1.55 Rehabilitación de Espacio Deportivo en calle Río Balsas y Río de la Amazonas, col. Villas del Río.							15	35	17	13	17	0	80	100%	Avance Físico	80
6.2.1.56 Rehabilitación de Espacio Deportivo en calle Primera y calle Ocho, Col. Balcones de San Miguel.							0	18	17	10	40	0	45	100%	Avance Físico	45
6.2.1.57 Rehabilitación de Espacio Deportivo en calle Sostenes Rocha y Benito Juárez, Col. Arboledas del Oriente.							10	25	12	8	5	0	55	100%	Avance Físico	55
6.2.1.58 Rehabilitación de Espacio Deportivo en calle Zafiro y Turba, Col. Arboledas de Santa Cruz.							0	35	12	3	0	0	50	100%	Avance Físico	50
6.2.1.59 Rehabilitación de Espacio Deportivo en calle Comanche y Tepaneca en el Fracc. Azteca.							0	5	17	53	22	0	75	100%	Avance Físico	75
6.2.1.60 Rehabilitación de Espacio Deportivo en calle Hacienda Huajilal y Hacienda del Encino en la col							0	5	30	37	20	0	72	100%	35%	72
6.2.1.61 Rehabilitación de Espacio Deportivo en calle Agustín Melgar entre José Ma. Morelos y Pavón y Miguel Miramón en la col. Niños Heroes.							0	5	30	15	35	0	50	100%	100%	50
6.2.1.62 Construcción de Barda Perimetral en Av. Acueducto en la Col. Conjunto Habitacional Acueducto.										10	35	0	10	100%	35%	10
6.2.1.63 Rehabilitación de Centro DIF No. 8 en calle Andrés Viesca y Av. Nuevo León en la col. Parques de Guadalupe.										5	30	0	5	100%	100%	5
6.2.1.64 Paso a desnivel en Paseo de las Américas y Avenida Eloy Cavazos en sebnido Oriente-Poniente.										7	33	0	7	100%	35%	7
6.2.1.65 Adecuación de espacios públicos (consolidación) en la col. Nvo. Alm aguer										0	0	0	0	100%	100%	0
6.2.1.66 Rehabilitación de plaza pública en calle Río Salvador y Río Guayaquil en la Col. Villas del Río.										15	25	0	15	100%	35%	15
6.2.1.67 Rehabilitación de plaza pública en calle No me Olvides y Petunia en la col. Tres Caminos										35		0	35	100%	100%	35



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011-2012



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL
OBJETIVO: APOYO A GRUPOS VULNERABLES

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2011-2012												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance	
	nov-11	dic-11	ene-12	Feb 2012	Mzo 2012	Abr 2012	May 2012	Jun 2012	Jul 2012	Ago 2012	Sept 2012	Oct 2012					
8.3 Para nuestros niños con capacidades diferentes																	
8.3.2 Accesos en las áreas Públicas del municipio para personas con capacidades diferentes, e impulsar el reglamento que regule esta materia.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	Avance Físico	
8.3.4 Adecuar juegos en áreas públicas para niños con capacidades diferentes		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	Avance Físico	
8.5 Atención a madres que trabajan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	Avance Físico	
8.5.2.1 Proyecto de Guardería para niños de 6 a 12 años en el centro de Guadalupe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	Avance Físico	
8.5.2.2 Proyecto de Salón en Guardería Las Huertas.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	Avance Físico	
8.5.2.3 Proyecto de Guardería en colonia Parques de Guadalupe.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	Avance Físico	
8.5.2.4 Proyecto casa del adulto mayor		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	Avance Físico	
8.5.2.5 Proyecto de rehabilitación del Edificio DIF col. V. Hermoso.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	Avance Físico	
8.5.2.6 Proyecto de centro geriátrico		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	Avance Físico	
8.5.2.7 Proyecto de Remodelación Edificio DIF Fomerrey 7		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	Avance Físico	
8.5.2.8 Proyecto de Remodelación Centro DIF col. Nueva Libertad		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		100%	Avance Físico	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2010-2011



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS
EJE RECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL 2011-2012												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	% de avance
	nov-11	dic-11	ene-12	Feb 2012	Mzo 2012	Abr 2012	May 2012	Jun 2012	Jul 2012	Ago 2012	Sept 2012	Oct 2012				
12.2.1 Proyecto de Regeneración y ordenamiento vial de la Av. Eloy Cavazos de Av. Pablo Livas a Av. Coahuila		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	100%	Avance Financiero	85
12.2.2 Proyecto de regeneración urbana y ordenamiento vial en Av. Juárez de Av. Las Américas a Av. Serafín Peña		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	100%	Avance Financiero	50
12.2.3 Proyecto de regeneración urbana y ordenamiento vial en Av. Pablo Livas de Av. Toluca a Av. Israel Cavazos		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	100%	Avance Financiero	18
12.2.4 Proyecto de integración de parques municipales en el Río La Silla del Toluca a Cd. Despierta		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75	100%	Avance Financiero	75
12.2.5 Proyecto de regeneración y jardinería en el camellón central de A. López Mateos de Av. Juárez a Av. San Sebastián		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100%	Avance Financiero	100
12.2.6 Proyecto de integración del parque la Luz con la Unidad deportiva La Talaverna		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100%	Avance Financiero	10

6.2.1.17	Rehabilitación de Plaza Pública, 1) calle San Sebastián y 2 de Abril y 2) calle 24 de febrero y 18 de marzo en la Col. 21 de Enero	57%	96%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	99.92%	100%	% Avance Financiero	
6.2.1.18	Rehabilitación de Plazas Públicas, en las Cols. Agua Nueva, 13 de Mayo, Guadalupe Victoria, Parques de Guadalupe y Nuevo San Miguel	54%	62%	91%	91%	99.09%	99.09%	99.09%	99.09%	99.09%	99.09%	99.09%	99.09%	100%	% Avance Financiero	
6.2.1.19	Rehabilitación de Plazas Públicas, en las Cols. Tres Caminos, Vivienda Popular, 2 de Mayo y Acapulco	55%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero	
6.2.1.20	Rehabilitación de Plaza Pública, en calle Pedro Bernal y la Cardona, Col. Evolución Social			C	A	N	C	E	L	A	D	A	A	0%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.21	Rehabilitación de Plaza Pública, 1) en calle Inula y Andres Viezca, Col. Parques de Guadalupe 2) en calle Reforma y Benito Juárez, Col. Guadalupe Victoria			0%	30%	30%	30%	30%	47%	47%	97%	97%	97%	97%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.22	Rehabilitación de Plaza Pública, 1) calle Tula y Copilco, Col. Infonavit la Joya 1er. Sec. 2) en calle Itztán y Tepoztlán, Col. Infonavit la Joya 2do. Sec. 3) en calle Uxmal y Tonanzintla, Col. Infonavit la Joya 2do. Sec.			0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	95%	100%	100%	95%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.23	1) Rehabilitación de Plaza Pública y 2) Rehabilitación de Pavimento, a) en calle Severio y Paseo de los Cesares, Col. Camino Real; b) calle México entre 15 de Mayo y calle Lazaro Cárdenas, Col. 15 de Mayo y 2) en privada 4a. De Paseo de los Conquistadores a Guerrero, Col. Mirasol			0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	34%	34%	34%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.24	Rehabilitación de Plaza Pública 1) en calle Ópalo y Garante, Col. Valle de San Rafael y 2) en calle Galicia y Andalucía, Col. Villa Española			0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.25	Rehabilitación de Plaza Pública 1) en calle Raymundo Almaguer y Eucalito, Col. Encinos la Silla, 2) en calle Cerro de las Mitras y Gardenia, Col. 23 de Noviembre, 3) en calle Rafael Ramírez y Av. Eloy Cavazos, Col. Rafael Ramírez, 4) en calle 13 de Mayo y Comonfort, Col. 13 de Mayo			0%	30%	30%	30%	30%	70%	70%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.26	Rehabilitación de Plaza Pública 1) en calle Zertuche y Arroyo las Tinajas, Col. Zertuche, 2) en calle Sierra Madre Oriental y Peña Nevada, Col. Cerro de la Silla, 3) en calle J. Belén Mendoza y Esteban Leal, Col. Valle de las Sabinas			0%	30%	30%	30%	30%	49%	49%	87%	87%	87%	87%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.27	Rehabilitación de Plaza Pública 1) en calle Zarcamora y Almendras, Col. Las Quintas, 2) Av. López Mateos y Tecalitlan, Col. Santa Elena y Coibri, 3) calle Sol de Mayo y 1ro de Enero, Col. Union			0%	30%	30%	49%	49%	73%	73%	94%	98%	98%	98%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.28	Rehabilitación de Plaza Pública 1) calle Alfonso VI y Salvador I, Col. Valle de los Reyes, 2) en calle Quebrada y Evolución, Col. Gustavo Diaz Ordaz			0%	0%	30%	50%	50%	84%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.29	Rehabilitación de Plaza Pública en camellon central, Col. Infonavit San Sebastián, Evolución y Zertuche			0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	41%	69%	69%	69%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.30	Rehabilitación de Plaza Pública en calle San Rafael y Jacarandas en la Col. Jardines de San Rafael			0%	0%	0%	30%	30%	49%	49%	89%	89%	89%	89%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.31	Rehabilitación de Plaza Pública 1) en calle Benemerito de las Américas de Ruiz Cerda a J. López Portillo en la Col. CROC, 2) en calle San Juan Bautista y Santiago el Menor en la Col. Puerta del Sol			0%	30%	30%	30%	30%	31%	31%	99.85%	99.85%	99.85%	99.85%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.32	Rehabilitación de Plaza Pública 1) en calle Maria Teresa Ramirez entre Pedro Ramirez y Joaquin Capilla, Col. Villa Olimpica, 2) en calle Justo González, López Protillo y A. Garza Martínez, Col. Los Delfines, 3) en calle Cuba y Unión Soviética, Col. Villa Olimpica			0%	0%	0%	30%	30%	41%	41%	48%	86%	86%	86%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.33	Rehabilitación de Plaza Pública 1.- en calle Campeche y Lázaro Cárdenas, Col. Vivienda Popular, 2.- en calle Priv. Maria Teresa y Federico Barba Roja, Col. Camino Real; 3.- en calle Agua Nueva y Río Aconcagua, Col. Agua Nueva			0%	0%	30%	30%	30%	30%	45%	47%	47%	47%	100%	% Avance Financiero	
6.2.1.34	Rehabilitación de Plaza Pública en calle Mezquital y Chalchihuites, Col. Cañada Blanca			30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	% Avance Financiero	

6.2.1.35	Rehabilitación de Plaza Pública 1.- en calle Hacienda la Joya y Hacienda la Escondida en la Col. Hacienda Guadalupe y 2.- en calle Miguel de la Madrid y Francisco Villa en la Col. Miguel de la Madrid				0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	73%	73%	73%	73%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.36	Rehabilitación de Plaza Pública en calle Plateros y Francisco Marquez en la Col. Infonavit Benito Juárez				30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	91.59%	91.59%	91.59%	91.59%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.37	Rehabilitación de Plaza Pública en calle Yuridia y Sayula en la Colonia Hacienda Guadalupe				30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	90.61%	90.61%	90.61%	90.61%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.38	Adecuación de espacios públicos en la Col. Rancho Viejo		C		A	N	C	E	L	A	D	O	O	0%	0%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.39	Adecuación de espacios públicos (Consolidación) en la Col. Nuevo Almaguer		C		A	N	C	E	L	A	D	O	O	0%	0%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.40	Rehabilitación de Plaza Pública en calle Río Salvador y Río Guayaquil en la Col. Villas del Río											0%	30%	30%	30%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.41	Rehabilitación de Plaza Pública en calle No Me Olvides y Petunia en la Col. Tres Caminos											0%	30%	30%	30%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.1 INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN DIVERSAS ZONAS DEL MUNICIPIO																	
6.2.1.1.1	Introducción de Drenaje Pluvial en la Av. Nuevo León, Col. Campestre la Silla	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.1.2	Introducción de Drenaje Pluvial en Av. Adolfo Ruiz Cortines, carril norte entre Av. Tauro y lateral poniente de calletera Miguel Alemán hasta conectarse con el Arroyo la Talavera	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.1.3	Introducción de Drenaje Pluvial en Av. 13 de Mayo de Av. Pablo Livas a la Av. Eloy Cavazos en la Col. Rafael Ramírez	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	78%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.1.4	Introducción de Drenaje Pluvial Col. Josefa Zozaya	83%	83%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.1.45	construcción Drenaje Pluvial en la Col. Azteca	30%	53%	53%	86%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	87%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.1.6	Introducción Drenaje Pluvial en la Col. Xochimilco	78%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.1.7	Construcción y Reparación de rejillas pluviales, barandales y protectores viales en diversas avenidas del municipio	45%	45%	45%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	71%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.1.8	Introducción Drenaje Pluvial en la Col. División del Norte	35%	73%	73%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	88%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.1.9	Introducción de Drenaje Pluvial en la Col. Guadalupe Chávez	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	50%	50%	50%	50%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.2 CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS EN DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS DEL MUNICIPIO																	
6.2.1.2.1	Reconstrucción de pavimento a base de carpeta asfáltica y muros de contención de protección a talud dañado en la calle Greco y Av. Las Américas en la Col. Contry	99%	99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.2.2	Pavimento Hidráulico en calles Piedritas, Piedra Pomez, Cuarzo, pinos y Primavera en la Col. Unidd Piloto (Nuevo Almaguer parte alta)	95%	95%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.2.3	Reconstrucción de Pavimento a base de carpeta asfáltica y concreto hidráulico en la Av. La America y calles Valle del Tinto, Valle del Champagne y Valle del Vergel en al Col. Valles del Contry	73%	73%	73%	73%	73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73%	73%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.2.4	Reconstrucción de Pavimento a base de carpeta asfáltica en Av. La America en al Col. Valles del Contry	7%	7%	7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.2.5	Pavimento en calles en diversas colonias: Chinameca, Arboledas de la Silla, Rincón de la Sierra, S.C.O.P., Encinos de la Silla, Tierra Propia, La Amistad y Vaquerías.	57%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	82%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.2.6	Pavimentación Asfáltica en laterales de Av. Eloy Cavazos	30%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.2.7	Pavimentación Asfáltica en calle Martínez Domínguez de Tresa Cuellar a López Portillo y calle Teresa Cuellar de Martínez Domínguez a López Portillo en la Col. El Realito	68%	72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero

6.2.1.2.8 Pavimentación Hidráulica en la Col. Nuevo Almaguer	51%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.2.9 Pavimentación Hidráulica en cale Animonio entre Milonita y Alabastro en la Col. Santa Cruz	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.2.10 Pavimentación Asfáltica en 1) calle Carlos Medellin (v. blvard) entre Av. Constituyentes de N.L. Y Plan de Ayutla en la Col. Escamilla y 2) calle San Pedro entre Zafro y Bristol en la Col. Pedregal de Linda Vista	30%	56%	84%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.2.11 Pavimentación Hidráulica en calle Circuito (1ra Etapa) Primavera y Nogal en la Col. Nuevo Almaguer	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.2.12 Pavimentación Asfáltica en calle Recursos Hidráulicos en Comunicaciones y Costera y limite de colonia en la colonia SCOP		0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.2.13 Pavimentación hidráulica en la Col. Vicente Ferrer			C	A	N	C	E	L	A	D	O	O	0%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.3 CONSTRUCCIÓN DE PASOS A DESNIVEL EN EL MUNICIPIO																
6.2.1.3.1 Interpretacion y proceso del estudio de demanda modelacion asignacion de transito e impacto vial y analisis costo - beneficio del proyecto de prolongacion de la av. Morones prieto en conformidad con los lineamientos para la elaboracion y presentacion de los analisis costo beneficio de los programas y proyectos de inversiones de la unidad de inversiones de la Secretaria de Hacienda y Credito Público	76%	76%	92%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.3.2 Construcción de par viales Av. Las Américas y Av. Alfonso Reyes	30%	30%	37%	69%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	74%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.3.3 Analisis costo beneficio de puente vehicular inferior Miguel Alemán y las Américas; justificación económica y nota técnica de ampliación Ruiz Cortines; y notas técnicas y parámetros económicos en tres puentes vehiculares superiores: Américas y Eloy Cavazos, Reynosa y av. México y Eloy Cavazos y av. México	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.3.4 Estudio de demanda, asignación de tránsito y analisis costo-beneficio de puente vehicular superior Eloy Cavazos - Israel Cavazos	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.3.5 Paso a Desnivel en Paseo de las Américas y Av. Eloy Cavazos en sentido Oriente - Poniente										0%	30%	30%	30%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.5 INTEGRACIÓN DE PARQUES MUNICIPALES EN EL RÍO LA SILLA DEL TOLTECA A CD. DESPIERTA																
10.3.1 Construcción de Gran Parque ubicado en Rio La Silla entre Av. Tolteca y Av. Lazaro Cárdenas (Tramo I)	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
10.3.2 Construcción de Gran Parque ubicado en Rio La Silla entre Av. San Sebastián y Av. San Antonio (Tramo II)	30%	58%	58%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	100%	% Avance Financiero



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011-2012



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE ESTIMACIONES, COSTOS Y CONTRATOS

EJE RECTOR: DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO: 8. APOYO A GRUPOS VULNERABLES

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	AVANCE MENSUAL												Acumulado	Meta anual	Unidad de medida	
	Nov	Dic	Ene	Feb	Mzo	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sept	Oct				
8. APOYO A GRUPOS VULNERABLES																
8.1 Remodelación y Ampliación en Clínica de la Mujer ubicada en Col. Vivienda Popular	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	54%	77%	77%	77%	77%	100%	% Avance Financiero	
8.2 Remodelación de Edificio, Centro de Invidentes ubicado en calle Floreida entre Nogales y Mante en la Col. Paraiso	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	58%	100%	% Avance Financiero	
8.3 Introducción de Agua Potable en la Col. Vicente Ferrer						0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	% Avance Financiero	
8.3 PARA NUESTROS NIÑOS CON CAPACIDADES DIFERENTES																
8.3.1 Rehabilitación de estancia infantil "Discapacitados" en Av. Circunvalación y cantoral en la Col. Fomerrey 31 y Rheabilitación de baños en casa de menores mejores en av. Nuevo León s/n esquina con Toluca en la Col. Ignacio Zaragoza	4%	4%	4%	4%	9%	9%	9%	9%	9%	9%	22%	22%	22%	100%	% Avance Financiero	
8.5. ATENCIÓN A MADRES QUE TRABAJAN																
8.5.1 Rehabilitación DIF, ubicado en calle Valle Alegre esquina con Valle del Mirador en la Col. Valle Soleado	43%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero	
8.5.2 Rehabilitación de Estancia Infantil (6 a 12 años) calle Mezquital del Oro s/n Col. Cañada Blanca	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	% Avance Financiero	
8.5.3 Rehabilitación DIF, ubicado en calle Circunvalación entre Hidalgo y Emiliano Zapata en la Col. Fomerrey 7	30%	64%	66%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero	
8.5.4 Rehabilitación de camellón central ubicado en Av. Adolfo López Mateos de Av. Benito Juárez hasta Av. Plutarco Elías Calles	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	67%	67%	99.78%	99.78%	99.78%	99.78%	100%	% Avance Financiero	
8.5.5 Rehabilitación de Centro DIF, ubicado Av. Plutarco Elías Calle entre Paral y Valle de Juárez en la Col. Valle Hemoso	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	85%	85%	85%	85%	85%	85%	100%	% Avance Financiero	
8.5.6 Rehabilitación de Centro DIF No. 8, ubicado en calle Andres Viesca y Av. Nuevo León en la Col. Parques de Guadalupe										0%	30%	30%	30%	100%	% Avance Financiero	

12.2.1 (1) Rehabilitación de Plaza Pública y (2) Construcción de Plaza Pública, (1)Av. Zertuche y Carlos E. Rodríguez en la Col. Zertuche y (2) Calle Guerrero y 4ta. Peatonal en la Col. Mirasol	67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
12.2.2 Rehabilitación de Plaza Pública, Calle Mixcoac y Uruguay en la Col. Zozayita	52%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
12.2.3 Construcción de Plaza Pública, calle Benito Juárez y Tepeyac en la Col. Las Avenidas	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
12.2.4 Rehabilitación de Plaza Pública, en (1) calle Higinio de la Rosa y Tixtla en la Col. Ignacio Zaragoza; (2) e Calle Privada Matamoros y 2da Privada Matamoros en la Col. Del Maestro y (3) calle Verduzco y Justo Sierra en la Col. Ignacio Altamirano	58%	92%	92%	99..99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
12.2.5 Rehabilitación de Plaza Pública, en calle Lomas de San Roque entre Av. Eloy Cavazos y Primavera en la Col. Lomas de San Roque	56%	56%	63%	63%	63%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	84%	63%	100%	% Avance Financiero
12.2.6 Adecuación par Resacate de Espacios Públicos en la Col. Dos Ricos	30%	58%	89%	93%	93%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93%	100%	% Avance Financiero
12.2.7 Rehabilitación de Plaza Pública en calle Tulum entre Montealban y Plutarco Elias Calles en la Col. Hacienda Los Lemmas	30%	30%	30%	69%	73%	73%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	73%	100%	% Avance Financiero
12.2.8 Rehabilitación de Plazas Públicas en 1) calle Marmol y Gardenia en la Col. La Roca y 2) calle Gardenia entre Servando Canales y Noche Buena en la Col. Luis Mora	30%	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
12.2.9 Rehabilitación de Plaza Pública en 1) Av. Pablo Livas y López Mateos en la Col. La Roca y 2) calle Isla de Cedros y Laguna Madre en la Col. Valles de Guadalupe	30%	30%	30%	30%	30%	83%	83%	83%	83%	85%	85%	85%	85%	30%	100%	% Avance Financiero
12.2.10 Rehabilitación de Plaza Pública, Calle Zazatecas en la Col. Cañada Blanca	30%	94%	84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
12.2.11 Rehabilitación de Plaza Pública, Calle Hidalgo entre Circunvalación y Benito Juárez en la Col. Nuevo San Rafael	30%	86%	81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
12.2.12 Adecuación par Rescate de Espacios Públicos en la Col. Independientes	30%	30%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
12.2.13 Introducción de Plaza Pública en calle Valle de Cauca y Valle del Fuerte, el la Col. Valle Hermoso 2do. Sector	30%	30%	30%	30%	88%	88%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88%	100%	% Avance Financiero
12.2.14 Rehabilitación de Plaza Pública, Av. Las Torres y calle Roma en Infonavit San Sebastián	30%	30%	59%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
12.2.15 Rehabilitación de Plaza Pública, Calle Apodaca y Moises Saenz en la Col. Crispin Treviño	30%	30%	30%	71%	71%	71%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	71%	100%	% Avance Financiero
12.2.16 Rehabilitación de Plaza Pública, calle Fidel Velázquez y Emilio González en la Col. Eduardo Caballero	30%	52%	82%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
12.2.17 Rehabilitación de Plaza Pública, 1) calle San Sebastián y 2 de Abril y 2) calle 24 de febrero y 18 de marzo en la Col. 21 de Enero	57%	96%	99..92%	99..92%	99..92%	99..92%	99..92%	99..92%	99..92%	99..92%	99..92%	99..92%	99..92%	99..92%	100%	% Avance Financiero
12.2.18 Rehabilitación de Plazas Públicas, en las Cols. Agua Nueva, 13 de Mayo, Guadalupe Victoria, Parques de Guadalupe y Nuevo San Miguel	54%	62%	91%	91%	99..09%	99..09%	99..09%	99..09%	99..09%	99..09%	99..09%	99..09%	99..09%	99..09%	100%	% Avance Financiero
12.2.19 Rehabilitación de Plazas Públicas, en las Cols. Tres Caminos, Vivienda Popular, 2 de Mayo y Acapulco	55%	98%	98%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.20 Rehabilitación de Plaza Pública, en calle Pedro Bernal y la Cardona, Col. Evolución Social			0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	A	A	0%	100%	% Avance Financiero	
6.2.1.21 Rehabilitación de Plaza Pública, 1) en calle Inula y Andres Viezca, Col. Parques de Guadalupe 2) en calle Reforma y Benito Juárez, Col. Guadalupe Victoria			0%	30%	30%	30%	30%	47%	47%	97%	97%	97%	30%	100%	% Avance Financiero	
6.2.1.22 Rehabilitación de Plaza Pública, 1) calle Tula y Copilco, Col. Infonavit la Joya 1er. Sec. 2) en calle Iztán y Tepoztlán, Col. Infonavit la Joya 2do. Sec. 3) en calle Uxmal y Tonanzintla, Col. Infonavit la Joya 2do. Sec.			0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	95%	100%	100%	30%	100%	% Avance Financiero	

6.2.1.23	1) Rehabilitación de Plaza Pública y 2) Rehabilitación de Pavimento, a) en calle Severio y Paseo de los Cesares, Col. Camino Real; b) calle México entre 15 de Mayo y calle Lazaro Cárdenas, Col. 15 de Mayo y 2) en privada 4a. De Paseo de los Conquistadores a Guerrero, Col. Mirasol			0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	34%	34%	0%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.24	Rehabilitación de Plaza Pública 1) en calle Ópalo y Garante, Col. Valle de San Rafael y 2) en calle Galicia y Andalucía, Col. Villa Española			0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	0%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.25	Rehabilitación de Plaza Pública 1) en calle Raymundo Almaguer y Eucalito, Col. Encinos la Silla, 2) en calle Cerro de las Mitras y Gardenia, Col. 23 de Noviembre, 3) en calle Rafael Ramirez y Av. Eloy Cavazos, Col. Rafael Ramirez, 4) en calle 13 de Mayo y Comonfort, Col. 13 de Mayo			0%	30%	30%	30%	30%	70%	70%	100%	100%	100%	30%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.26	Rehabilitación de Plaza Pública 1) en calle Zertuche y Arroyo las Tinajas, Col. Zertuche, 2) en calle Sierra Madre Oriental y Peña Nevada, Col. Cerro de la Silla, 3) en calle J. Belén Mendoza y Esteban Leal, Col. Valle de las Sabinas			0%	30%	30%	30%	30%	49%	49%	87%	87%	87%	30%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.27	Rehabilitación de Plaza Pública 1) en calle Zarzamora y Almendras, Col. Las Quintas, 2) Av. López Mateos y Tecalitlan, Col. Santa Elena y Colibri, 3) calle Sol de Mayo y 1ro de Enero, Col. Union			0%	30%	30%	49%	49%	73%	73%	94%	98%	98%	30%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.28	Rehabilitación de Plaza Pública 1) calle Alfonso VI y Salvador I, Col. Valle de los Reyes, 2) en calle Quebrada y Evolución, Col. Gustavo Diaz Ordaz			0%	0%	30%	50%	50%	84%	84%	100%	100%	100%	30%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.29	Rehabilitación de Plaza Pública en camellon central, Col. Infonavit San Sebastián, Evolución y Zertuche			0%	0%	0%	30%	30%	30%	30%	41%	69%	69%	0%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.30	Rehabilitación de Plaza Pública en calle San Rafael y Jacarandas en la Col. Jardines de San Rafael			0%	0%	0%	30%	30%	49%	49%	89%	89%	89%	0%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.31	Rehabilitación de Plaza Pública 1) en calle Benemerito de las Américas de Ruiz Cerda a J. López Portillo en la Col. CROC, 2) en calle San Juan Bautista y Santiago el Menor en la Col. Puerta del Sol			0%	30%	30%	30%	30%	31%	31%	99.85%	99.85%	99.85%	30%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.32	Rehabilitación de Plaza Pública 1) en calle Maria Teresa Ramirez entre Pedro Ramirez y Joaquin Capilla, Col. Villa Olimpica, 2) en calle Justo González, López Protillo y A. Garza Martínez, Col. Los Delfines, 3) en calle Cuba y Unión Sovietica, Col. Villa Olimpica			0%	0%	0%	30%	30%	41%	41%	48%	86%	86%	0%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.33	Rehabilitación de Plaza Pública 1.- en calle Campeche y Lázaro Cárdenas, Col. Vivienda Popular; 2.- en calle Priv. Maria Teresa y Federico Barba Roja, Col. Camino Real; 3.- en calle Agua Nueva y Rio Aconcagua, Col. Agua Nueva				0%	0%	30%	30%	30%	30%	45%	47%	47%	0%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.34	Rehabilitación de Plaza Pública en calle Mezquitil y Chalchihuites, Col. Cañada Blanca			30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.35	Rehabilitación de Plaza Pública 1.- en calle Hacienda la Joya y Hacienda la Escondida en la Col. Hacienda Guadalupe y 2.- en calle Miguel de la Madrid y Francisco Villa en la Col. Miguel de la Madrid			0%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	73%	73%	73%	30%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.36	Rehabilitación de Plaza Pública en calle Plateros y Francisco Marquez en la Col. Infonavit Benito Juárez			30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	91.59%	91.59%	30%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.37	Rehabilitación de Plaza Pública en calle Yuridia y Sayula en la Colonia Hacienda Guadalupe			30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	30%	90.61%	90.61%	30%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.38	Adecuación de espacios públicos en la Col. Rancho Viejo					0%	0%	0%	0%	0%	0	0	0	0%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.39	Adecuación de espacios públicos (Consolidación) en la Col. Nuevo Almaguer									0%	0	0	0	0%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.40	Rehabilitación de Plaza Pública en calle Rio Salvador y Rio Guayaquil en la Col. Villas del Rio									0%	30%	30%	0%	0%	100%	% Avance Financiero
6.2.1.41	Rehabilitación de Plaza Pública en calle No Me Olvides y Petunia en la Col. Tres Caminos									0%	30%	30%	0%	0%	100%	% Avance Financiero



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
 DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
 PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011-2012



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
 UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA VIAL
 EJE RECTOR: CRECIMIENTO ECONOMICO Y SUSTENTABLE
 OBJETIVO: 10. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual 2011-2012												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Nov2011	Dic2011	Ene2012	Feb 2012	Mar 2012	Abr 2012	May2012	Jun 2012	Jul 2012	Ago2012	Sept2012	Oct 2012					
10.1 Inversión en proyectos estrategicos de infraestructura:																	
10.1.3 Mantenimiento, reparación y modernización a semaforos existentes.	68	53	71	82	75	77	94	86	82	41	78	N/D	807	720	Acciones	17%	
10.1.7 Semaforizaciones de nuevas intersecciones viales	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	N/D	4	1	Acciones	0%	
10.1.8 Adecuaciones Viales	2	0	0	2	1	0	1	0	2	0	0	N/D	8	24	Adecuaciones	8%	



GOBIERNO MUNICIPAL 2009-2012
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS SOCIALES
PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2011-2012



DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD
UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA VIAL
EJE RECTOR: SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD
OBJETIVO: 12. MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA

Líneas de Acción, Programas y actividades a realizar	Avance Mensual 2011-2012												Acumulado	Meta Anual	Unidad de Medida	% de Avance	
	Nov2011	Dic2011	Ene2012	Feb 2012	Mar 2012	Abr 2012	May2012	Jun 2012	Jul 2012	Ago2012	Sept2012	Oct 2012					
12.1 Programa permanente de mantenimiento de avenidas y calles, con limpieza, delimitación de carriles, ornato mejorando la imagen urbana																	
12.1.1 Señalamiento Horizontal	12.096	1272	2691	47	970	20.468	217	200	758	3000	-	N/D	41.719	200.000	Metros Lineales	7%	
12.1.2 instalación de Señalamiento Vertical	306	110	182	306	362	279	210	104	195	201	240	N/D	2.495	3.240	Piezas	13%	
12.1.3 Rehabilitación y Limpieza de Señalamiento Vertical	599	190	945	843	698	435	873	207	459	534	323	N/D	6.106	3.240	Piezas	24%	
12.1.4 Cambio de señalamientos escolares para que cumpla con las nuevas normas que permitan mayor seguridad y mejorar la vialidad	3	0	23	17	15	1	0	0	20	15	10	N/D	104	144	Piezas	2%	
12.1.5 Instalación de señales restrictivas con diseño y normas de seguridad nuevos, para igual número de estacionamientos exclusivos del Municipio.	14	11	4	22	12	5	19	13	12	12	20	N/D	144	180	Piezas	14%	
12.1.6 Fabricación e Instalación de nomenclaturas en los crueros del Municipio.	0	0	0	0	0	35	0	0	28	3	4	N/D	70	4.500	Piezas	0%	