

Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 2

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E-E-B-D
				Meta Programada total	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL							21,804,450.96	19,206,588.45			19,206,588.45
1	REHABILITACION DE CALLE	BARBADILLO 2da. ETAPA DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE BRAVO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	973	95%	m2	5,000,000.00	4,881,729.79			4,881,729.79
2	REHABILITACION DE PAVIMENTO	DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	20,180	100%	m2	16,804,450.96	14,226,858.66	217,110.77		14,226,858.66


LIC. JUAN CESAR LORENZO DE GADO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

