


Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 4

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL							21,804,450.96	22,377,404.42		-	22,377,404.42
1	REHABILITACION DE CALLE	BARBADILLO 2da. ETAPA DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE BRAVO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	973	100%	m2	5,000,000.00	6,180,507.68	217,738.94		6,180,507.68
2	REHABILITACION DE PAVIMENTO	DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	20,180	100%	m2	16,804,450.96	16,196,896.74			16,196,896.74



ING. JOSE ARNOLDO GUAJARDO BALDERAS
C. Director de Estimaciones Costos y Contratos



ING. CARLOS RODRIGUEZ PADILLA
C. Secretario de Obras Públicas