

Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 2

RAMO 23, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=E+B+D	
				Meta	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta			
						Programada total	Avance alcanzado	Programado A	Ejercido B		Generados C
TOTAL											
1	REMODELACION DE ESTANCIA	COLONIA ZERTUCHE	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	183	100%	m2	26,700,000.00	22,774,741.65	974,846.40	974,846.40	22,774,741.65
2	REMODELACION DE ESTANCIA	COLONIA LAS HUERTAS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	1,004	100%	m2	1,500,000.00	1,550,512.21	1,550,512.21	1,550,512.21	1,550,512.21
3	CONSTRUCCION DE RAMIPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	DIVERSAS COLONIAS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	970	100%	pza	5,000,000.00	4,016,872.68	4,016,872.68	4,016,872.68	4,016,872.68
4	REHABILITACION DE ANDADOR URBANO	COLONIA VALLE DE CHAPULTEPEC	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	3,235	100%	m2	4,300,000.00	4,236,187.17	4,236,187.17	4,236,187.17	4,236,187.17
5	PAVIMENTACION	CALLES DE LA COLONIA NUEVO ALMAGUER	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	3,311	97%	m2	5,700,000.00	4,423,569.69	661,473.56	4,423,569.69	4,423,569.69
6	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	1	100%	pza	2,200,000.00	1,716,054.04	1,716,054.04	1,716,054.04	1,716,054.04
7	1er. ETAPA RECONSTRUCCION DE CALLES	COLONIAS TRES CAMINOS, NIÑOS HEROES, VALLES DE GUADALUPE Y XOCHIMILCO EN EL ESTADO DE NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	7,143	100%	m2	5,000,000.00	4,398,606.07	4,398,606.07	4,398,606.07	4,398,606.07
8	REHABILITACION DE CALLE E INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	REHABILITACION DE CALLE E INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TAMPICO Y EN CALLE ACAPULCO EN LA COLONIA ACAPULCO, GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	765	100%	m2	2,000,000.00	1,458,093.19	1,458,093.19	1,458,093.19	1,458,093.19

[Firma manuscrita]
LIC. LUIS CESAR LORENZO BELGADO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

[Firma manuscrita]