

RAMO 31 - FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO - FINANCIERO
EJERCICIO 2015

PERIODO DEL 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2015
INFORME TRIMESTRAL N° 1

FECHA DE ELABORACION	
DIAS	MESES
31	3

PROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION LOCALIDAD	AVANCE FISICO FINANCIERO	FECHA DE INICIO	ATENCION ANTES DEL		INVERSION EFECTIVA		METAS TOTALES	OBSERVACIONES	
					FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL			UNIDAD DE MEDIDA
SD	26-01-SD-15	Colector Sanitario y Drenaje Sanitario Agua Paralela	100%	2015	1,986,342.79	1,986,342.79	1,986,342.79	1,986,342.79	m.l	490	CERRADA
SD-SC	26-03-SD-SC-15	Drenaje Sanitario y Agua Paralela	100%	2015	3,525,176.75	3,525,176.75	3,525,176.75	3,525,176.75	m.l	700	CERRADA
SD-SC	26-04-SD-SC-15	Drenaje Sanitario y Agua Paralela	90%	2015	1,840,000.00	1,640,000.00	1,551,790.12	1,551,790.12	m.l	140	CERRADA
SD	26-05-SD-15	Drenaje Sanitario	100%	2015	2,008,904.70	2,008,904.70	2,008,904.70	2,008,904.70	m.l	220	CERRADA
SD-SC	26-06-SD-SC-15	Drenaje Sanitario y Agua Paralela	40%	2015	780,000.00	780,000.00	227,091.99	227,091.99	m.l	130	CERRADA
SC	26-06-SC-SE-15	Drenaje Sanitario y Pavimento	60%	2015	1,300,000.00	1,300,000.00	366,526.78	366,526.78	m.l	105	CERRADA
SC	26-09-SC-15	Agua Potable	100%	2015	1,754,478.95	1,754,478.95	1,200,317.57	1,200,317.57	m.l	200	MODIFICACION PRESUPUESTAL
SE	26-10-SE-15	Pavimentacion Hidraulica	100%	2015	387,978.48	387,978.48	387,978.48	387,978.48	Tonnes	19	CERRADA
SE	26-11-SE-16	Pavimentacion Asfaltica	100%	2015	1,209,323.87	1,209,323.87	1,209,323.87	1,209,323.87	m2	1,600	CERRADA
SE	26-12-SE-15	Pavimentacion Asfaltica	100%	2015	1,253,711.50	1,253,711.50	1,253,711.50	1,253,711.50	m2	2,800	CERRADA
SO	26-13-SO-15	Construccion de Carrizo de Arboles	93%	2015	4,300,000.00	4,300,000.00	4,008,452.65	4,008,452.65	Carrizo	1	CERRADA
SJ	26-14-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	1,048,888.89	1,048,888.89	1,048,888.89	1,048,888.89	Conector	1	CERRADA
SJ	26-15-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	865,072.71	865,072.71	865,072.71	865,072.71	Conector	1	CERRADA
SJ	26-16-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	1,075,741.39	1,075,741.39	1,075,741.39	1,075,741.39	Conector	1	CERRADA
SJ	26-17-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	1,079,654.28	1,079,654.28	1,079,654.28	1,079,654.28	Conector	1	CERRADA
SJ	26-18-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	1,101,939.07	1,101,939.07	1,101,939.07	1,101,939.07	Conector	1	CERRADA
SJ	26-19-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	1,020,840.29	1,020,840.29	1,020,840.29	1,020,840.29	Conector	1	CERRADA
SJ	26-20-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	879,929.15	879,929.15	879,929.15	879,929.15	Conector	1	CERRADA
SJ	26-21-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	804,007.34	804,007.34	804,007.34	804,007.34	Conector	1	CERRADA
SJ	26-22-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	823,791.00	823,791.00	823,791.00	823,791.00	Conector	1	CERRADA
SJ	26-23-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	827,944.86	827,944.86	827,944.86	827,944.86	Conector	1	CERRADA
SJ	26-24-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	645,758.02	645,758.02	645,758.02	645,758.02	Conector	1	CERRADA
SJ	26-25-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	634,786.80	634,786.80	634,786.80	634,786.80	Conector	1	CERRADA
SJ	26-26-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	667,254.90	667,254.90	667,254.90	667,254.90	Conector	1	CERRADA
SJ	26-27-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	1,065,922.35	1,065,922.35	1,065,922.35	1,065,922.35	Conector	1	CERRADA
SJ	26-28-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	602,313.25	602,313.25	602,313.25	602,313.25	Conector	1	CERRADA
SJ	26-29-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	966,797.89	966,797.89	966,797.89	966,797.89	Conector	1	CERRADA
SJ	26-30-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	619,725.04	619,725.04	619,725.04	619,725.04	Conector	1	CERRADA
SJ	26-31-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	655,154.85	655,154.85	655,154.85	655,154.85	Conector	1	CERRADA
SJ	26-32-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	825,935.67	825,935.67	825,935.67	825,935.67	Conector	1	CERRADA
SE	26-34-SE-15	Pavimentacion	100%	2015	334,861.46	334,861.46	334,861.46	334,861.46	Conector	1	CERRADA
SJ	26-35-SJ-15	Construccion de Conector Escalar	100%	2015	519,063.37	519,063.37	519,063.37	519,063.37	m2	475	CERRADA
C-SE	26-36-C-SE-15	Drenaje Sanitario y Pavimento	97%	2015	1,518,425.56	1,518,425.56	1,480,063.14	1,480,063.14	m.l	1	CERRADA
SUMA TOTAL					42,813,355.00	42,813,355.00	38,100,503.85	38,100,503.85			

U.C. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ
C. Presidente Municipal de Guayama, N.L.

C.P. RICARDO GARZA VILLARREAL
C. Secretario de Finanzas y Tesoreria

21



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEÓN

ESTADO: NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: GUADALUPE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO - FINANCIERO
EJERCICIO 2014
(PESOS)
Periodo del 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014
INFORME TRIMESTRAL N° 1

FECHA DE ELABORACION		
DA	ME	AN
31	3	2014

CÓDIGO DE MA OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE FISICO FINANCIERO %	FECHA DE INICIO DE TRABAJOS 2014	INVERSION APORTADA				INVERSION EJECUTA				UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	RESERVA	
					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL				
SC 26-02-SC-14	Construccion de Red de Agua Potable e instalacion de tomas domiciliarias	Cd. Las Escobas, calles: Constituyentes, Agrarismo, El Tripo y El Ejido	100%	2014	2,762,140.54	2,762,140.54	-	-	2,762,140.54	2,762,140.54	-	-	Tomas	61	CERRADA	
SD 26-03-SD-14	Construccion de Red de Drenaje Sanitario e instalacion de descargas sanitarias	Cd. Nuevo Amiguer en calles: Del Arroyo, Del Castillo y Humberto Coronadas	100%	2014	1,026,828.88	1,026,828.88	-	-	1,026,828.88	1,026,828.88	-	-	Descargas	120	CERRADA	
SC 26-08-SC-14	Construccion de red alimentadora de agua potable	Cd. Nuevo Amiguer, calles: Geoda y Las Pinos	100%	2014	201,522.52	201,522.52	-	-	201,522.52	201,522.52	-	-	ML	450	CERRADA	
SO 26-14-SO-14	Mantenimiento de Centro de Atención e Inspeccion Múltiple	Cd. Valle Salazar, calles: Valle Alto y Valle Pailil	78%	2014	800,915.54	800,915.54	-	-	622,258.30	622,258.30	-	-	Centro	1	CERRADA	
SD 26-15-SD-14	Construccion de Red de Drenaje Sanitario e instalacion de descargas sanitarias	Cd. Vicente Guerrero, calles: Juan Alvarez, 1o. De Mayo, Celestino Hoyares y Fuente de Guadalupe	100%	2014	824,792.29	824,792.29	-	-	824,792.29	824,792.29	-	-	Descargas	32	CERRADA	
SD 26-18-SD-14	Construccion de Red de Drenaje Sanitario e instalacion de descargas sanitarias	Cd. Campestre la Sila, calles: 1era Pinarca, 2da Pinarca y 3era Pinarca	100%	2014	450,000.00	450,000.00	-	-	404,392.13	404,392.13	-	-	Descargas	60	CERRADA	
SO 26-20-SO-14	Mantenimiento de Centro de Atención e Inspeccion Múltiple	Cd. Forensey, 31. calles: Circunvalacion y Central	100%	2014	1,548,961.32	1,548,961.32	-	-	1,548,961.32	1,548,961.32	-	-	Centro	1	CERRADA	
SE 26-24-SE-14	Construccion de Pavimento y escalinatas	Cd. Erchosa de la Silla en calles: Raymundo Amiguer, Negal y Eucalipto	100%	2014	1,950,052.96	1,950,052.96	-	-	1,950,052.96	1,950,052.96	-	-	M2	1,420	CERRADA	
SUMA TOTAL					10,540,099.06	10,540,099.06	-	-	9,338,948.94	9,338,948.94	-	-				

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N. L.

C. F. RICARDO GARZA VILLARREAL
C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Publicas



ESTADO CAMPECHE
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADO LIBRENOVIENLEN
MUNICIPIO DE BONDUCALUPES
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO - FINANCIERO

EJERCICIO 2012

(PESOS)

Periodo del 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016

INFORME TRIMESTRAL N.º 1

FECHA DE ELABORACION		
DIAS	MESES	AÑOS
31	3	2016

PROG ORA HA	NO DE OBRAS	DESCRIPCION DE LA OBRAS	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ADJUDICADO FISICO FINANCIERO Y TERMINADO %	FECHA DE FINICION 2012	INVERSION ANTICIPADA						INVERSION EJECUTADA						CANTIDAD ANTICIPADA	CANTIDAD MODIFICADA	CANTIDAD ALCANZADA	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN.	PART.						
SE	26-01-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VILLA OLIMPICA MARIA TERESA RAMIREZ ENTRE PEDRO RAMIREZ Y JOAQUIN CAPILLA	100%	2012	1,361,302.84	734,543.98	626,758.06	-	-	1,096,779.42	591,810.02	504,969.40	-	-	PLAZA	1				
SE	26-06-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VALLE DE SAN RAFAEL, OPALDO Y GARANTE	51%	2012	1,067,963.36	576,261.20	491,702.16	-	-	547,500.44	295,425.18	252,075.26	-	-	PLAZA	1				
SE	26-12-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VILLA ESPANOLA, GALICIA Y ANDALUCIA	100%	2012	1,024,370.74	548,153.08	476,217.66	-	-	448,286.23	237,304.26	210,981.97	-	-	PLAZA	1				
SE	26-13-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VIVIENDA POPULAR CAMPECHE Y LUZARDO CARDENAS	100%	2012	325,281.39	175,518.23	149,763.16	-	-	219,030.60	118,186.59	100,844.21	-	-	PLAZA	1				
SE	26-14-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. CAMINO REAL, PRIV. MARIA TERESA Y PEDRICO BARBA ROJA	100%	2012	634,481.11	336,946.64	306,934.47	-	-	531,401.47	286,738.34	244,603.13	-	-	PLAZA	1				
SE	26-16-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. CAMINO REAL, SEVERO Y PASEO DE LOS CESARES	100%	2012	956,482.91	516,096.79	440,366.12	-	-	671,906.26	470,470.95	401,435.30	-	-	PLAZA	1				
SE	26-22-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. CERRO DE LA SELLA, SERENA MADRE ORIENTAL Y PERLA NEVADA	100%	2012	605,628.34	326,789.27	272,837.07	-	-	562,268.11	319,581.31	272,666.80	-	-	PLAZA	1				
SE	26-24-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. LA HACIENDA, CALE LAS TORRES	100%	2012	1,482,193.21	780,982.72	672,209.49	-	-	1,272,745.66	654,384.12	558,361.54	-	-	PLAZA	1				
SE	26-34-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VALLE DE LAS SABINAS, J. BELLEN VENDOZA Y ESTERNA LEAL	100%	2012	1,060,658.77	672,319.72	488,339.05	-	-	965,545.52	520,997.06	444,547.86	-	-	PLAZA	1				
SE	26-36-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. LOS BELINES, JUSTO GONZALEZ, LOPEZ PORTILLO Y A. GARZA	100%	2012	513,929.01	277,310.39	236,618.82	-	-	512,702.29	276,648.47	236,053.82	-	-	PLAZA	1				
SE	26-37-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. AGUA NUEVA, CALLE AGUA NUEVA Y RIO ACONCACUA	100%	2012	508,511.67	274,367.21	234,124.36	-	-	479,445.21	150,785.54	128,659.67	-	-	PLAZA	1				
SE	26-38-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. LOS BELINES, JUSTO GONZALEZ, LOPEZ PORTILLO Y A. GARZA	100%	2012	356,000.66	192,084.66	163,906.39	-	-	254,931.62	137,558.67	117,372.95	-	-	PLAZA	1				
SE	26-39-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VILLA OLIMPICA, CUBA Y UNION SOVIETICA	100%	2012	347,214.91	187,353.32	159,861.59	-	-	228,673.66	123,389.77	105,263.69	-	-	PLAZA	1				
SE	26-39-SE-12	REHABILITACION DE PAVIMENTO	COL. MIRASOL, PRIVADA 4A DE PASEO DE LOS CONQUISTADORES A GUERRERO	41%	2012	134,008.48	72,308.41	61,698.07	-	-	55,314.42	29,847.05	25,467.37	-	-	PLAZA	1				
INDIRECTOS																					
INVERSION PENDIENTE POR PRIORIZAR																					
SUMA TOTAL						14,842,068.97	8,008,626.79	6,833,462.18	-	-	8,283,205.88	4,554,148.89	3,809,027.19	-	-						

LC. FRANCISCO R. CIEVUEGOS MARTINEZ
C. Presidente Municipal de Guatemala, N. L.

G.P. RICARDO GARZA VILLARREAL
C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

LC. HECTOR J. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Públicas



GOBIERNO DE GUATEMALA
MUNICIPIO DE GUAYMALUTE
FONDO DE INFRACSTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO - FINANCIERO
EJERCICIO 2011
(PESOS)

Periodo del 01 ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2016
INFORME TRIMESTRAL N° 1

RECURSOS EJERCIDOS	
2011	2016
1	1

PROYECTO	CATEGORIA	UBICACION LOCALIDAD	ANALISIS DE IMPACTO SOCIAL	FECHA DE INICIO	EJERCICIO 2011				EJERCICIO 2016				UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES	UNIDADES
					TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN. I PART	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN. I PART				
SE 26-00-SE-11	ANDADORES PEATONALES	COL. LOMAS DE SAN ROQUE, CALLE LOMAS DE SAN ROQUE ENTRE AV. ELOY CAVAZOS Y PRIMAVERA	100%	2011	893,690.91	893,690.91	-	-	753,810.40	753,810.40	-	-	1	1	1	1
SE 26-00-SE-11	PLAZA PUBLICA	COL. GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA LOPEZ MATEOS Y AV. LAS TORRES	100%	2011	1,009,179.28	1,009,179.28	-	-	1,368,998.27	1,368,998.27	-	-	1	1	1	1
SE 26-12-SE-11	PLAZA PUBLICA	COL. VALLES DE GUADALUPE, CALLE ISLA DE CEDROS Y LAGUNA MADRE	100%	2011	928,508.16	928,508.16	-	-	806,523.78	806,523.78	-	-	1	1	1	1
SE 26-18-SE-11	PLAZA PUBLICA	COL. LA ROCA, AV. PABLO LUMAS Y LOPEZ MATEOS	100%	2011	997,809.29	997,809.29	-	-	713,209.81	713,209.81	-	-	1	1	1	1
SE 26-33-SE-11	PLAZA PUBLICA	COL. VILLAS DEL RIO, CALLE RIO SALVADOR Y RIO GUAYMALUTE	100%	2012	2,068,171.49	2,068,171.49	-	-	2,038,298.46	2,038,298.46	-	-	1	1	1	1
SUMA TOTAL					6,923,319.03	6,923,319.03	-	-	5,680,840.73	5,680,840.73	-	-	5	5	5	5

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ
C. Presidente Municipal de Guaymalute, N. L.

C. RICARDO GARZA VILLARREAL
C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Publicas