



ESTADO (18) NUEVO LEON
MUNICIPIO (26) GUADALUPE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO - FINANCIERO
EJERCICIO 2026
(PESOS)
Periodo del 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2026
INFORME TRIMESTRAL N° 2



FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
13	7	2026

PROGRAMA DRE, DRENAJE, LETRINAS, ALC, ALCANTARILLADO Y URB, URBANIZACION

PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2026	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES	
				FISICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
URB	26-01-URB-26	Rehabilitación Estructural de Pavimento de Concreto Hidráulico.	Calle Alaska, Col. Rincon de la Sierra.	0%	30%	2026	12,675,116.56	12,675,116.56	-	-	-	3,645,115.78	3,645,115.78	-	-	-	M2	5,200				
URB	26-02-URB-26	Rehabilitación Estructural de Pavimento de Concreto Hidráulico.	Calle Cerro del Fraile, Col. Raymundo Almaguer.	0%	30%	2026	9,327,783.24	9,327,783.24	-	-	-	2,750,450.77	2,750,450.77	-	-	-	M2	2,763				
URB	26-03-URB-26	Rehabilitación Estructural de Pavimento de Concreto Hidráulico.	Calle Raymundo Almaguer, Col. Colinas de la Silla.	0%	30%	2026	4,635,506.60	4,635,506.60	-	-	-	1,368,810.05	1,368,810.05	-	-	-	M2	1,575				
DRE	26-04-DRE-26	Construcción de Cárcamo para Drenaje Sanitario.	Av. Maestro Israel Cavazos en su cruce la Calle Santo Domingo, Col. Nueva Aurora Rancho Viejo.	0%	30%	2026	1,319,220.01	1,319,220.01	-	-	-	387,000.42	387,000.42	-	-	-	M2	55.66				
DRE	26-05-DRE-26	Construcción de Cárcamo para Drenaje Sanitario	Calle Albino Daniel Fuentes en su cruce con la Calle Justo Sierra, en la Col. Garza Melo	0%	30%	2026	1,373,087.21	1,373,087.21	-	-	-	405,565.32	405,565.32	-	-	-	M2	55.66				
DRE	26-06-DRE-26	Construcción de Cárcamo para Drenaje Sanitario	Calle Rafael Ramirez y Av. Eloy Cavazos, en la Col. Rafael Ramirez	0%	30%	2026	1,319,220.01	1,319,220.01	-	-	-	388,387.68	388,387.68	-	-	-	M2	55.66				
DRE	26-07-DRE-26	Construcción de Pluvial.	Calle Roberto Espinoza, en la Col. Cd. CROC.	0%	30%	2026	9,959,196.43	9,959,196.43	-	-	-	2,855,859.23	2,855,859.23	-	-	-	M2	1100				
DRE	26-08-DRE-26	Construcción de Cárcamo para Drenaje Sanitario.	Calle Valle Blanco y Av. Eloy Cavazos, en la Col. Valles de la Silla	0%	30%	2026	1,319,220.01	1,319,220.01	-	-	-	391,200.17	391,200.17	-	-	-	M2	55.66				
ALC	26-09-ALC-26	Rehabilitación de Canal Pluvial.	Arroyo las Tinajas, en la Col. Las Flores y Col. 9.	0%	30%	2026	15,006,551.57	15,006,551.57	-	-	-	4,327,894.10	4,327,894.10	-	-	-	M2	654.74				
DRE	26-10-DRE-26	Construcción de Cárcamo para Drenaje Sanitario	Calle 15 de Mayo y Eloy Cavazos, en la Col. 15 de Mayo	0%	30%	2026	1,339,220.01	1,339,220.01	-	-	-	387,497.84	387,497.84				M2	55.66				
URB	26-11-URB-26	Rehabilitación Funcional de Pavimento de Carpeta Asfáltica	Calle Tauro de Av. Ruiz Cortines al Arroyo La Talaavera limite municipal, en la Col. La Purisima y Jardines de Nueva Linda Vista 1er sector.	0%	30%	2026	16,170,244.36	16,170,244.36	-	-	-	4,603,365.96	4,603,365.96				M3	774				
SUMA TOTAL							74,444,366.01	74,444,366.01	-	-	-	21,510,967.32	21,510,967.32	-	-	-						

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
C. Director de Estimaciones Costos y Contratos