



Guadalupe
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



Subsecretaría de Egresos

Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2026
INFORME TRIMESTRAL No. 2

RECURSOS ESTATALES 2026

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=F+B+D
				Meta	Unidad de medida	Recurso estatales depositados	Rendimiento financieros de la cuenta				
							Programada total	Avance alcanzado	Programado A	Ejercido B	
TOTAL											
1	REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL A BASE DE ADECUACION DE PANEL CON VIDRIO TEMPLADO	AVENIDA ELOY CAVAZOS FRENTE A Municipio de Gpe, PARQUE DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE N.L. SIDU GUADALUPE NUEVO LEON.	Municipio de Gpe, SIDU	24,752.00	30%	M2	4,472,251.01	1,335,198.69		-	1,335,198.69
2	TRABAJO A ADECUACION DE LINEAS ELÉCTRICAS	1) AV. ELOY CAVAZOS A LA ALTURA DEL GRAN PARQUE RIO LA SILLA Y 2) AV. LAS AMERICAS CRUZ CON AV. ELOY CAVAZOS, EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE NUEVO LEON.	Municipio de Gpe, SIDU	4.00	30%	PZA	2,500,000.00	705,825.30		-	705,825.30
										-	-
										-	-

ING. RAFAEL TONCHES ESCOBILLA
C. Director de Estimaciones Costos y Contratos