



Guanajuato
GOBIERNO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO URBANO



Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2026
INFORME TRIMESTRAL No. 2

RECURSOS ESTATALES 2025

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E-B+D
				Meta	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso estatales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Programa total	Programado A	Ejercido B	Generados C	
TOTAL											
1	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	(TRAMO I) AV. EXPOSICION EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON.	Municipio de Gpe. N.L. SIDU	1,065.92	100%	M2	15,003,964.25	7,655,215.83	-	-	7,655,215.83
2	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	(TRAMO II) AV. EXPOSICION EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON.	Municipio de Gpe. N.L. SIDU	1,066.24	90%	M2	12,624,844.32	12,129,564.88	-	-	12,129,564.88
3	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	(PAVIMENTO TRAMO I) AV. EXPOSICION EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON.	Municipio de Gpe. N.L. SIDU	7,800.00	77%	M2	13,469,524.27	10,350,318.51	-	-	10,350,318.51
4	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	(PAVIMENTO TRAMO II) AV. EXPOSICION EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON.	Municipio de Gpe. N.L. SIDU	7,800.00	79%	M2	13,469,524.27	10,633,953.18	-	-	10,633,953.18
5	REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE	(ANDADOR ORIENTE) AV. EXPOSICION EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON.	Municipio de Gpe. N.L. SIDU	1,168.78	91%	M2	3,514,896.86	3,207,133.49	-	-	3,207,133.49
6	REHABILITACION Y CONSTRUCCION	SENDERO ECOLOGICO RIO LA SILLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON.	Municipio de Gpe. N.L. SIDU	1,553.97	58%	M2	12,497,395.57	7,273,918.75	-	-	7,273,918.75
7	REHABILITACION Y CONSTRUCCION	PARQUE LINEAL CERRO LA SILLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON.	Municipio de Gpe. N.L. SIDU	1.00	35%	PARQUE	17,774,991.49	6,291,858.96	-	-	6,291,858.96
8	CONSTRUCCION DE ANDADORES	FRENTE AL PARQUE DEL AGUA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON.	Municipio de Gpe. N.L. SIDU	1,055.00	83%	M2	7,703,908.75	6,392,505.14	-	-	6,392,505.14
9	REHABILITACION CENTRO INTEGRAL A LA MUJER	CALLE SIERRA DE LA IGUANA S/N ESQUINA CON CALLE SIERRA MADRE ORIENTAL. FRACCIONAMIENTO CERRO DE LA SILLA EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON.	Municipio de Gpe. N.L. SIDU	1.00	100%	CENTRO	1,200,000.00	1,120,346.39	-	-	1,120,346.39

ING. RAFAEL TONCHEZ ESCAMILLA
C. Director de Estimaciones Cálculos y Contratos