



GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
AVANCES FISICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2018  
(PESOS)  
Periodo del 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018  
INFORME TRIMESTRAL N° 2

ESTADO: (19) NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: (26) GUADALUPE  
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	6	2018

PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2017	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES					
				FISICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS	OBSERVACIONES	
AYS	26-01-AYS-18	Rehabilitación de Drenaje Pluvial	Jardines de San Rafael en calle Encino entre Ebano y Quintana Roo	79%	56%	2018	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	-	592,478.69	592,478.69	-	-	-	m.l.	120				
AYS	26-02-AYS-18	Construcción de Drenaje Pluvial	Las Sabinas en avenida Plutarco Elias Calles entre calle Ubaldo Elizondo y Francisco I Madero.	19%	30%	2018	9,995,000.00	9,995,000.00	-	-	-	2,968,458.57	2,968,458.57	-	-	-	m.l.	300				
AYS	26-03-AYS-18	Construcción de Drenaje Pluvial	Calle Paseo de San Juan entre Paseo de San Carlos y Paseo de San Antonio	16%	41%	2018	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	3,663,058.70	3,663,058.70	-	-	-	m.l.	300				
AYS	26-04-AYS-18	Construcción de Drenaje Pluvial	Valle de las Sabinas en calle J. Belen Mendoza entre Felipe Flores Macilla y Cauce Río Santa Catarina.	45%	61%	2018	9,750,000.00	9,750,000.00	-	-	-	5,974,560.05	5,974,560.05	-	-	-	m.l.	330				
VIV	26-05-VIV-18	Construcción, ampliaciones y mejoras en la vivienda	Zonas de Atención Prioritaria Norte y Sur - Colonias con los dos mayores grados de rezago social.	55%	30%	2018	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	385,789.09	385,789.09	-	-	-	Viv	15				
SAL	26-06-SAL-18	Trabajos de Instalaciones, Equipamiento y de acabados en Consultorios Médicos, Psicológicos Infantiles, Comedor Infantil y Albergue del Centro Integral para Niños, Niñas y Adolescentes "CINNA" y del Centro del Programa de Atención y Prevención al Trabajo Infantil "PAPTI".	Ignacio Allende en avenida Nuevo León y calle Toluca	20%	29%	2018	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	1,474,232.31	1,474,232.31	-	-	-	m2	1,000				
URB	26-07-URB-18	Construcción de Muro de Contención	15 de Mayo en calle 15 de Mayo y límite sur (Cerro de la Silla)	0%	0%	2018	7,760,000.00	7,760,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Pieza	1				
URB	26-08-URB-18	Pavimentación Asfáltica	Las Sabinas en avenida Plutarco Elias Calles entre calle Ismael Flores y Francisco I Madero, colonia Las Sabinas	10%	29%	2018	5,850,000.00	5,850,000.00	-	-	-	1,649,919.51	1,649,919.51	-	-	-	m2	4,100				
SAL	26-09-SAL-18	Adecuación en redes eléctrica e hídrosanitaria en centro de atención múltiple	Valle Soleado en calle Valle Alegre y calle Valle del Mirador.	100%	97%	2018	300,000.00	300,000.00	-	-	-	290,616.99	290,616.99	-	-	-	lote	1				
SAL	26-10-SAL-18	Adecuación en red eléctrica	Cruz Verde Santa Cruz en avenida Benito Juárez y avenida Santa Cruz.	100%	100%	2018	200,000.00	200,000.00	-	-	-	199,140.19	199,140.19	-	-	-	lote	1				
		Programa de Desarrollo Institucional					578,980.00	578,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-						
		Gastos Indirectos					1,564,000.00	1,564,000.00	-	-	-	381,744.00	381,744.00	-	-	-	m2	550				
<b>SUMA TOTAL</b>							<b>52,147,980.00</b>	<b>52,147,980.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>17,559,998.10</b>	<b>17,559,998.10</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

C.P. MARCOS RODRIGUEZ DURAN  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

LIC. JULIO CESAR LORENZO DELGADO  
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos



GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
AVANCES FISICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2017  
(PESOS)  
Periodo del 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2018  
INFORME TRIMESTRAL N° 2

ESTADO: (19) NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: (26) GUADALUPE  
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	6	2018

PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2017	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES	
				FISICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
SAL	26-09-SAL-17	Construcción y equipamiento de Clínica de Prevención y Control de Sobrepeso	Avenida Serafín Peña y calle Insurgentes, col. Guadalupe Victoria	100%	94%	2017	4,847,979.86	4,847,979.86	-	-	-	4,536,810.32	4,536,810.32	-	-	-	m2	750				MODIFICACION PPTL
SAL	26-11-SAL-17	Ampliación, Mantenimiento y Remodelación del Centro "Mis Mejores Años"	Calle Argentina y calle Perú, col. Rincón de la Sierra	22%	100%	2017	479,476.21	479,476.21	-	-	-	479,476.21	479,476.21	-	-	-	m2	550				RESOLUCION DE RESICION ADMVA 13/12/17. RESOLUCION DE FINQUITO DE CONTRATO 13/01/18
		INVERSION PENDIENTE POR PRIORIZAR					40,657.40	40,657.40														
<b>SUMA TOTAL</b>							5,368,113.47	5,368,113.47	-	-	-	5,016,286.53	5,016,286.53	-	-	-						

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

C.P. MARCOS RODRIGUEZ DURAN  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

LIC. JULIO CESAR LORENZO DELGADO  
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos





GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
AVANCES FISICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2016  
(PESOS)  
Periodo del 01 ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2016  
INFORME TRIMESTRAL N° 2

ESTADO: (19) NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: (26) GUADALUPE  
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
30	6	2016

PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2016	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES				
				FISICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS					
AYS	26-01-AYS-16	Construcción de Drenaje Pluvial	Col. Eduardo Caballero, calle Joaquín Hernández y Nora Quintana ; y calle Médico y Cuernavaca Col. Zoziya	100%	100%	2016	7,671,112.93	7,671,112.93						7,671,112.93	7,671,112.93					m.l.	790				MODIF. PPTL CERRADA
VV	26-06-VIV-16	Construcción de Cuartos Dormitorios  Inversión pendiente de priorizar	Varias Colonias, Varias ubicaciones	100%	100%	2016	1,785,822.16	1,785,822.16						1,785,822.16	1,785,822.16					pza	20				CERRADA
<b>SUMA TOTAL</b>							10,667,965.76	10,667,965.76	-	-	-	-	-	9,456,935.09	9,456,935.09	-	-	-	-						

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

C.P. MARCOS RODRIGUEZ DURAN  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

LIC. JULIO CESAR LORENZO DELGADO  
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos



