



GOBIERNO DE CIUDAD GUADALUPE NUEVO LEÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 AVANCES FISICO - FINANCIERO  
 EJERCICIO 2018  
 (PESOS)

Periodo del 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
 INFORME TRIMESTRAL N° 3

ESTADO: (19) NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: (26) GUADALUPE  
 FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PRO GRAMA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2017	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES	
				FISICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS		
AYS	26-01-AYS-18	Rehabilitación de Drenaje Pluvial	Jardines de San Rafael en calle Encino entre Eban y Quintana Roo	100%	71%	2018	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	-	746,658.31	746,658.31	-	-	-	m.l.	120				
AYS	26-02-AYS-18	Construcción de Drenaje Pluvial	Las Sabinas en avenida Plutarco Elias Calles entre calle Ubaldo Elizondo y Francisco I Madero.	100%	50%	2018	9,995,000.00	9,995,000.00	-	-	-	5,041,596.22	5,041,596.22	-	-	-	m.l.	300				
AYS	26-03-AYS-18	Construcción de Drenaje Pluvial	Calle Paseo de San Juan entre Paseo de San Carlos y Paseo de San Antonio	100%	83%	2018	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	7,433,178.06	7,433,178.06	-	-	-	m.l.	300				
AYS	26-04-AYS-18	Construcción de Drenaje Pluvial	Valle de las Sabinas en calle J. Belen Mendoza entre Felipe Flores Macilla y Cauce Rio Santa Catarina.	100%	81%	2018	9,750,000.00	9,750,000.00	-	-	-	7,886,331.98	7,886,331.98	-	-	-	m.l.	330				
VIV	26-05-VIV-18	Construcción, ampliaciones y mejoras en la vivienda	Zonas de Atención Prioritaria Norte y Sur - Colonias con los dos mayores grados de rezago social.	100%	50%	2018	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	646,291.02	646,291.02	-	-	-	Viv	15				
SAL	26-06-SAL-18	Trabajos de Instalaciones, Equipamiento y de acabados en Consultorios Medicos, Psicologicos Infantiles, Comedor Infantil y Albergue del Centro Integral para Niños, Niñas y Adolescentes "CINNA" y del Centro del Programa de Atención y Prevención al Trabajo Infantil "PAPTI".	Ignacio Allende en avenida Nuevo León y calle Toluca	100%	81%	2018	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	4,073,729.18	4,073,729.18	-	-	-	m2	1,000				
URB	26-07-URB-18	Construcción de Muro de Contención	15 de Mayo en calle 15 de Mayo y limite sur (Cerro de la Silla)	100%	97%	2018	7,780,000.00	7,760,000.00	-	-	-	7,507,918.90	7,507,918.90	-	-	-	Pieza	1				
URB	26-08-URB-18	Pavimentación Asfáltica	Las Sabinas en avenida Plutarco Elias Calles entre calle Ismael Flores y Francisco I Madero, colonia Las Sabinas	100%	93%	2018	5,650,000.00	5,650,000.00	-	-	-	5,259,996.62	5,259,996.62	-	-	-	m2	4,100				
SAL	26-09-SAL-18	Adecuación en redes eléctrica e hicosanitaria en centro de atención múltiple	Valle Soleado en calle Valle Alegre y calle Valle del Mirador.	100%	97%	2018	300,000.00	300,000.00	-	-	-	290,616.99	290,616.99	-	-	-	lote	1				
SAL	26-10-SAL-18	Adecuación en red eléctrica	Cruz Verde Santa Cruz en avenida Benito Juarez y avenida Santa Cruz.	100%	100%	2018	200,000.00	200,000.00	-	-	-	199,140.19	199,140.19	-	-	-	lote	1				
		Programa de Desarrollo Institucional					578,980.00	578,980.00				578,867.84	578,867.84									
		Gastos Indirectos					1,564,000.00	1,564,000.00				1,277,027.81	1,277,027.81									
<b>SUMA TOTAL</b>							<b>52,147,980.00</b>	<b>52,147,980.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>40,941,353.12</b>	<b>40,941,353.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>						

LIC. JORGE CARLOS GOMEZ LOPEZ  
 C. Presidente Municipal Sustituto de Guadalupe, N.L.

C.P. MARCOS RODRIGUEZ DURAN  
 C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

LIC. JULIO CESAR LORENZO DELGADO  
 C. Secretario de Obras y Servicios Públicos



GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
AVANCES FISICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2017  
(PESOS)  
Periodo del 01 JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018  
INFORME TRIMESTRAL N° 3

ESTADO: (19) NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: (26) GUADALUPE  
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
3	10	2018

PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2017	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES		
				FISICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS			
SAL	26-09-SAL-17	Construccion y equipamiento de Clinica de Prevencion y Control de Sobrepeso  INVERSION PENDIENTE POR PRIORIZAR	Avenida Serafin Peña y calle Insurgentes, col. Guadalupe Victoria	100%	100%	2017	4,847,979.86	4,847,979.86	-	-	-	4,847,979.86	4,847,979.86	-	-	-	m2	750					CERRADA
<b>SUMA TOTAL</b>							4,888,637.26	4,888,637.26	-	-	-	4,847,979.86	4,847,979.86	-	-	-							

LIC. JORGE CARLOS GOMEZ LOPEZ  
C. Presidente Municipal Sustruto de Guadalupe, N.L.

C.P. MARCO RODRIGUEZ DURAN  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

LIC. JULIO CESAR LORENZO BELGADO  
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos



GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
AVANCES FISICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2016  
(PESOS)  
Periodo del 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
INFORME TRIMESTRAL N° 3

ESTADO: (19) NUEVO LEÓN

MUNICIPIO: (26) GUADALUPE

FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
3	10	2016

PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2016	INVERSION APROBADA					INVERSION EJERCIDA					METAS TOTALES				OBSERVACIONES			
				FISICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS				
AYS	26-01-AYS-18	Construcción de salica de drenaje pluvial  Inversión pendiente de priorizar	Calle Francisco I. Madero en la colonia Libertadores de América 2° Sector	90%	30%	2016	722,303.88	722,303.88					215,179.11	215,179.11					m.l.	20				
<b>SUMA TOTAL</b>							1,211,020.67	1,211,020.67	-	-	-		215,179.11	215,179.11	-	-	-							

LIC. JORGE CARLOS GOMEZ LOPEZ  
C. Presidente Municipal Sustituto de Guadalupe, N.L.

C.P. MARCOS RODRIGUEZ DURAN  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

LIC. JULIO CESAR LORENZO DELGADO  
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

