



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEON

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 2

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015

SHCP



Secretaría de Finanzas
Unidad de Política y Control Presupuestario

| Nº del Proyecto | Denominación o descripción general del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Instancia ejecutora o Unidad responsable | Avance físico | | Unidad de medida | Avance financiero (Pesos) | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|--|------------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------|--------------------------------------|-----------|----------------------|
| | | | | Métra Programada total | Avance alcanzado | | Recurso federales depositados | Ejercido | Rendimiento financieros de la cuenta | Ejercidos | Total ejercido E=B+D |
| 1 | CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO EN AV. RIO PAPALOAPAN CRUZ CON RIO TRINIDAD EN LA COL. DOS RIOS | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 1,792 | 2,262 | M2 | 4,235,339.18 | 4,341,585.51 | 17,619.56 | | 4,341,585.51 |
| 2 | REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA ZONA CENTRO (2a ETAPA) | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 1 | 0 | Rehabilitación | 20,000,000.00 | 19,761,624.97 | | | 19,761,624.97 |
| TOTAL | | | | | | | 24,235,339.18 | | | | 24,103,210.48 |

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Públicas



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 2

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014

| Nº del Proyecto | Denominación o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio y Localidad | Instancia ejecutora o Unidad responsable | Avance físico | | | Unidad de medida | Recurso federales depositados | Avance financiero (Pesos) | | Rendimiento financieros de la cuenta Ejercidos | Total ejercido E=B+D |
|-----------------|--|----------------------------------|--|------------------|------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|--|----------------------|
| | | | | Programada total | Avance alcanzado | Programado A | | | Ejercido B | C | | |
| 1 | Rehabilitación de pavimento en la col. Bosques de la Pastora | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 18,692 | 33,572 | m2 | 8,000,000.00 | 7,998,612.76 | | | | 7,998,612.76 |
| 2 | Rehabilitación de áreas deportivas (gimnasio) en calle Juan Zuazua e Insurgentes en la col. Polanco | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 600 | 600 | m2 | 3,000,000.00 | 2,995,166.67 | | 72,229.24 | | 2,995,166.67 |
| 3 | Rehabilitación de pavimentación asfáltica en calle La Gaviota, Privada Colondinus, Golondinas, Gorrion y Mito en la col. Exposición | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 4,673 | 4,673 | m2 | 2,000,000.00 | 1,978,986.34 | | | | 1,978,986.34 |
| TOTAL | | | | | | | 13,000,000.00 | | | | | 12,972,766.77 |
| 4 | Construcción de Pavimento Hidráulico en Calles Alfonso Martínez Domínguez y los Altamios, colonia Luis Donald Coloso, Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 2,508 | 2,508 | m2 | 2,099,000.00 | 1,999,998.81 | | | | 1,999,998.81 |
| 5 | Construcción de Espacio Recreativo en calle Marcelino Juárez y Francisco Márquez, colonia Informant Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 74 | 74 | m2 | 2,200,000.00 | 1,952,634.03 | | | | 1,952,634.03 |
| 6 | Construcción de espacio deportivo y recreativo en calle Ejercito Trigarante entre priv. Troqueles y Ducos Salinas, colonia Escamilla, Municipio de Guadalupe | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 450 | 450 | m2 | 1,400,000.00 | 1,357,166.29 | | | | 1,357,166.29 |
| 7 | Construcción de Drenaje Pluvial calles Ulises y vulcano, colonia Fovissite la Talavera, Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 260 | 260 | ml | 2,200,000.00 | 2,370,808.77 | | | | 2,370,808.77 |
| 8 | Construcción de Pavimento Hidráulico calles Gloria Mendocina entre María medina y Jimte, María Martínez entre Pajaros Azules y María Medina, Pajaros Azules entre Humberto Cervantes y María Medina, Felipe Martínez entre Humberto Cervantes y María Medina, Ismael Flores entre Humberto Cervantes y María Medina y Venustiano Carranza entre Humberto Cervantes y María Medina colonia Vicente Ferrer, Municipio de Guadalupe Nuevo Leon | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 7,281 | 7,281 | m2 | 6,200,000.00 | 5,743,223.33 | | | | 5,743,223.33 |
| 9 | Construcción de infraestructura de Red de Agua potable y drenaje sanitario calles Humberto cervantes entre 1o. de mayo y piedra azul, Juan Saraba entre 1o de mayo y piedra azul, Alvaro Orozco entre 1o de mayo y piedra azul, privada Alvaro Orozco entre Alvaro Orozco y piedra azul, Gpe. Chavez entre 1o. de mayo y piedra azul, Adolfo Lopez Mateos entre 1o de mayo y piedra azul y 1° de mayo entre Adolfo Lopez Mateos y Juan Saraba, colonia Nuevo Almaguer parte alta, Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 735 | 735 | ml | 6,200,000.00 | 4,697,409.58 | | 927,698.04 | | 4,697,409.58 |
| 10 | Construcción de Pavimento Hidráulico calles Del Pedregal entre calle Cuatro y Piedra Pomex, Lucha entre Cuatro y Jimte, Mamiel entre Piedra y Gorrion, El Penasco entre los Pinos y Piedra Lumbre, la Roca entre Los Pinos y Piedra Lumbre, Los Pinos entre Geoda y Las Lajas, Durazno, Piedra Azul, Piedritas y Geoda, colonia Nuevo Almaguer parte alta, Municipio de Guadalupe Nuevo Leon | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 11,907 | 4,763 | m2 | 7,929,000.00 | 2,228,022.10 | | | | 2,228,022.10 |
| 11 | Construcción de espacio deportivo y recreativo del Mercado entre Fuente de la Amistad y Fuente del Hielo, colonia Fuentes de Guadalupe 1° y 2° sector, Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 1,210 | 1,210 | m2 | 1,800,000.00 | 1,818,046.27 | | | | 1,818,046.27 |
| 12 | Construcción de espacio deportivo y recreativo calle De la Paz sin y Angel Martínez Villarreal, colonia Informant Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 1,210 | 1,210 | m2 | 1,800,000.00 | 1,597,609.68 | | | | 1,597,609.68 |
| 13 | Construcción de espacio deportivo y recreativo Calle Ebanos sin entre Sauce y Enono, colonia Jardines de San Rafael Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 1,210 | 1,210 | m2 | 1,800,000.00 | 1,799,376.83 | | | | 1,799,376.83 |



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 2

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014

| Nº del Proyecto | Denominación o descripción general del proyecto | Ubicación Municipio y Localidad | Instancia ejecutora o Unidad responsable | Avance físico | | Unidad de medida | Avance financiero (Pesos) | | | | |
|-----------------|--|---------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--------------|--|-------------|------------------------|
| | | | | Meta Programada total | Avance alcanzado | | Recurso depositado Programado A | Ejercido B | Rendimiento financieros de la cuenta Generados C | Ejercidos D | Total ejercido E=E-B+D |
| 14 | Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Cadmo s/n, entre Zinc e Indio, colonia Los Cristales 1er. sec. Guadalupe, Nuevo León | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 1,210 | 1,210 | m2 | 1,800,000.00 | 1,818,047.36 | | | 1,818,047.36 |
| 15 | Construcción de espacio deportivo y recreativo calle las Granjas s/n entre Río Pilon y Río Ramos, colonia Nueva de la Silla Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 1,210 | 1,210 | m2 | 1,800,000.00 | 1,690,101.46 | | | 1,690,101.46 |
| 16 | Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa de Lima s/n entre Fatima y Noche Buena, colonia Santa Maria Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 1,210 | 1,210 | m2 | 1,800,000.00 | 1,797,326.85 | | | 1,797,326.85 |
| 17 | Construcción de espacio deportivo y recreativo calle México s/n y Joaquín Hernández, colonia Zozaya, Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 1,210 | 1,210 | m2 | 1,800,000.00 | 1,800,277.41 | | | 1,800,277.41 |
| 18 | Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Tenochtitlan s/n entre av. san Sebastián y Av. López Mateos colonia Informativa Joya, Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 770 | 770 | m2 | 1,600,000.00 | 1,547,657.34 | | | 1,547,657.34 |
| 19 | Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Antártida s/n y Cabo 3 puntas, colonia Nueva Aurora, Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 1,210 | 1,210 | m2 | 1,800,000.00 | 1,725,743.44 | 927,698.04 | | 1,725,743.44 |
| 20 | Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Navajo y Pail Roja s/n, colonia Azteca, Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 576 | 576 | m2 | 1,400,000.00 | 1,400,215.78 | | | 1,400,215.78 |
| 21 | Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Federación Gómez s/n entre Rodrigo del Llano y Nemesio García Naranjo colonia Adolfo Prieto Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 350 | 350 | m2 | 1,400,000.00 | 1,371,219.50 | | | 1,371,219.50 |
| 22 | Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa e Isla de Cedros s/n, Cordillera y Pedregal de la Cumbre colonia Pedregal de Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 576 | 576 | m2 | 1,400,000.00 | 1,371,289.62 | | | 1,371,289.62 |
| 23 | Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Servicios Técnicos entre Aeropuertos y Telégrafos, colonia S.C.T. Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 576 | 576 | m2 | 1,800,000.00 | 1,837,997.70 | | | 1,837,997.70 |
| 24 | Construcción de Pavimento Asfáltico calles del Río entre Fontana y Tajamar entre del Río y límite Y Rámbla entre del Río y límite, colonia Riberas del Río, Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 12,800 | 12,800 | m2 | 4,772,000.00 | 4,711,415.48 | | | 4,711,415.48 |
| TOTAL | | | | | | | 5,000,000.00 | | | | 3,847,128.30 |
| 25 | Construcción de corredor deportivo y recreativo en calles Monterrey, entre av Eloy Cavazos y calle 8a Avenida en la colonia Rincon de la Sierra, Municipio de Guadalupe, Nuevo León | Guadalupe, N.L. | Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP | 26,400 | 23,780 | m2 | 5,000,000.00 | 3,847,128.30 | 35,472.29 | | 3,847,128.30 |

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Públicas