

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014

No del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B+D
				Méa	Avance alcanzado	Unidad de medida	Programado A	Ejercido B	Rendimiento financieros de la cuenta Ejercidos C	Ejercidos D	
TOTAL											
1	Rehabilitación de pavimento en la col. Bosques de la Pastora	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	18,692	33,572	m2	8,000,000.00	7,998,612.76			12,972,765.77
2	Rehabilitación de área deportiva (grmaseo) en calle Juan Zuzuarza e Insurgentes en la col. Polanco.	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	600	600	m2	3,000,000.00	2,995,166.67	72,228.24		2,995,166.67
3	Rehabilitación de pavimentación asfáltica en calle La Gavota, Privada Golondrinas, Golondrinas, Gordón y Miró en la col. Exposición.	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	4,673	4,673	m2	2,000,000.00	1,978,986.34			1,978,986.34
TOTAL							55,000,000.00				46,635,567.63
4	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calles Alfonso Martínez Domínguez y los Aamos, colonia Luis Donato Coloso, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	2,508	2,508	m2	2,099,000.00	1,999,998.81			1,999,998.81
5	Construcción de Espacio Recreativo en calle Marcelino Juárez y Francisco Márquez, colonia Inonavi Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	74	74	m2	2,200,000.00	1,952,634.03			1,952,634.03
6	Construcción de espacio deportivo y recreativo en calle Ejercito Trigarante entre priv. Troqueles y Duclos Salinas, colonia Escamilla, Municipio de Guadalupe	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	450	450	m2	1,400,000.00	1,357,166.29			1,357,166.29
7	Construcción de Drenaje Pluvial calles Ulises y vulcano, colonia Povesisse la Talavera, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	260	260	ml	2,200,000.00	2,370,808.77			2,370,808.77
8	Construcción de Pavimento Hidráulico calles Gloria Mandiola entre María medina y límite, María Martínez entre Pájaros Azules y María Medina, Pájaros Azules entre Humberto Cervantes y María Medina, Felipe Martínez entre Humberto Cervantes y María Medina, Irmal Caranza entre Humberto Cervantes y María Medina y Venusiano Vicente Ferre, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	7,281	7,281	m2	6,200,000.00	5,743,223.33			5,743,223.33
9	Construcción de Infraestructura de Red de Agua potable y drenaje sanitario calles Humberto cervantes entre 1o. de mayo y piedra azul, Juan Sarabia entre 1o. de mayo y piedra azul, Alvaro Orozco entre 1o. de mayo y piedra azul, privada Alvaro Orozco entre Alvaro Orozco y piedra azul, Gpe. Chávez entre 1o. de mayo y piedra azul, Adolfo López Mateos entre 1o. de mayo y piedra azul y 1° de mayo entre Adolfo López Mateos y Juan Sarabia, colonia Nuevo Amiguer parte alta, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	735	735	ml	6,200,000.00	4,697,409.58	852,263.58		4,697,409.58
10	Construcción de Pavimento Hidráulico calles Del Pedregal entre calle Cuatro y Piedra Pomex, Luta entre Cuatro y límite, Mármol entre Piedra y Gordón, El Pañasco entre los Pinos y Piedra Lumbre, la Roca entre Los Pinos y Piedra Lumbre, Los Pinos entre Gacota y Las Lajas, Durazo, Piedra Azul, Pedras y Gacota, colonia Nuevo Amiguer parte alta, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	11,907	4,763	m2	7,928,000.00	2,228,022.10			2,228,022.10
11	Construcción de espacio deportivo y recreativo del Mercado entre Fuente de la Amistad y Fuente del Hídrio, colonia Fuentes de Guadalupe 1° y 2° sector, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,818,046.27			1,818,046.27
12	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle De la Paz sin y Ángel Martínez Villarreal, colonia Iñonavi Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,597,609.68			1,597,609.68
13	Construcción de espacio deportivo y recreativo Calle Ebanos sin entre Sauce y Encino, colonia Jardines de San Rafael Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,799,376.83			1,799,376.83

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Período del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 1

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B+D
				Meta Programada total	Avance alcanzado	Unidad de medida	Programado A	Ejercido B	Rendimiento financieros de la cuenta C	Ejercidos D	
14	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Cadmo s/n, entre Zinc e Ido, colonia Los Cristales 1er. secc. Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,818,047.36			1,818,047.36
15	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle las Granjas s/n entre Río Pidon y Río Ramos, colonia Rincon de la Sierra, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,690,101.46			1,690,101.46
16	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa de Lima s/n entre Fátima y Noche Buena, colonia Santa María, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,797,326.85			1,797,326.85
17	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle México s/n y Joaquín Hernández, colonia Zozaya, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,800,277.41			1,800,277.41
18	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Francisco de Joya, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	770	770	m2	1,600,000.00	1,547,657.34			1,547,657.34
19	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Antártida s/n y Cabo 3 puntas, colonia Nueva Aurora, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,725,743.44			1,725,743.44
20	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Navajo y Palojá s/n, colonia Azteca, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	576	576	m2	1,400,000.00	1,400,215.78		852,263.58	1,400,215.78
21	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Federico Gómez s/n entre Rodrigo del Llano y Nemesio García Naranjo colonia Adolfo Prieto Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	350	350	m2	1,400,000.00	1,371,219.50			1,371,219.50
22	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa e Isla de Cedros s/n, Cordillera y Pedregal de la Cumbre colonia Pedregal de Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	576	576	m2	1,400,000.00	1,371,289.62			1,371,289.62
23	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Servicios Técnicos entre Aeropuertos y Telégrafos, colonia S.C.T. Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	576	576	m2	1,800,000.00	1,837,997.70			1,837,997.70
24	Construcción de Pavimento Asfáltico calles del Río entre Fontana Tajamar entre del Río y límite y Rambla entre del Río y límite, colonia Robas del Río, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	12,800	12,800	m2	4,772,000.00	4,711,415.48			4,711,415.48
25	Construcción de corredor deportivo y recreativo en calles Monterrey, entre av. Eloy Cavazos y calle 8a. Avenida en la colonia Rincon de la Sierra, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	26,400	23,760	m2	5,000,000.00	3,847,128.30		35,472.29	3,847,128.30
TOTAL							5,000,000.00				3,847,128.30

LIC. FÉLIX J. MORALES RIVERA
Secretario de Obras Públicas



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEON

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016

INFORME TRIMESTRAL No. 1

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015

SHCP
SECRETARIA DE ECONOMIA
Subsecretaria de Egresos
Unidad de Politica y Control Presupuestario



Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance fisico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B+D
				Programada total	Avance alcanzado		Recurso federales depositados A	Ejercido B	Rendimiento financieros de la cuenta Ejercidos C	Ejercidos D	
1	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO EN AV. RIO PAPALOAPAN CRUZ CON RIO TRINIDAD EN LA COL. DOS RIOS	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,792	2,262	M2	4,235,339.18	3,300,729.55			3,300,729.55
2	REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA ZONA CENTRO (2a ETAPA)	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1	0	Rehabilitación	20,000,000.00	19,625,367.62	11,358.08		19,625,367.62
TOTAL							24,235,339.18				22,926,097.17

LIC. HECTOR L. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Publicas

(Handwritten signature)