




MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016  
INFORME TRIMESTRAL No. 1

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014




N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D
				Programada total	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados Programado A	Ejercido B	Rendimiento financiero de la cuenta Generados C	Ejercidos D	
TOTAL											
1	Rehabilitación de pavimento en la col. Bosques de la Pastora	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	18,682	33,672	m2	6,000,000.00	7,998,672.76			7,998,672.76
2	Rehabilitación de áreas deportivas (gimnasio) en calle Juan Zúñiga e Insurgentes en la col. Polanco.	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	600	600	m2	3,000,000.00	2,995,166.67	72,229.24		2,995,166.67
3	Rehabilitación de pavimentación asfáltica en calle La Gaviota, Privada Golondrinas, Golondrinas, Gorrón y Mito en la col. Exposición.	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	4,673	4,673	m2	2,000,000.00	1,978,986.34			1,978,986.34
TOTAL							55,000,000.00				47,646,766.29
4	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calles Alfonso Martínez Domínguez y los Alamos, colonia Luis Donato Cosío, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	2,508	2,508	m2	2,099,000.00	1,999,998.81			1,999,998.81
5	Construcción de Espacio Recreativo en calle Marcelino Juárez y Francisco Márquez, colonia Intonavi Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	74	74	m2	2,200,000.00	2,508,793.29			2,508,793.29
6	Construcción de espacio deportivo y recreativo en calle Ejercito Trigarante entre priv. Troqueles y Oucos Salinas, colonia Escamilla, Municipio de Guadalupe	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	450	450	m2	1,400,000.00	1,357,166.29			1,357,166.29
7	Construcción de Drenaje Pluvial calles Ulises y Volcans, colonia Fovosste la Talavera, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	260	260	ml	2,200,000.00	2,370,808.77			2,370,808.77
8	Construcción de Pavimento Hidráulico calles Gloria Mendoza entre María Medina y Imita, María Martínez entre Palacios Azules y María Medina, Pájaros Azules entre Humberto Cervantes y María Medina, Felipe Martínez entre Humberto Cervantes y María Medina, Imanai Flores entre Humberto Cervantes y María Medina y Venustiano Carranza entre Humberto Cervantes y María Medina colonia Vicente Ferrer, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	7,281	7,281	m2	6,200,000.00	5,743,223.33			5,743,223.33
9	Construcción de Infraestructura de Red de Agua potable y drenaje sanitario calles Humberto Cervantes entre 1o. de mayo y piedra azul, Juan Sarabia entre 1o. de mayo y piedra azul, Álvaro Crocco entre 1o. de mayo y piedra azul, privada Álvaro Crocco entre Álvaro Crocco y piedra azul, Gpa. Chávez entre 1o. de mayo y piedra azul, Adolfo López Mateos entre 1o. de mayo y piedra azul y 1° de mayo entre Adolfo López Mateos y Juan Sarabia, colonia Nuevo Ahuague para aila, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	735	735	ml	6,200,000.00	4,697,409.58	1,210,436.39		4,697,409.58
10	Construcción de Pavimento Hidráulico calles Del Peñascal entre calle Cuatro y Piedra Pomez, Lucha entre Cuatro y Imita, Marmol entre Piedrita y Gorrón, El Pañasco entre los Pinos y Piedra Lumbre, la Roca entre Los Pinos y Piedra Lumbre, Los Pinos entre Gaceta y Las Lajas Durazo, Piedra Azul, Piedritas y Gaceta, colonia Nuevo Ahuague para alta, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	11,907	4,763	m2	7,929,000.00	2,228,022.10			2,228,022.10
11	Construcción de espacio deportivo y recreativo del Mercuño entre Fuente de la Amistad y Fuente del Irido, colonia Fuentes de Guadalupe 1° y 2° sector, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,818,046.27			1,818,046.27
12	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle De la Paz s/n y Ángel Martínez Villarreal, colonia Intonavi Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	2,052,649.08			2,052,649.08
13	Construcción de espacio deportivo y recreativo Calle Ebrano s/n entre Saucé y Encino, colonia Jardines de San Rafael Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,789,376.83			1,789,376.83



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016  
INFORME TRIMESTRAL No. 1

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014



Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financieros de la cuenta		Total ejercido E = B + D
				Meta Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
14	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Cadme s/n, entre Río Pilón y Río Ramos, colonia Los Cristales 1er. secc, Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,818,047.36			1,818,047.36
15	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle las Granjas sin entre Río Pilón y Río Ramos, colonia Rincon de la Silla, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,690,101.46			1,690,101.46
16	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa de Lima sin entre Fátima y Noche Buena, colonia Santa María, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,797,328.85			1,797,328.85
17	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle México sin y Joaquín Hernández, colonia Zozaya, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,800,277.41			1,800,277.41
18	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Tenochtitlan sin entre av. san Sebastián y Av. López Mateos colonia Infonavit la Joya, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	770	770	m2	1,500,000.00	1,547,657.34			1,547,657.34
19	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Artíficia sin y Caba 3 puntas, colonia Nueva Aurora, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,725,743.44		1,210,436.38	1,725,743.44
20	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Navajo y Pail Roja sin, colonia Azteca, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	576	576	m2	1,400,000.00	1,400,215.78			1,400,215.78
21	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Federico Gomez sin entre Rodrigo del Llano y Nemesis García Naranjo colonia Adolfo Prieto Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	350	350	m2	1,400,000.00	1,371,219.50			1,371,219.50
22	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa e Isla de Cedros sin, Cordillera y Pedregal de la Cumbre colonia Pedregal de Guadalupe Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	576	576	m2	1,400,000.00	1,371,289.62			1,371,289.62
23	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Servicios Técnicos entre Aeropuertos y Telégrafos, colonia S.C.T. Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	576	576	m2	1,800,000.00	1,837,997.70			1,837,997.70
24	Construcción de Pavimento Asfáltico calles del Río entre Fontana Tajamar entre del Río y límite y Ramba entre del Río y límite, colonia Ribera del Río, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	12,800	12,800	m2	4,772,000.00	4,711,415.48			4,711,415.48
25	Construcción de corredor deportivo y recreativo en calles Monterrey, entre av. Eloy Cavazos y calle Sa. Avenida en la colonia Rincon de la Sierra, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	26,400	23,750	m2	6,000,000.00	3,847,128.30		35,472.29	3,847,128.30
<b>TOTAL</b>							<b>5,000,000.00</b>				<b>3,847,128.30</b>

LIC. JECATOR J. MORALES RIVERA  
C/Secretario de Obras Públicas