



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2017

INFORME TRIMESTRAL No. 2

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financieros de la cuenta Generados C	Ejercidos D	Total ejercido E=E+B+D
				Meta Programada total	Avance alcanzado		Recurso federales depositados Programado A	Ejercido B			
1	Rehabilitación de pavimento en la col. Bosques de la Pastora	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	18,692	33,572	m2	8,000,000.00	7,998,612.76			7,998,612.76
2	Rehabilitación de área deportiva (gramaso) en calle Juan Zúñiga e Insurgentes en la col. Palanco	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	600	600	m2	3,000,000.00	2,995,166.67	72,229.24		2,995,166.67
3	Rehabilitación de pavimentación asfáltica en calle La Gaviola, Privada Golondrinas, Golondrinas, Gordón y Miró en la col. Exposición	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	4,673	4,673	m2	2,000,000.00	1,978,986.34			1,978,986.34
TOTAL							13,000,000.00				12,972,765.77
4	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calles Alfonso Martínez Domínguez y los Alamos, colonia Luis Donato Colocio, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	2,508	2,508	m2	2,099,000.00	1,999,998.81			1,999,998.81
5	Construcción de Espacio Recreativo en calle Marcelino Juárez y Francisco Márquez, colonia Intronavi Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	74	74	m2	2,200,000.00	2,508,793.29			2,508,793.29
6	Construcción de espacio deportivo y recreativo en calle Ejército Trigarante entre priv. Troqueles y Ductos Salinas, colonia Escamilla, Municipio de Guadalupe	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	450	450	m2	1,400,000.00	1,357,166.29			1,357,166.29
7	Construcción de Drenaje Pluvial, calles Uises y Vizcaro, colonia Fovossite la Talavera, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	260	260	m1	2,200,000.00	2,370,808.77			2,370,808.77
8	Construcción de Pavimento Hidráulico calles Gloria Mandiola entre María Medina y límite María Martínez entre Pajaros Azules y María Medina, Pajaros Azules entre Humberto Cervantes y María Medina, Felipe Martínez entre Humberto Cervantes y María Medina, Ismael Flores entre Humberto Cervantes y María Medina, y Venustiano Carranza entre Humberto Cervantes y María Medina, colonia Vicente Ferrer, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	7,281	7,281	m2	6,200,000.00	5,743,223.33			5,743,223.33
9	Construcción de infraestructura de Red de Agua potable y drenaje sanitario calles Humberto Cervantes entre 1º de mayo y piedra azul, Juan Sarabia entre 1º de mayo y piedra azul, Alvaro Orozco entre 1º de mayo y piedra azul, privada Alvaro Orozco entre Alvaro Orozco y piedra azul, Gpe. Chavez entre 1º de mayo y piedra azul, Adolfo López Mateos entre 1º de mayo y piedra azul y 1º de mayo entre Adolfo López Mateos y Juan Sarabia, colonia Nuevo Almaguer, parte alta, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	735	735	m1	5,200,000.00	4,697,409.58	1,339,724.22		4,697,409.58
10	Construcción de Pavimento Hidráulico calles Del Pedregal entre calle Cuatro y Piedra Pomax, Lucha entre Cuatro y límite Mármol entre Piedrita y Gordón, El Peñasco entre los Pinos y Piedra Lumbre, la Roca entre Los Pinos y Piedra Lumbre, Los Pinos entre Geoda y Las Lajitas, Durazno, Piedra Azul, Piedritas y Geoda, colonia Nuevo Almaguer, parte alta, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	11,907	4,763	m2	7,928,000.00	2,228,022.10			2,228,022.10
11	Construcción de espacio deportivo y recreativo del Mercurio entre Fuente de la Amistad y Fuente del Inicio, colonia Fuentes de Guadalupe 1ª y 2ª sector, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,818,046.27			1,818,046.27
12	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle De la Paz sin y Ángel Martínez Villarreal, colonia Intronavi Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	2,052,649.08			2,052,649.08
13	Construcción de espacio deportivo y recreativo Calle Ébano sin entre Sauce y Encino, colonia Jardines de San Rafael, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,799,376.83			1,799,376.83



Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia o Unidad responsable	Avance fisico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)			Rendimiento financieros de la cuenta Ejercidos D	Total ejercido E=E+B+D
				Meta Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C		
14	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Cadmo sin entre Zinc e Iridio, colonia Los Cristales 1er. secc. Guadalupe, Nuevo Leon	Guadalupe N.L.	Municipio de Guadalupe N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,818,047.36		1,818,047.36	
15	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle las Garzas sin entre Rio Pison y Rio Ramos, colonia Rincon de la Silla, Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,890,101.46		1,890,101.46	
16	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa de Lima sin entre Fatima y Noche Buena, colonia Santa Maria Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,797,326.85		1,797,326.85	
17	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle México sin y Joaquin Hernandez, colonia Zozaya, Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,800,277.41		1,800,277.41	
18	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Tenochtitlan sin entre av. san Sebastian y Av. Lopez Mateos colonia infonavi la Joya, Municipio de Guadalupe Nuevo Leon	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe N.L. SDUYOP	770	770	m2	1,800,000.00	1,547,657.34		1,547,657.34	
19	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Antartida sin y Cabo 3 puntas, colonia Nueva Aurora, Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,725,743.44	1,339,724.22	1,725,743.44	
20	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Navajo y Piel Roja sin, colonia Azteca, Municipio de Guadalupe Nuevo Leon	Guadalupe N.L.	Municipio de Guadalupe N.L. SDUYOP	576	576	m2	1,400,000.00	1,400,215.78		1,400,215.78	
21	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Federico Gomez sin entre Rodrigo del Llano y Nemesio Garcia Narraño colonia Adolfo Prieto Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe N.L. SDUYOP	350	350	m2	1,400,000.00	1,371,219.50		1,371,219.50	
22	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa, e isla de Cedros sin, Corollera y Pedregal de la Cumbre colonia Pedregal de Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe N.L. SDUYOP	576	576	m2	1,400,000.00	1,371,289.62		1,371,289.62	
23	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Servicios Técnicos entre Aeropuertos y Telégrafos, colonia S.C.T, Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon	Guadalupe N.L.	Municipio de Guadalupe N.L. SDUYOP	576	576	m2	1,800,000.00	1,837,997.70		1,837,997.70	
24	Construcción de Pavimento Asfáltico calles del Rio entre Fontana Talamia entre del Rio y limite y Ramba entre del Rio y limite, colonia Riberas del Rio, Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe N.L. SDUYOP	12,800	12,800	m2	4,772,000.00	4,711,415.48		4,711,415.48	
25	Construcción de corredor deportivo y recreativo en calles Monterrey, entre av. Eloy Cavazos y calle de Avenida en la colonia Rincon de la Sierra, Municipio de Guadalupe, Nuevo Leon	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe N.L. SDUYOP	28,400	28,780	m2	5,000,000.00	3,947,128.90	35,472.29	3,947,128.90	
TOTAL							5,000,000.00			3,847,128.90	

LIC. OLIVERIO TIERINA SEPULVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos