



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 3
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014



Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financieros de la cuenta Generadores C	Ejecución E-B-D	
				Meta Programada	Avance alcanzado		Recursos federales depositados A	Ejecución B			
1	Rehabilitación de pavimento en la col. Bosques de la Pastora	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	18,692	33,572	m2	13,000,000.00	8,000,000.00	7,998,612.76	7,998,612.76	
2	Rehabilitación de área deportiva (gimnasio) en calle Juan Zuazua e Insurgentes en la col. Polanco.	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	600	600	m2	3,000,000.00	2,995,166.67	72,229.24	2,995,166.67	
3	Rehabilitación de pavimentación asfáltica en calle La Gaviota, Pinará Gobiernitas, Gobiernitas, Gobiernitas y Milto en la col. Expositón.	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	4,673	4,673	m2	2,000,000.00	1,978,986.34		1,978,986.34	
TOTAL								65,000,000.00		48,469,915.41	
4	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calles Alfonso Martínez Domínguez y las Alamos, colonia Luis Donaldo Coloso, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	2,508	2,508	m2	2,099,000.00	1,999,998.81		1,999,998.81	
5	Construcción de Espacio Recreativo en calle Marcelino Juárez y Francisco Márquez, colonia Intonavit Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	74	74	m2	2,200,000.00	2,508,793.29		2,508,793.29	
6	Construcción de espacio deportivo y recreativo en calle Ejército Tigrante entre priv. Troqueles y Dudas Salinas, colonia Escamilla, Municipio de Guadalupe	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	450	450	m2	1,400,000.00	1,357,166.29		1,357,166.29	
7	Construcción de Drenaje Pluvial calles Ulises y vulcano, colonia Forssiste la Talavera, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	260	260	m1	2,200,000.00	2,370,808.77		2,370,808.77	
8	Construcción de Pavimento Hidráulico calles Gloria Mercedita entre María Medina y Jimira, María Martínez entre Pajaros Azules y María Medina, Pajaros Azules entre Humberto Cervantes y María Medina, Felipe Martínez entre Humberto Cervantes y María Medina, Ismael Flores entre Humberto Cervantes y María Medina y Veruistano Carranza entre Humberto Cervantes y María Medina, colonia Vicente Ferrer, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	7,281	7,281	m2	6,200,000.00	5,743,223.33		5,743,223.33	
9	Construcción de Infraestructura de Red de Agua potable y drenaje sanitario calles Humberto cervantes entre 1o. de mayo y piedra azul, Juan Sarabia entre 1o. de mayo y piedra azul, Alvaro Orozco entre 1o. de mayo y piedra azul, pñveda Alvaro Orozco entre Alvaro Orozco y piedra azul, Gpe. Chávez entre 1o. de mayo y piedra azul, Adolfo López Mateos entre 1o. de mayo y piedra azul y 1º de mayo entre Adolfo López Mateos y Juan Sarabia, colonia Nuevo Almaguer para alta, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	735	735	m1	6,200,000.00	5,520,538.70	1,473,989.82	5,520,538.70	
10	Construcción de Pavimento Hidráulico calles Del Pedregal entre calle Cuatro y Piedra Ponex, Lullita entre Cuazua y Jimira, Mámmol entre Piedrita y Gobiernitas, El Parrasco entre los Pinos y Piedra Lumbre, la Roca entre Los Pinos y Piedra Lumbre, Los Pinos entre Gaceta y Las Leñías, Durazno, Piedra Azul, Piedritas y Gaceta, colonia Nuevo Almaguer parte alta, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	11,907	4,763	m2	7,929,000.00	2,228,022.10		2,228,022.10	
11	Construcción de espacio deportivo y recreativo del Mercado entre Fuente de la Amistad y Fuente del Indio, colonia Fuentes de Guadalupe 1º y 2º sector, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,818,046.27		1,818,046.27	
12	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle De la Paz sin y Angel Martínez Villarreal, colonia Intonavit Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	2,052,649.08		2,052,649.08	
13	Construcción de espacio deportivo y recreativo Calle Ebanro sin entre Saucá y Encino, colonia Jardines de San Rafael Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,799,376.83		1,799,376.83	



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 3

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014

No del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financiero de la cuenta		Total ejercido B+B+D
				Meta Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
14	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Cadmo s/n, entre Zinc e Iridio, colonia Los Cristales 1er. secc. Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUJOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,818,047.36			1,818,047.36
15	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle las Granjas s/n entre Rio Pilon y Rio Ramos, colonia Rincon de la Silla, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUJOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,890,101.46			1,890,101.46
16	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa de Lima, s/n entre Fatima y Noche Buena, colonia Santa Maria, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUJOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,797,326.85			1,797,326.85
17	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle México s/n y Joaquín Hernández, colonia Zozaya, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUJOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,800,277.41			1,800,277.41
18	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Tenochtilán s/n entre av. san Sebastián y Av. López Mateos colonia Irroviñal la Joya, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUJOP	770	770	m2	1,800,000.00	1,547,657.34			1,547,657.34
19	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Antares s/n y Cabo 3 puntas, colonia Nueva Aurora, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUJOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,725,743.44			1,725,743.44
20	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Navarra y Piel Roja s/n, colonia Azteca, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUJOP	576	576	m2	1,400,000.00	1,400,215.78		1,473,989.82	1,400,215.78
21	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Federico Gómez s/n entre Rodrigo del Llano y Nemesio García Naranjo colonia Adolfo Prieto Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUJOP	350	350	m2	1,400,000.00	1,371,219.50			1,371,219.50
22	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa e Isla de Cedros s/n, Condilera y Pedregal de la Cumbre colonia Pedregal de Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUJOP	576	576	m2	1,400,000.00	1,371,289.62			1,371,289.62
23	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Servicios Técnicos entre Aeropuertos y Telégrafos, colonia S.C.T. Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUJOP	576	576	m2	1,800,000.00	1,837,997.70			1,837,997.70
24	Construcción de Pavimento Asfáltico calles del Río entre Fontana Talamar entre del Río y Imita y Rambla entre del Río y Imita, colonia Ribera del Río, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUJOP	12,800	12,800	m2	4,772,000.00	4,711,415.48			4,711,415.48
25	Construcción de conector deportivo y recreativo en calles Monterrey entre av. Eloy Cavazos y calle 8a, Avenida en la colonia Rincon de la Sierra, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUJOP	26,400	23,750	m2	5,000,000.00	3,847,128.30			3,847,128.30
TOTAL							5,000,000.00	5,000,000.00	3,847,128.30	3,847,128.30	3,847,128.30

[Handwritten signature]

LIC. OLIVERIO TIERRA SEPULVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

[Handwritten signature]