

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 3
FONDO DE CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avances físico			Avance financiero (Pesos)			Total ejercido E-B+D
				Programada total	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta	
							A	B		
TOTAL										
1	Rehabilitación de pavimento en la col. Bosques de la Pastora	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	18,692	33,572	m2	8,000,000.00	7,998,612.76		7,998,612.76
2	Rehabilitación de área deportiva (gimnasio) en calle Juan Zuazua e Insurgentes en la col. Polanco	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	600	600	m2	3,000,000.00	2,995,166.67	72,229.24	2,995,166.67
3	Rehabilitación de pavimentación asfáltica en calle La Gaviota, Privada Golondrinas, Golondrinas, Gorrón y Miró en la col. Exposición	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	4,673	4,673	m2	2,000,000.00	1,978,986.34		1,978,986.34
TOTAL										
4	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calles Alfonso Martínez Domínguez y los Alamos, colonia Luis Donald Coloso, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	2,508	2,508	m2	2,099,000.00	1,999,998.81		1,999,998.81
5	Construcción de Espacio Recreativo en calle Marcelino Juárez y Francisco Márquez, colonia Infonavit Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	74	74	m2	2,200,000.00	2,508,793.29		2,508,793.29
6	Construcción de espacio deportivo y recreativo en calle Ejercito Trigarante entre priv. Troqueles y Dudos Salinas, colonia Escamilla, Municipio de Guadalupe	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	450	450	m2	1,400,000.00	1,357,166.29		1,357,166.29
7	Construcción de Drenaje Pluvial calles Ulises y vulcano, colonia Fovissste la Talavera, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	260	260	ml	2,200,000.00	2,370,808.77		2,370,808.77
8	Construcción de Pavimento Hidráulico calles Gloria Mendiola entre María Medina y límite, María Martínez entre Pájaros Azules y María Medina, Pájaros Azules entre Humberto Cervantes y María Medina, Felipe Martínez entre Humberto Cervantes y María Medina, Ismael Flores entre Humberto Cervantes y María Medina y Venustiano Carranza entre Humberto Cervantes y María Medina colonia Vicente Ferrer, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	7,281	7,281	m2	6,200,000.00	5,743,223.33		5,743,223.33
9	Construcción de infraestructura de Red de Agua potable y drenaje sanitario calles Humberto cervantes entre 1o. de mayo y piedra azul, Juan Sarabia entre 1o. de mayo y piedra azul, Álvaro Orozco entre 1o. de mayo y piedra azul, privada Álvaro Orozco entre Alvaro Orozco y piedra azul, Gpe. Chávez entre 1o. de mayo y piedra azul, Adolfo López Mateos entre 1o. de mayo y piedra azul y 1° de mayo entre Adolfo López Mateos y Juan Sarabia, colonia Nuevo Almaguer parte alta, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	735	735	ml	6,200,000.00	4,697,409.58	987,556.25	4,697,409.58
10	Construcción de Pavimento Hidráulico calles Del Pedregal entre calle Cuatro y Piedra Pomez, Luita entre Cuauzo y límite, Mármol entre Piedrita y Gorrón, El Peñasco entre los Pinos y Piedra Lumbre, la Roca entre Los Pinos y Piedra Lumbre, Los Pinos entre Geoda y Las Lajitas, Durazno, Piedra Azul, Piedritas y Geoda, colonia Nuevo Almaguer parte alta, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	11,907	4,763	m2	7,925,000.00	2,228,022.10		2,228,022.10
11	Construcción de espacio deportivo y recreativo del Mercado entre Fuente de la Amistad y Fuente del Indio, colonia Fuentes de Guadalupe 1° y 2° sector, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,818,045.27		1,818,045.27
12	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle De la Paz s/n y Ángel Martínez Villarreal, colonia Infonavit Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	2,052,649.08		2,052,649.08
13	Construcción de espacio deportivo y recreativo Calle Ebanos s/n entre Saucá y Encino, colonia Jardines de San Rafael Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,799,376.83		1,799,376.83

[Handwritten signature]



SHCP
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 3

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B+D
				Meta		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado	Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
14	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Cadmo s/n, entre Zinc e Indio, colonia Los Cristales 1er. secc, Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	1,210	1,210	1,800,000.00	1,818,047.36			1,818,047.36
15	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle las Granjas s/n entre Rio Pilon y Rio Ramos, colonia Rincón de la Silla, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	1,210	1,210	1,800,000.00	1,690,101.46			1,690,101.46
16	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa de Lima s/n entre Fátima y Noche Buena, colonia Santa Maria, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	1,210	1,210	1,800,000.00	1,797,326.85			1,797,326.85
17	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Mexico s/n y Joaquín Hernández, colonia Zozaya, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	1,210	1,210	1,800,000.00	1,800,277.41			1,800,277.41
18	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Tenochtitlan s/n entre av. san Sebastian y Av. López Mateos colonia Infonavit la Joya, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	770	770	1,600,000.00	1,547,657.34			1,547,657.34
19	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Antártida s/n y Cabo 3 puntas, colonia Nueva Aurora, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	1,210	1,210	1,800,000.00	1,725,743.44	987,656.25		1,725,743.44
20	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Navajo y Piel Roja s/n, colonia Azteca, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	576	576	1,400,000.00	1,400,215.78			1,400,215.78
21	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Federico Gómez s/n entre Rodrigo del Llano y Nemesio García Naranjo colonia Adolfo Prieto Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	350	350	1,400,000.00	1,371,219.50			1,371,219.50
22	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa e Isla de Cedros s/n, Corollera y Pedregal de la Cumbre colonia Pedregal de Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	576	576	1,400,000.00	1,371,289.62			1,371,289.62
23	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Servicios Técnicos entre Aeropuertos y Telégrafos, colonia S.C.T. Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	576	576	1,800,000.00	1,837,997.70			1,837,997.70
24	Construcción de Pavimento Asfáltico calles del Rio entre Fontana Tajamar entre del Rio y limite y Ramba entre del Rio y limite, colonia Riberas del Rio, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	12,800	12,800	4,772,000.00	4,711,415.48			4,711,415.48
TOTAL						5,000,000.00				3,847,128.30
25	Construcción de corredor deportivo y recreativo en calles Monterrey, entre av. Elroy Cavazos y calle 8a. Avenida en la colonia Rincón de la Sierra, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	26,400	23,760	5,000,000.00	3,847,128.30	35,472.29		3,847,128.30

LIC. HECTOR J. TORALES-RIVERA
C. Secretario de Obras Públicas



**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016


INFORME TRIMESTRAL No. 3

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)			Total ejercido E = B+D	
				Programada (total)	Avance alcanzado	Recurso federales depositados	Ejercido B	Rendimiento financieros de la cuenta		
						A	B	C	D	E
TOTAL										
1	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO EN AV. RIO PAPALOAPAN CRUZ CON RIO TRINIDAD EN LA COL. DOS RIOS	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	1,792	2,262	4,235,339.18	4,341,585.51			4,341,585.51
2	REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA ZONA CENTRO (2a. ETAPA)	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	1	1	20,000,000.00	19,761,624.97	17,619.56		19,761,624.97


LIC. RECTOR J. MORALES RIVERA
 C. Secretario de Obras Publicas