

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION DEL EJERCICIO 2017
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: GUADALUPE, NUEVO LEON



GOBIERNO DE
 CIUDAD GUADALUPE
 NUEVO LEÓN

RECURSOS ASIGNADOS: \$ 51,741,142.00	TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS: 24	TOTAL DE HABITANTES BENEFICIADOS: Comunidad en general
REMANENTES E.J. ANTERIORES: \$ 13,263,567.54		
RECURSOS EJERCIDOS: \$ 41,158,437.90		
RECURSOS PENDIENTES DE EJERCER: \$ 23,846,271.64		

OBRAS AUTORIZADAS	ESTATUS DE LA OBRA	METAS ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS	COSTO DE LA OBRA \$	APORTACION DE LA COMUNIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	RESPONSABLE DE SU CONSERVACION Y OPERACION
Construcción de Drenaje Pluvial en calle Galeana y Barbadillo, col. Poñanco	P	600 m.l.	1,000	6,700,000.00	---	C	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Construcción de Drenaje Pluvial en calle Antimonio y calle Alabastro, col. Santa Cruz	P	400 m.l.	800	4,550,000.00	---	C	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Construcción de Drenaje Pluvial en calle Persepolis y calle Escultores, Fovissste Camino Real	P	200 m.l.	600	2,000,000.00	---	C	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Construcción de Drenaje Pluvial en calle Lincoln y avenida Paseo de las Americas, col. Contry	P	240 m.l.	300	3,000,000.00	---	C	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Construcción de Drenaje Sanitario en Privada sin nombre y calle S. Lerdo de Tejada, col. Benito Juárez	P	100 m.l.	70	1,100,000.00	---	C	Agua y Drenaje de Monterrey
Construcción de Drenaje Sanitario en calle 15 de Mayo y calle Humberto Cervantes, col. Nuevo Almaguer	P	150 m.l.	30	1,100,000.00	---	C	Agua y Drenaje de Monterrey
Construcción, ampliaciones y mejoras en la vivienda en Zonas de Atención Prioritaria Norte- Colonias con los dos mayores grados de rezago social, Zonas Zap Norte	P	1 lote	800	3,050,000.00	---	C	Secretaría de Desarrollo Social
Construcción, ampliaciones y mejoras en la vivienda en Zonas de Atención Prioritaria Sur- Colonias con los dos mayores grados de rezago social, Zonas Zap Sur	P	1 lote	800	3,050,000.00	---	C	Secretaría de Desarrollo Social
Construcción y equipamiento de Clínica de Prevención y Control de Sobrepeso en Avenida Serafin Peña y calle Insurgentes, col. Guadalupe Victoria	P	750 m2	1,000	6,220,000.00	---	C	Secretaría de Desarrollo Social
Construcción del Centro Integral para Niños, Niñas y Adolescentes y Centro del Programa de Atención y Prevención al Trabajo Infantil "PAPTI" ubicado en avenida Nuevo León y calle Toluca, col. Ignacio Allende	P	1,100 m2	150	6,250,000.00	---	C	DIF
Ampliación, Mantenimiento y Remodelación del Centro "Mis Mejores Años" en calle Argentina y calle Perú, col. Rincón de la Sierra	P	550 m2	600	1,650,000.00	---	C	DIF
Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "DIF" ubicado en calle 27 de Enero y calle Francisco Javier Mina, col. Vicente Guerrero	P	150 m2	380	810,000.00	---	C	DIF
Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "DIF" ubicado en calle Reynosa y calle Tampico, col. Tamaulipas	P	200 m2	300	810,000.00	---	C	DIF
Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "DIF" ubicado en calle Benito Juárez y calle Sostenes Rocha, col. Arboledas del Oriente	P	300 m2	650	620,000.00	---	C	DIF
Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "DIF" ubicado en Calle Rancho San Javier y calle Hacienda Las Delicias, col. Rancho Viejo	P	120 m2	350	300,000.00	---	C	DIF
Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "DIF" ubicado en avenida Plutarco Elías Calles y calle Peral, col. Valle Hermoso	P	800 m2	700	800,000.00	---	C	DIF
Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "CEDEF" en calle 5 de Mayo y avenida Benito Juárez, col. Guerra	P	180 m2	450	1,000,000.00	---	C	DIF
Rehabilitación de Centro Comunitario ubicado en calle Lagos de Moreno y calle Encarnación de Díaz, col. Tierra Propia	P	120 m2	450	800,000.00	---	C	Secretaría de Desarrollo Social
Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "DIF" ubicado en calle Evolución y calle La Haya, col. Tacubaya	P	240 m2	310	600,000.00	---	C	DIF
Rehabilitación de Biblioteca "Cayetano Flores" ubicado en calle Eleazar Ruiz Cerda y calle Alfonso Martínez Domínguez, col. CROC	P	160 m2	200	520,000.00	---	C	Secretaría de Desarrollo Social
Construcción de Rampas de Accesibilidad en Zonas de Atención Prioritaria - Colonias con los dos mayores grados de rezago social, Zonas Urbanas	P	1 Lote	1,500	1,150,000.00	---	C	Secretaría de Obras y Servicios Públicos


FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
 INFORME DEL PROGRAMA DE INVERSION DEL EJERCICIO 2017
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE: GUADALUPE, NUEVO LEON





GOBIERNO DE
 CIUDAD GUADALUPE
 NUEVO LEÓN

RECURSOS ASIGNADOS: \$ 51,741,142.00	TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS <u>24</u>	TOTAL DE HABITANTES BENEFICIADOS: <u>Comunidad en general</u>
REMANENTES EJ. ANTERIORES: \$ 13,263,567.54		
RECURSOS EJERCIDOS: \$ 41,158,437.90		
RECURSOS PENDIENTES DE EJERCER: \$ 23,846,271.64		

OBRAS AUTORIZADAS	ESTATUS DE LA OBRA	METAS ALCANZADAS	HABITANTES BENEFICIADOS	COSTO DE LA OBRA \$	APORTACION DE LA COMUNIDAD	MODALIDAD DE EJECUCION	RESPONSABLE DE SU CONSERVACION Y OPERACION
Construcción de Banquetas Peatonales en Zonas de Atención Prioritaria - Colonias con los dos mayores grados de rezago social, Zonas Urbanas	P	1 Lote	1,500	1,150,000.00	----	C	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Pavimentación Hidráulica en la calle Argentina, col. Rincón de la Sierra	P	1,200 m2	200	1,924,084.90	----	C	Secretaría de Obras y Servicios Públicos
Programa de Desarrollo Institucional	P			1,034,811.84	----	C	
Gastos Indirectos	P			1,551,125.63	----	C	
Pavimentación Hidráulica y equipamiento en calles: 1) En calle Piedra Azul, Juan Sarabia, Alvaro Orozco, y Privada Alvaro Orozco 2) En calles Adolfo Lopez Mateos, Privada Guadalupe Chavez, De La Noria y Del Arroyo 3) En calles La Roca y La Pedrera. 4) En calles Peñasco, Privada Piedra Azul y Privada López Mateos 5) En diversos sectores de la colonia Nuevo Almaguer.	P	9,940 m2	Comunidad en general	13,147,189.46	----	C	Secretaría de Obras y Servicios Públicos


 LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ
 Presidente Municipal


 C.P. MARCOS RODRIGUEZ DURAN
 Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal


 LIC. OLIVERIO TIJERINA SEPULVEDA
 Secretario de Obras y Servicios Públicos


 C. MARIA DEL CARMEN CRUZ ESPINOZA
 Contrator Social del Consejo Municipal de Desarrollo Social

Fecha de la Publicación: 27 DE FEBRERO DEL 2018