

GOBIERNO DE CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEÓN

ESTADO LIBRE NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO DE GUADALUPE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2017  
(PESOS)

Periodo del 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
INFORME TRIMESTRAL N.º 4


FECHA DE ELABORACION		
DIAS	MESES	AÑO
31	12	2017

PROG GRA MA	NO DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FÍSICO FINANCIERO %	FECHA DE INICIO Y TERMINO 2017	INVERSION APROBADA		INVERSION EJECUTA		METAS TOTALES					
						TOTAL	FEDERAL	ESTATALE	MPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA	EJECUTADA	ALCANZADA	RESERVA
AYS	25-01-AYS-17	Construcción de Drenaje Pluvial	Calle Galeana y Benito Juárez, col. Polanco	88%	2017	6,700,000.00	6,700,000.00	-	-	3,543,221.04	-	-	600	m.l.	
AYS	25-02-AYS-17	Construcción de Drenaje Pluvial	Calle Arroyo y calle Alcastrero, col. Santa Cruz	88%	2017	4,850,000.00	4,850,000.00	-	-	3,761,847.40	-	-	400	m.l.	
AYS	25-03-AYS-17	Construcción de Drenaje Pluvial	Calle Peseopolis y calle Educadoras, Fovissste Camino Real	100%	2017	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	1,268,271.62	-	-	200	m.l.	
AYS	25-04-AYS-17	Construcción de Drenaje Pluvial	Calle Lincoln y avenida Paseo de las Americas, col. Contry	88%	2017	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	1,876,861.76	-	-	240	m.l.	
AYS	25-05-AYS-17	Construcción de Drenaje Sanitario	Privada sin nombre y calle S. Lazo de Tejeda, col. Benito Juárez	100%	2017	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	458,885.48	-	-	100	m.l.	
AYS	25-06-AYS-17	Construcción de Drenaje Sanitario	Calle 15 de Mayo y calle Humberto Cerverantes, col. Nuevo Almaguer	100%	2017	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	312,762.45	-	-	150	m.l.	
VIV	25-07-VIV-17	Construcción, ampliaciones y mejoras en la vivienda	Zonas de Atención Prioritaria Norte - Colonias con los dos mayores grados de rezago social, Zonas Zap Norte	45%	2017	3,050,000.00	3,050,000.00	-	-	1,385,283.16	-	-	1	lot	
VIV	25-08-VIV-17	Construcción, ampliaciones y mejoras en la vivienda	Zonas de Atención Prioritaria Sur - Colonias con los dos mayores grados de rezago social, Zonas Zap Sur	100%	2017	3,050,000.00	3,050,000.00	-	-	1,454,685.88	-	-	1	lot	
SAL	25-09-SAL-17	Construcción y equipamiento de Clínicas de Prevención y Control de Subeseno	Avenida Serafín Peña y calle Inaugurantes, col. Guadalupe Victoria	88%	2017	6,220,000.00	6,220,000.00	-	-	1,827,765.58	-	-	750	m2	
SAL	25-10-SAL-17	Construcción del Centro Integral para Niños, Niñas y Adolescentes y Centro del Programa de Atención y Prevención al Trabajo Infantil "PAFTI"	Avenida Nuevo León y calle Toluca, col. Ignacio Alende	100%	2017	6,250,000.00	6,250,000.00	-	-	3,297,445.95	-	-	1,100	m2	
SAL	25-11-SAL-17	Ampliación, Mantenimiento y Remodelación del Centro "Mis Mejores Años"	Calle Argentina y calle Perú, col. Rincón de la Sierra	88%	2017	1,650,000.00	1,650,000.00	-	-	478,478.21	-	-	550	m2	
SAL	25-12-SAL-17	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "DIF"	Calle 27 de Enero y calle Francisco Javier Nima, col. Vicente Guerrero	100%	2017	810,000.00	810,000.00	-	-	227,891.44	-	-	150	m2	
SAL	25-13-SAL-17	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "DIF"	Calle Reynosa y calle Tampico, col. Temalámpalos	100%	2017	810,000.00	810,000.00	-	-	738,913.35	-	-	200	m2	
SAL	25-14-SAL-17	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "DIF"	Calle Benito Juárez y calle Soledad Rocha, col. Alcoberes del Oriente	100%	2017	820,000.00	820,000.00	-	-	574,083.18	-	-	300	m2	
SAL	25-15-SAL-17	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "DIF"	Calle Rancho San Javier y calle Hacienda Las Delicias, Huenos	100%	2017	300,000.00	300,000.00	-	-	299,970.28	-	-	120	m2	
SAL	25-16-SAL-17	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "DIF"	Avenida Plutarco Elías Calles y calle Peral, col. Valle Hermoso	88%	2017	800,000.00	800,000.00	-	-	681,265.54	-	-	800	m2	
SAL	25-17-SAL-17	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "CEDEP"	Calle 5 de Mayo y avenida Benito Juárez, col. Guerra	88%	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	281,100.54	-	-	180	m2	
SAL	25-18-SAL-17	Rehabilitación de Centro Comunitario	Calle Legas de Moreno y calle Encarnación de Díaz, col. Tierra Propia	88%	2017	800,000.00	800,000.00	-	-	588,432.80	-	-	120	m2	
SAL	25-19-SAL-17	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple "DIF"	Calle Evolución y calle La Haya, col. Tacubaya	88%	2017	800,000.00	800,000.00	-	-	189,382.78	-	-	240	m2	
ED	25-20-ED-17	Rehabilitación de Biblioteca "Coyetano Flores" Domínguez, col. CROC	Calle Eleazar Ruz Cedros y calle Alfonso Martínez Domínguez, col. CROC	100%	2017	520,000.00	520,000.00	-	-	481,774.29	-	-	160	m2	
URB	25-21-URB-17	Construcción de Rampas de Accesibilidad	Zonas de Atención Prioritaria - Colonias con los dos mayores grados de rezago social, Zonas Urbanas	98%	2017	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	880,389.75	-	-	1	Lot	
URB	25-22-URB-17	Construcción de Bancos para Pastoriales	Zonas de Atención Prioritaria - Colonias con los dos mayores grados de rezago social, Zonas Urbanas	98%	2017	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	338,001.49	-	-	1	Lot	
URB	25-23-URB-17	Programa de Desarrollo Institucional	Calle Argentina, col. Rincón de la Sierra	0%	2017	1,924,084.90	1,924,084.90	-	-	781,200.00	-	-	1,200	m2	
URB	25-24-URB-17	Gastos Indirectos	Privada Alvaro Oropzo 2) En calle Adolfo López	100%	2017	1,034,822.84	1,034,822.84	-	-	1,034,811.84	-	-			
URB	25-24-URB-17	Pavimentación, Hidráulica y equipamiento en calles	1) En calle Piedra Azul, Juan Sarabia, Alvaro Oropzo, y Marcos; Privada Guadalupe Chavez, De La Noria y De Arroyo 3) En calles La Roca y La Piedra, 4) En calles Peñasco, Privada Piedra Azul y Privada López Mateos; 5) En diversos sectores de la colonia Nuevo Almaguer	0%	2017	1,562,234.26	1,562,234.26	-	-	1,551,125.83	-	-			
URB	25-24-URB-17	Pavimentación, Hidráulica y equipamiento en calles		88%	2017	13,283,587.54	13,283,587.54	-	-	13,147,189.48	-	-	9,940	m2	OBRA NUEVA, MODIFICACION PRESUPUESTAL
<b>SUMA TOTAL</b>						85,004,709.54	85,004,709.54	-	-	41,158,437.80	-	-			

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

C.P. MARCOS RODRIGUEZ DURAN  
C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

LIC. OLIVERA TERESA SEPULVEDA  
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos



GOBIERNO DEL ESTADO DE HIDALGO

ESTADO DE: HIDALGO, VERACRUZ

PARA EL EJERCICIO FISCAL: 2017

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
EJERCICIO 2017


FECHA DE ELABORACION:  
31 DE MARZO DE 2017

MUNICIPIO:	MODIFICACION DE LA CUBA	NOMBRE Y LOCALIDAD	PROYECTO NUEVO O EN PROCESO	AVANCE		COSTO TOTAL PROYECTO	INVERSION APROBADA (PRESOS)		RESTRICCIONES (PRESOS)		AMPLIACIONES (PRESOS)		INVERSION MODIFICADA (PRESOS)		METAS APROBADAS (U.D.E.R)		METAS MODIFICADAS (U.D.E.R)		
				PR	PN		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL
020. QUADALUPE	20-34-URB-17	CERCA NUEVA 1) En casa Patricia Adul, Juan Simola, Avelar Ochoa y Privada Avelar Ochoa 2) En calle Acido, Quetzalcoatl, Ciudad de la Nueva Amal, 3) En calle La Rosa y De Arroyo 4) En calle Privada Lopez Marquez 5) En diversas acciones de la colonia Nuevo Amiguitir.	Pavimentación Hicuilula y equipamiento en calles	99%	75%	13,203,507.54	0.00	0.00	0.00	0.00	13,203,507.54	0.00	0.00	13,203,507.54	-	-	-	-	-
		Remanentes ejercidos anteriores				0.00	0.00	13,203,507.54	0.00	13,203,507.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
		<b>TOTAL</b>				<b>13,203,507.54</b>	<b>13,203,507.54</b>	<b>13,203,507.54</b>	<b>13,203,507.54</b>	<b>13,203,507.54</b>	<b>13,203,507.54</b>	<b>13,203,507.54</b>	<b>13,203,507.54</b>	<b>13,203,507.54</b>	<b>13,203,507.54</b>	<b>13,203,507.54</b>	<b>13,203,507.54</b>	<b>13,203,507.54</b>	<b>13,203,507.54</b>

*[Signature]*  
C. FRANCISCO R. CENFUEGOS MARTINEZ  
C. Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal

*[Signature]*  
LIC. OLIVERO TORRES SEPULVEDA  
Secretario de Obras y Servicios Públicos

LIC. FRANCISCO R. CENFUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Quadalupa, N.L.



GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEÓN

ESTADO: (19) NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO: (20) GUADALUPE  
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
AVANCES FISICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2016  
PERIODO del 01 de OCTUBRE AL 31 de DICIEMBRE DE 2017  
INFORME TRIMESTRAL N° 4

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2017

PROG GRA RIA	No DE CUBA	DESCRIPCION DE LA CUBA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FISICO FINANCIERO %	FECHA DE INICIO Y TERMINO 2016	INVERSION APROBADA			INVERSION EJECUTA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALER	OBSERVACIONES
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL			
AYS	26-01AYS-16	Construcción de Drenaje Pluvial	Col. Eduardo Caballero, calle Joaquín Hernández y Nora Quiñana; y calle México y Cuernavaca Col. Zoayza	98%	2016	8,192,000.00	8,192,000.00	-	6,893,609.37	6,893,609.37	-	m.l.	790	CERRADA MODIFICACION PRESUPUESTAL
SAL	26-04-SAL-16	Mejoramiento de Clínica Cruz Verde	Col. Santa Cruz, avenida Benito Juárez y avenida Santa Cruz	100%	2016	2,395,150.09	2,395,150.09	-	2,395,150.09	2,395,150.09	-	m2	260	CERRADA MODIFICACION PRESUPUESTAL
VIV	26-08-VIV-16	Construcción de Cuartos Dormitorios	Varías Colonias, Varías Ubicaciones	98%	2016	1,595,511.19	1,595,511.19	-	1,595,511.19	1,595,511.19	-	usu	20	CERRADA MODIFICACION PRESUPUESTAL
ED	26-07-ED-16	Rehabilitación de Biblioteca Digital	Col. 25 de Noviembre, calle Hector Flores y Amador Garza Espulveda	100%	2016	1,300,838.27	1,300,838.27	-	1,300,838.27	1,300,838.27	-	m2	400	CERRADA MODIFICACION PRESUPUESTAL
SAL- URB	26-29-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Villa Olímpica, en Villa Olímpica y México	100%	2016	791,313.38	791,313.38	-	791,313.38	791,313.38	-	Centro	1	CERRADA MODIFICACION PRESUPUESTAL
SAL- URB	26-30-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Valle Soleado, en Valle Alegre y Valle Ferrell	100%	2016	2,573,274.11	2,573,274.11	-	2,573,274.11	2,573,274.11	-	Centro	1	CERRADA MODIFICACION PRESUPUESTAL
SAL- URB	26-31-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Santa Cruz, en Torina y Mangameo	30%	2016	263,890.40	263,890.40	-	88,197.12	88,197.12	-	Centro	1	CERRADA MODIFICACION PRESUPUESTAL
		Gastos Indirectos		100%	2016	893,433.04	893,433.04	-	893,433.04	893,433.04	-			CERRADA MODIFICACION PRESUPUESTAL
		Inversión pendiente de priorizar				660,444.57								
SUMA TOTAL						18,715,955.05	18,715,955.05	-	16,131,326.57	16,131,326.57	-			

*[Signature]*  
C. P. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
C. Secretario Municipal de Guadalupe, N.L.

*[Signature]*  
L.C. OLIVERO TORRES SERRALVEDA  
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos



GOBIERNO DE COAHUILA DE ZARAGOZA  
 CIUDAD GUADALUPE  
 NUEVO LEÓN

ESTADO DE: LIQUIDACIÓN  
 PARA EL EJERCICIO FISCAL: 2016

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
 MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
 EJERCICIO 2016

FECHA DE ELABORACION	
DIAS	MESES
31	16
	2016

MUNICIPIO:	MOD. DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD DE LA OBRA	PROYECTO NUEVO EN PROCESO	AVANCE		COSTO TOTAL PROYECTO	INVERSION APROBADA (PESOS)			AMPLIACIONES (PESOS)			INVERSION MODIFICADA (PESOS)			METAS APROBADAS		METAS MODIFICADAS		
				PR	PN		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	CANT.	CANT.
031 GUADALUPE	C	Col. Valle Soledad, en Valle Alegre y Vía Férrea	Rehabilitación de Camino de Alameda Multiple	100%	100%	2,573,274.11	2,224,000.00	2,224,000.00	348,274.11	348,274.11	-	-	2,573,274.11	-	-	-	-	-	-	
28-04-SAL-16	C	Col. Santa Cruz, Avenida Benito Juárez y Avenida Santa Cruz	Mejoramiento de Calles Cruz Verde	100%	100%	2,395,150.09	2,500,000.00	2,500,000.00	124,849.91	124,849.91	-	-	2,395,150.09	-	-	-	-	-	-	
24-04-W-16	C	Venta Casas, Veredas Liberaciones	Construcción de Casas Dominicas	89%	100%	1,585,511.18	1,974,083.50	1,974,083.50	378,572.31	378,572.31	-	-	1,585,511.18	-	-	-	-	-	-	
24-07-ED-16	C	Cm. 25 de Noviembre, Calle Mayor Flores y Av. Anísforo Orea	Rehabilitación de Biblioteca Digital	100%	100%	1,300,838.27	1,500,000.00	1,500,000.00	199,161.73	199,161.73	-	-	1,300,838.27	-	-	-	-	-	-	
28-31-SAL-URB-16	C	Dir. Santa Cruz, en Trefes y Margenero	Rehabilitación de Camino de Alameda Multiple	100%	100%	283,800.40	321,000.00	321,000.00	27,009.60	27,009.60	-	-	283,800.40	-	-	-	-	-	-	
		INDIRECTOS				683,433.04	1,223,058.17	1,223,058.17	530,125.13	530,125.13	-	-	683,433.04	-	-	-	-	-	-	
		INVERSION RESERVANTE DE PROVEER				890,444.57	-	-	-	-	890,444.57	-	-	890,444.57	-	-	-	-	-	
TOTAL							9,743,847.87	9,743,847.87	1,239,716.99	1,239,716.99	-	-	348,274.11	1,239,716.99	-	-	-	-	-	9,743,847.87

*Handwritten signature*

LIC. FRANCISCO R. CENFUEGOS MARTINEZ  
 C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

*Handwritten signature*  
 C.F. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ DURAN  
 C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

*Handwritten signature*  
 LIC. OLIVERO SALAS BARRERA  
 Secretario de Obras y Servicios Públicos