

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO - FINANCIERO

EJERCICIO 2016

(PESOS)

Periodo del 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016

INFORME TRIMESTRAL N° 4

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	12	2016

ESTADO (19) NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO (26) GUADALUPE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FISICO FINANCIERO TERMINIC %	FECHA DE INICIO 2016	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			METAS TOTALES					
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADA MOFICADA ALCANZADA
AYS	26-01-AYS-16	Construcción de Drenaje Pluvial	Col. Eduardo Caballero, calle Joaquín Hernández y Nora Quintana, y calle México y Cuernavaca Col. Zozaya	23%	2016	8,192,000.00	8,192,000.00	-	-	-	5,357,241.05	5,357,241.05	-	-	m.l.	790	
AYS	26-02-AYS-16	Construcción de Drenaje Pluvial	Col. Cañada Blanca, calle Zacatecas entre Escobedo y México	93%	2016	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	1,869,246.16	1,869,246.16	-	-	m.l.	200	
SAL	26-03-SAL-16	Mejoramiento de Clínica Cruz Verde	Col. Guerra, avenida Benito Juárez y calle 5 de Mayo	40%	2016	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	1,017,096.96	1,017,096.96	-	-	m2	870	
SAL	26-04-SAL-16	Mejoramiento de Clínica Cruz Verde	Col. Santa Cruz, avenida Benito Juárez y avenida Santa Cruz	35%	2016	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	789,514.32	789,514.32	-	-	m2	260	
SAL	26-05-SAL-16	Mejoramiento de Clínica Cruz Verde	Col. Fuentes de San Miguel, avenida Guadaluajara y Tulipan	91%	2016	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	1,035,722.22	1,035,722.22	-	-	m2	600	
VIV	26-06-VIV-16	Construcción de Cuartos Dormitorios	Varias Colonias, Varas ubicaciones	0%	2016	1,974,083.50	1,974,083.50	-	-	-	544,577.05	544,577.05	-	-	pza	20	
ED	26-07-ED-16	Rehabilitación de Biblioteca Digital	Col. 25 de Noviembre, calle Hector Flores y Amador Garza Sepulveda	100%	2016	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	1,207,193.71	1,207,193.71	-	-	m2	400	
URB	26-08-URB-16	Pavimento	Col. Luis Donaldo Colosio, calle Luis Donaldo Colosio	75%	2016	1,870,000.00	1,870,000.00	-	-	-	541,987.33	541,987.33	-	-	m2	2,200	
URB	26-09-URB-16	Pavimentación Asfáltica	Col. SCT, privada Puentes	100%	2016	240,000.00	240,000.00	-	-	-	225,708.50	225,708.50	-	-	m2	380	
URB	26-10-URB-16	Pavimentación Asfáltica	Col. SCT, privada Maquinaria	100%	2016	250,000.00	250,000.00	-	-	-	73,989.13	73,989.13	-	-	m2	408	
URB	26-11-URB-16	Pavimentación Asfáltica	Col. SCT, Monitora	100%	2016	550,000.00	550,000.00	-	-	-	162,776.08	162,776.08	-	-	m2	858	
URB	26-12-URB-16	Pavimentación Hidráulica	Col. Campeste La Silla, privada Cipres con Loma Colorado	84%	2016	360,000.00	360,000.00	-	-	-	301,294.08	301,294.08	-	-	m2	345	
URB	26-13-URB-16	Pavimentación Hidráulica	Col. Nuevo San Rafael, privada Nazario	100%	2016	356,000.00	356,000.00	-	-	-	102,219.09	102,219.09	-	-	m2	343	
URB	26-14-URB-16	Pavimentación Hidráulica	Col. Nuevo San Rafael, privada San Luis	100%	2016	210,000.00	210,000.00	-	-	-	168,920.20	168,920.20	-	-	m2	203	
URB	26-15-URB-16	Pavimentación Hidráulica	Col. Nuevo San Rafael, privada Zuazua	100%	2016	280,000.00	280,000.00	-	-	-	191,708.30	191,708.30	-	-	m2	270	
URB	26-16-URB-16	Accesibilidad Universal	Varias Colonias, varas ubicaciones	44%	2016	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	2,227,836.27	2,227,836.27	-	-	lote	1	
AYS	26-17-AYS-16	Rehabilitación de tanque de Almacenamiento y Distribución de Agua San Roque V	Col. Almaguer y Vicente Ferrer, zona alta de la Nueva Almaguer	0%	2016	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	pza	1	
SAL-IRR	26-18-SAL-IRR-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. 21 de Enero, en 27 de Septiembre y 21 de Marzo	0%	2016	481,000.00	481,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Centro	1	
SAL-IRR	26-19-SAL-IRR-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Real de Minas, en Fundidora, Monterrey y Peñoles	0%	2016	231,000.00	231,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Centro	1	
SAL-IRR	26-20-SAL-IRR-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Las Sabinas, en Milia y Tulum	40%	2016	281,000.00	281,000.00	-	-	-	173,084.54	173,084.54	-	-	Centro	1	
SAL-IRR	26-21-SAL-IRR-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Nueva Libertad, en Tierra Blanca y Hércules	58%	2016	581,000.00	581,000.00	-	-	-	349,717.44	349,717.44	-	-	Centro	1	
SAL-IRR	26-22-SAL-IRR-16	Ampliación de Centro Múltiple	Col. San Diego, en San Francisco entre Calle 1 y Calle 2	50%	2016	1,650,500.00	1,650,500.00	-	-	-	484,586.17	484,586.17	-	-	Centro	1	
SAL-IRR	26-23-SAL-IRR-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Villa Olímpica, en Villa Olímpica y México	23%	2016	911,000.00	911,000.00	-	-	-	272,519.87	272,519.87	-	-	Centro	1	
SAL-IRR	26-24-SAL-IRR-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Valle del Sol, en Ventolera y Del Campo	0%	2016	276,000.00	276,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Centro	1	
SAL-IRR	26-25-SAL-IRR-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. 25 de Noviembre, en Héctor Flores y Amador Garza Sepulveda	38%	2016	1,811,000.00	1,811,000.00	-	-	-	527,363.91	527,363.91	-	-	Centro	1	
SAL-IRR	26-26-SAL-IRR-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Cañada Blanca, en Mezquitil del Oro y Chachihuites	0%	2016	276,000.00	276,000.00	-	-	-	-	-	-	-	Centro	1	
SAL-IRR	26-27-SAL-IRR-ED-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Valles de San Roque, en La Playa y Osuna	90%	2016	881,000.00	881,000.00	-	-	-	461,342.32	461,342.32	-	-	Centro	1	
SAL-IRR	26-28-SAL-IRR-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. CROC, en 26 de Agosto y Martínez Domínguez	50%	2016	456,000.00	456,000.00	-	-	-	136,644.22	136,644.22	-	-	Centro	1	
SAL-IRR	26-29-SAL-IRR-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Hacienda de Guadalupe, en Calle Sayula No. 306	96%	2016	771,000.00	771,000.00	-	-	-	737,470.95	737,470.95	-	-	Centro	1	
SAL-IRR	26-30-SAL-IRR-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Valle Soleado, en Valle Alegre y Valle Fértil	5%	2016	2,224,000.00	2,224,000.00	-	-	-	665,914.71	665,914.71	-	-	Centro	1	
SAL-IRR	26-31-SAL-IRR-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Santa Cruz, en Torina y Manganeso	0%	2016	321,000.00	321,000.00	-	-	-	656,238.68	656,238.68	-	-	Centro	1	
AYS	26-32-AYS-16	Programa de Desarrollo Institucional Gastos Indirectos Construcción de Drenaje Pluvial	Col. Evolución, en San Gregorio, La Casta, Puerto del Aire	0%	2016	1,381,707.90	1,381,707.90	-	-	-	389,055.16	389,055.16	-	-	m.l.	346	
SUMA TOTAL						50,534,683.43	50,534,683.43	-	-	-	22,055,438.62	22,055,438.62	-	-			

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

ING. GORGE DOMENE ZAMBRANO  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

ING. HECTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Públicas



GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEÓN

ESTADO (19) NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO (26) GUADALUPE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO - FINANCIERO

EJERCICIO 2015

(PESOS)  
Periodo del 01.OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
INFORME TRIMESTRAL N° 4

FECHA DE ELABORACION		
DA	ME	AÑO
31	12	2016

PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FISICO FINANCIERO %	FECHA DE INICIO 2015	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			METAS TOTALES			OBSERVACIONES				
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	IMPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	IMPAL		PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS
SD	26-05-SD-15	Drenaje Sanitario	Col. Nuevo Almaguer en calle Las Peñas entre Piedritas y limite ote.	54%	2015	780,000.00	780,000.00	-	-	-	419,981.13	419,981.13	-	-	m.l	130	-	-	
SD-SC	26-06-SD-SC-15	Drenaje Sanitario y Agua Potable	Col. Nuevo Almaguer en calle 15 de Mayo entre Piedra Azul y limite actual de servicios.	100%	2015	1,302,869.46	1,302,869.46	-	-	-	1,302,869.46	1,302,869.46	-	-	m.l	105	-	-	
SUMA TOTAL						2,617,927.59	2,617,927.59	-	-	-	1,722,850.59	1,722,850.59	-	-					CERRADA

*[Handwritten signature]*

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

*[Handwritten signature]*

ING. JORGE DOMENE ZAMBRANO  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

*[Handwritten signature]*

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Publicas

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEÓN

ESTADO (19) NUEVO LEÓN  
MUNICIPIO (28) GUADALUPE  
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO  
EJERCICIO 2014  
(PESOS)  
Periodo del 01 OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016  
INFORME TRIMESTRAL N° 4

FECHA DE ELABORACION		
DA	ME	AÑO
31	12	2016

PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FÍSICO FINANCIERO Y TERMINADO %	FECHA DE INICIO 2014	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			METAS TOTALES			OBSERVACIONES			
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL		PART.	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS
SO	20-14-SO-14	Mantenimiento de Centro de Atención e Integración Múltiple	Col. Valle Soleado, calles Valle Alto y Valle Fértil	100%	2014	800,915.54	800,915.54	-	-	-	622,258.30	622,258.30	-	-	1			
SD	20-16-SD-14	Construcción de Red de Drenaje Sanitario e instalación de descargas sanitarias	Col. Campestre la Silla, calles Tera Privada, 2da Privada y Jera Privada	100%	2014	450,000.00	450,000.00	-	-	-	404,362.13	404,362.13	-	-	60			
SUMA TOTAL						1,250,915.54	1,250,915.54	-	-	-	1,026,650.43	1,026,650.43	-	-	-	-	-	-



ING. JORGE DOMENE ZAMBRANO  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal



LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Públicas



LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N. L.

**RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL**  
**AVANCES FISICO - FINANCIERO**  
**EJERCICIO 2012**  
 (PESOS)  
 Período del 01 OCTUBRE AL 31O DE DICIEMBRE DEL 2016  
 INFORME TRIMESTRAL N° 4

FECHA DE ELABORACION		
DA	ME	AÑO
31	12	2016

ESTADO: 109, NUEVO LEON  
 MUNICIPIO: 200, GUADALUPE  
 FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FISICO FINANCIERO Y TERMINA S.	FECHA DE INICIO FINANCIERO Y TERMINA S.	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			METAS TOTALES		OBSERVACIONES			
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL		MPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA
SE	26-01-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VILLA OLIMPICA, MARIA TERESA RAMIREZ ENTRE PEDRO RAMIREZ JOAQUIN CAPILLA	100%	2012	1,361,302.94	734,543.68	628,758.96	-	-	1,096,779.42	591,810.02	504,969.40	-	PLAZA	1	
SE	26-05-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VALLE DE SAN RAFAEL, OPALO Y GARANTE	100%	2012	1,067,963.36	576,261.20	491,702.16	-	-	547,500.44	295,425.18	252,075.26	-	PLAZA	1	
SE	26-06-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VILLA ESPAÑOLA, GALICIA Y ANDALUCIA	100%	2012	1,024,370.74	548,163.08	476,217.66	-	-	448,266.23	237,304.26	210,981.97	-	PLAZA	1	
SE	26-12-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VIVIENDA POPULAR, CAMPECHE Y LAZARO CARDENAS	100%	2012	325,281.39	175,518.23	149,763.16	-	-	219,030.80	118,186.59	100,844.21	-	PLAZA	1	
SE	26-13-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. CAMINO REAL, PRIV. MARIA TERESA Y PEDRICO BARBA ROJA	100%	2012	664,481.11	359,546.64	305,934.47	-	-	531,401.47	286,738.34	244,603.13	-	PLAZA	1	
SE	26-14-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. CAMINO REAL, SEVERIO Y PASEO DE LOS CESARES	100%	2012	956,462.91	516,096.79	440,366.12	-	-	871,906.25	476,470.95	401,435.30	-	PLAZA	1	
SE	26-16-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. CERRO DE LA SILLA, SIERRA MADRE ORIENTAL Y PEÑA NEVADA	100%	2012	605,626.34	326,789.27	278,837.07	-	-	592,268.11	319,581.31	272,689.80	-	PLAZA	1	
SE	26-23-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. LA HACIENDA, CALLE LAS TORRES	100%	2012	1,462,192.21	788,982.72	673,209.49	-	-	1,212,745.66	654,384.12	558,361.54	-	PLAZA	1	
SE	26-24-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VALLE DE LAS SABINAS, J. BELEN MENDOZA Y ESTEBAN LEAL	100%	2012	1,060,658.77	572,319.72	488,339.05	-	-	965,545.52	520,997.66	444,547.86	-	PLAZA	1	
SE	26-34-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. 15 DE MAYO, CALLE MEXICO ENTRE 15 DE MAYO Y CALLE LAZARO CARDENAS	100%	2012	513,929.01	277,310.39	236,618.62	-	-	512,702.29	276,648.47	236,053.62	-	PLAZA	1	
SE	26-36-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. AGUA NUEVA, CALLE AGUA NUEVA Y RIO ACONCAGUA	100%	2012	508,511.57	274,387.21	234,124.36	-	-	279,445.21	150,785.54	128,659.67	-	PLAZA	1	
SE	26-37-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. LOS DELFINES, JUSTO GONZALEZ, LOPEZ PORTILLO Y A. GARZA MARTINEZ	100%	2012	356,000.95	192,084.56	163,906.39	-	-	254,931.62	137,558.87	117,372.95	-	PLAZA	1	
SE	26-38-SE-12	PLAZA PUBLICA	COL. VILLA OLIMPICA, CUBA Y UNION SOVIETICA	100%	2012	347,214.91	187,553.32	159,861.59	-	-	228,073.66	123,389.77	105,283.89	-	PLAZA	1	
SE	26-39-SE-12	REHABILITACION DE PAVIMENTO	COL. MIRASOL, PRIVADA 4A. DE PASEO DE LOS CONQUISTADORES A GUERRERO	100%	2012	134,006.46	72,308.41	61,698.07	-	-	55,314.42	29,847.05	25,467.37	-	M²	450	
<b>SUMA TOTAL</b>							14,842,088.97	8,008,620.79	6,833,462.18	-	-	8,203,205.88	4,454,148.69	3,609,057.19	-		

*[Handwritten Signature]*

ING. JORGE DOMENEZ ZAMBRANO  
 C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

*[Handwritten Signature]*

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
 C. Secretario de Obras Públicas

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
 C. Presidente Municipal de Guadalupe, N. L.

FECHA DE ELABORACION	
DA	MESES
31	12
	2010

PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE FINANCIADO (%)	FECHA DE INICIO 2011	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			METAS TOTALES			OBSERVACIONES					
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPL	PART	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPL		PART	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADAS	MODIFICADAS	ALCANZADAS
SE	28-06-SE-11	PLAZA PUBLICA	COL GUADALUPE VICTORIA, AVENIDA LOPEZ MATEOS Y AV LAS TORRES	100%	2011	1,809,179.26	1,809,179.26	-	-	-	1,366,998.27	1,366,998.27	-	-	-	PLAZA	1			
SE	28-12-SE-11	PLAZA PUBLICA	COL VALLES DE GUADALUPE, CALLE ISLA DE CEDROS Y LAGUNA MADRE	100%	2011	926,508.16	926,508.16	-	-	-	806,523.79	806,523.79	-	-	-	PLAZA	1			
SE	28-18-SE-11	PLAZA PUBLICA	COL LA ROCA, AV PABLO LIVAS Y LOPEZ MATEOS	100%	2011	897,809.29	897,809.29	-	-	-	713,209.81	713,209.81	-	-	-	PLAZA	1			
SE	28-33-SE-11	PLAZA PUBLICA	COL VILLAS DEL RIO, CALLE RIO SALVADOR Y RIO GUAYAAQUIL	100%	2012	2,068,171.49	2,068,171.49	-	-	-	2,038,298.46	2,038,298.46	-	-	-	PLAZA	1			
INVERSION PENDIENTE POR PRIORIZAR						357,969.97	357,969.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SUMA TOTAL						6,029,658.17	6,029,658.17	-	-	-	4,927,030.33	4,927,030.33	-	-	-	-	-	-		

*[Handwritten signature]*

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ  
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N. L.

ING. JORGE DOMENE ZAMBRANO  
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

LIC. ALEJANDRO J. MORALES-RIVERA  
C. Secretario de Obras Públicas

*[Handwritten initials]*

*[Handwritten signature]*