



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
CIUDAD LEÓN

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

AVANCES FISICO - FINANCIERO

EJERCICIO 2018

Periodo del 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

INFORME TRIMESTRAL N° 1

ESTADO: (19) NUEVO LEÓN.
MUNICIPIO: (28) GUADALUPE
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL


FECHA DE ELABORACION		
DIA	MES	AÑO
31	3	2018

PROG SIA SIA SIA	No DE CENAL	DESCRIPCION DE LA CENAL	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE DE INICIO DE OBRAS FISICO-FINANCIERO %		FECHA DE INICIO DE OBRAS (MES)	INVERSION APROBADA			REVENIDOS EJERCIDA			RENTAS TOTALES		OBSERVACIONES						
				PROG	SIA		TOTAL	GENERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	PART.	TOTAL	GENERAL	ESTATAL		MUNICIPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	PROG	SIA	CA NIZACION
AYS	28-01-AYS-18	Rehabilitación de Drenaje Pluvial	Jardines de San Rafael en calle Ebanero entre Ebanero y Duraznos Ros	0%	0%	2018	1,050,000.00	1,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	m.l.	120				
AYS	28-02-AYS-18	Construcción de Drenaje Pluvial	Las Sabinas en avenida Pizarro Elias Calles entre calle Ubaldo Edonido y Francisco I Madero.	0%	0%	2018	8,995,000.00	8,995,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	m.l.	300			
AYS	28-03-AYS-18	Construcción de Drenaje Pluvial	Calle Paseo de San Juan entre Paseo de San Carlos y Paseo de San Antonio	0%	0%	2018	9,000,000.00	9,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	m.l.	300			
AYS	28-04-AYS-18	Construcción de Drenaje Pluvial	Valle de las Sabinas en calle J. Bato Mendoza entre Felipe Flores Maciel y Calce Rio Santa Catarina.	0%	0%	2018	9,750,000.00	9,750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	m.l.	330			
VIV	28-06-VIV-18	Construcción, ampliaciones y mejoras en la vivienda	Zonas de Atención Prioritaria Norte y Sur - Colonias con los dos mejores grades de rezago social.	0%	0%	2018	1,300,000.00	1,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Viv	15			
SAL	28-08-SAL-18	Trabajos de Instalaciones, Equipamiento y de acabados en Consultorios Médicos, Psicológicos Infantiles, Consultorio Infantil y Albergue del Centro Integral para Niños, Niñas y Adolescentes CINNA y del Centro del Programa de Atención y Prevención al Trabajo Infantil "ProPTI".	Iparrado Alvarado en avenida Nuevo León y calle Toluca	0%	0%	2018	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	m2	1,000			
URB	28-07-URB-18	Construcción de Muro de Contención	15 de Mayo en calle 15 de Mayo y Jimba sur (Cerro de la Silla)	0%	0%	2018	7,790,000.00	7,790,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	Piezas	1			
URB	28-08-URB-18	Pavimentación Asfáltica	Las Sabinas en avenida Pizarro Elias Calles entre calle Israel Flores y Francisco I Madero, colonia Las Sabinas	0%	0%	2018	5,650,000.00	5,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	m2	4,100			
SAL	28-09-SAL-18	Adecuación en redes eléctricas a higienización en centros de atención indígena	Valle solitario en calle Valle Alegre y calle Valle del Mirador.	0%	0%	2018	300,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	lote	1			
SAL	28-10-SAL-18	Adecuación en red eléctrica	Crúz Verdes Santa Cruz en avenida Benito Juárez y avenida Santa Cruz	0%	0%	2018	200,000.00	200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	lote	1			
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Gastos indirectos							579,980.00	579,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	m2	650			
SUMA TOTAL							52,127,980.00	52,127,980.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-				

LIC. FRANCISCO CIENFUEGOS MARTINEZ
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

C.P. SANCOS RODRIGUEZ DURAN
C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

LIC. JUAN CESAR LORENZO DELGADO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEON

ESTADO: NUEVO LEON
MUNICIPIO: CIUDAD GUADALUPE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO - FINANCIERO
EJERCICIO 2017
Periodo del 01 ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018
INFORME TRIMESTRAL N° 1

PROG FSA NA	NO DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FISICO FINANCIERO %	FECHA DE MONI TORIO 2017	INVERSION APROBADA				INVERSION EJECUTA				METAS TRIMESTRALES		OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	UNIDAD DE MEDIDA	APROBADO TRIMESTRAL 2018		REALIZADO TRIMESTRAL 2018
AVS	26-01-AVS-17	Construccion de Drenaje Pluvial	Calle Galatena y Barcaldillo, col. Pinarco	100%	2017	8,079,999.99	8,079,999.99	-	-	8,079,999.99	8,079,999.99	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
AVS	26-02-AVS-17	Construccion de Drenaje Pluvial	Calle Antonorio y calle Albebar, col. Santa Cruz	100%	2017	6,350,976.37	6,350,976.37	-	-	6,350,976.37	6,350,976.37	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
AVS	26-03-AVS-17	Construccion de Drenaje Pluvial	Calle Perotepe y calle Escobedo, Fovissos Carrino	100%	2017	1,594,248.05	1,594,248.05	-	-	1,594,248.05	1,594,248.05	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
AVS	26-04-AVS-17	Construccion de Drenaje Pluvial	Calle Lincoln y avenida Paseo de las Americas, col. Rancho	100%	2017	3,038,943.51	3,038,943.51	-	-	3,038,943.51	3,038,943.51	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
AVS	26-05-AVS-17	Construccion de Drenaje Pluvial	Privada sin nombre, calle S. Landa de Tejeda, col. Berio Jurez	100%	2017	1,728,362.76	1,728,362.76	-	-	1,728,362.76	1,728,362.76	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
AVS	26-06-AVS-17	Construccion de Drenaje Pluvial	Calle 15 de Mayo y calle Humberto Cerveras, col. Nuevo Almaguer	100%	2017	182,086.83	182,086.83	-	-	182,086.83	182,086.83	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
VIV	26-07-VIV-17	Construccion, ampliaciones y mejoras en la vivienda	Zonas de Atencion Prioritaria Norte- Colonias con los dos mayores grados de riesgo social, Zonas Zap Norte	100%	2017	3,146,825.42	3,146,825.42	-	-	3,146,825.42	3,146,825.42	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
VIV	26-08-VIV-17	Construccion, ampliaciones y mejoras en la vivienda	Zonas de Atencion Prioritaria Sur- Colonias con los dos mayores grados de riesgo social, Zonas Zap Sur	100%	2017	3,225,489.18	3,225,489.18	-	-	3,225,489.18	3,225,489.18	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
SAL	26-09-SAL-17	Construccion y mejoramiento de Cintas de Ferrocarril y Centro de desarrollo	Avenida Benafra, Peta y calle Mangrimes, col. Avenida Nuevo Leon y calle Toluca, col. Ignacio Aleman	100%	2017	4,898,421.32	4,898,421.32	-	-	4,898,421.32	4,898,421.32	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
SAL	26-10-SAL-17	Mejoras y adecuaciones al Centro del Programa de Atencion y Prevencion del Trabajo Infantil "PAPTI"	Calle Argentina y calle Peric, col. Frecion de la Sierra	100%	2017	6,462,262.53	6,462,262.53	-	-	6,462,262.53	6,462,262.53	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
SAL	26-11-SAL-17	Ampliacion, Mantenimiento y Remodelacion del Centro "Mia Mejoramos Acor"	Calle 27 de Enero y calle Francisco Javier Mina, col. Vicente Guerrero	100%	2017	479,476.21	479,476.21	-	-	479,476.21	479,476.21	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
SAL	26-12-SAL-17	Remedialcion de Centro de Atencion Multiple	Calle Reynosa y calle Tempico, col. Temapilpas	100%	2017	859,829.39	859,829.39	-	-	859,829.39	859,829.39	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
SAL	26-13-SAL-17	Remedialcion de Centro de Atencion Multiple	Calle Benito Juarez y calle Soberano Rocha, col. Adolofas del Oriente	100%	2017	775,995.79	775,995.79	-	-	775,995.79	775,995.79	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
SAL	26-14-SAL-17	Remedialcion de Centro de Atencion Multiple	Calle Rancho San Javier y calle Hacienda Las Delicias, col. Rancho Viejo	100%	2017	541,443.89	541,443.89	-	-	541,443.89	541,443.89	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
SAL	26-15-SAL-17	Remedialcion de Centro de Atencion Multiple	Avenida Pizarro, Elias Calles y calle Peric, col. Valle Hermoso	100%	2017	349,214.42	349,214.42	-	-	349,214.42	349,214.42	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
SAL	26-16-SAL-17	Remedialcion de Centro de Atencion Multiple	Calle 5 de Mayo y avenida Benito Juarez, col. Guerra Hermosa	100%	2017	830,594.63	830,594.63	-	-	830,594.63	830,594.63	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
SAL	26-17-SAL-17	Remedialcion de Centro de Atencion Multiple	Calle Lagos de Moreno y calle Encarnacion de Diaz, col. Tierra Propia	100%	2017	836,043.91	836,043.91	-	-	836,043.91	836,043.91	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
SAL	26-18-SAL-17	Remedialcion de Centro de Atencion Multiple	Calle Euzenri Ruiz Cerezo y calle Alfonso Hernandez Dominguez, col. CHOC	100%	2017	547,702.16	547,702.16	-	-	547,702.16	547,702.16	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
SAL	26-19-SAL-17	Remedialcion de Centro de Atencion Multiple	Calle Evolucion y calle La Haya, col. Teclapaya	100%	2017	577,785.20	577,785.20	-	-	577,785.20	577,785.20	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
ED	26-20-ED-17	Remedialcion de Biblioteca "Cayetano Flores"	Calle Euzenri Ruiz Cerezo y calle Alfonso Hernandez Dominguez, col. CHOC	100%	2017	547,702.16	547,702.16	-	-	547,702.16	547,702.16	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
URB	26-21-URB-17	Construccion de Rampas de Accesibilidad	Zonas de Atencion Prioritaria - Colonias con los dos mayores grados de riesgo social, Zonas Urbanas	100%	2017	582,010.20	582,010.20	-	-	582,010.20	582,010.20	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
URB	26-22-URB-17	Construccion de Barquetas Pasajeras	Calle Argentina, col. Frecion de la Sierra	100%	2017	1,079,175.17	1,079,175.17	-	-	1,079,175.17	1,079,175.17	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
URB	26-23-URB-17	Pavimentacion Hídrica	Calle Argentina, col. Frecion de la Sierra	100%	2017	877,265.82	877,265.82	-	-	877,265.82	877,265.82	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
URB	26-24-URB-17	Gastos Indirectos		100%	2017	1,909,864.91	1,909,864.91	-	-	1,909,864.91	1,909,864.91	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
URB	26-25-URB-17	Programa de Desarrollo Institucional		0%	2017	1,034,811.87	1,034,811.87	-	-	1,034,811.87	1,034,811.87	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
URB	26-26-URB-17	Gastos Indirectos		0%	2017	1,551,125.83	1,551,125.83	-	-	1,551,125.83	1,551,125.83	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
URB	26-27-URB-17	Gastos Indirectos		100%	2017	16,358,189.46	16,358,189.46	-	-	16,358,189.46	16,358,189.46	-	-	-	-	-	canchales modif Ppl
SUMA TOTAL						67,035,090.15	67,035,090.15	-	-	66,986,283.21	66,986,283.21	-	-	-	-	-	

LIC. FRANCISCO R. GIENFUEGOS MARTINEZ
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

C.P. MARCO ANTONIO RODRIGUEZ DURAN
C. Secretario de Finanzas y Tesoreria Municipal

LIC. JUAN CESAR LORENZO DE GADGO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

FECHA DE ELABORACION		
DIAS	MES	AÑO
31	3	2018

FECHA DE ELABORACION:	
12/01/2017	15
12/01/2017	15
12/01/2017	15

NUMERO	REGISTRACION	MODIFICACION O LOCALIZADO	PROYECTO ALLEJO O BI PROYECTADO	AVANCE	COSTO TOTAL PROYECTO	INVERSION AMORTELADA (PESOS)			RECURRENCIAS (PESOS)			AMORTIZACIONES (PESOS)			INVERSION AMORTIZADA (PESOS)			RESERVA APOYO USR M CANT.	RESERVA APOYO USR M CANT.	RESERVA APOYO USR M CANT.	RESERVA APOYO USR M CANT.									
						ESTIMADO	REALIZADO	PART.	ESTIMADO	REALIZADO	PART.	ESTIMADO	REALIZADO	PART.	ESTIMADO	REALIZADO	PART.					ESTIMADO	REALIZADO	PART.						
25-01-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	4,074,899.28	6,720,000.00	6,720,000.00	-	-	-	4,074,899.28	4,074,899.28	-	-	-	3,229,799.89	3,229,799.89	-	-	-	1,214,899.28	1,214,899.28	-	-	-	-	-	-		
25-02-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	5,350,375.37	4,650,000.00	4,650,000.00	-	-	-	5,350,375.37	5,350,375.37	-	-	-	3,500,275.37	3,500,275.37	-	-	-	1,850,100.00	1,850,100.00	-	-	-	-	-	-		
25-03-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	3,035,340.51	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	3,035,340.51	3,035,340.51	-	-	-	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	3,035,340.51	3,035,340.51	-	-	-	-	-	-	-	
25-04-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	1,720,382.75	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	1,720,382.75	1,720,382.75	-	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	620,382.75	620,382.75	-	-	-	-	-	-	-	
25-05-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	1,145,825.42	3,050,000.00	3,050,000.00	-	-	-	1,145,825.42	1,145,825.42	-	-	-	3,050,000.00	3,050,000.00	-	-	-	682,942.81	682,942.81	-	-	-	-	-	-	-	
25-06-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	3,228,480.18	3,050,000.00	3,050,000.00	-	-	-	3,228,480.18	3,228,480.18	-	-	-	3,050,000.00	3,050,000.00	-	-	-	173,480.18	173,480.18	-	-	-	-	-	-	-	
25-07-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	8,400,285.50	8,320,000.00	8,320,000.00	-	-	-	8,400,285.50	8,400,285.50	-	-	-	8,320,000.00	8,320,000.00	-	-	-	80,285.50	80,285.50	-	-	-	-	-	-	-	-
25-08-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	659,929.38	810,000.00	810,000.00	-	-	-	659,929.38	659,929.38	-	-	-	810,000.00	810,000.00	-	-	-	150,070.62	150,070.62	-	-	-	-	-	-	-	-
25-09-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	549,216.42	300,000.00	300,000.00	-	-	-	549,216.42	549,216.42	-	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-	249,216.42	249,216.42	-	-	-	-	-	-	-	-
25-10-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	823,684.63	800,000.00	800,000.00	-	-	-	823,684.63	823,684.63	-	-	-	800,000.00	800,000.00	-	-	-	23,684.63	23,684.63	-	-	-	-	-	-	-	-
25-11-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	952,015.20	620,000.00	620,000.00	-	-	-	952,015.20	952,015.20	-	-	-	620,000.00	620,000.00	-	-	-	332,015.20	332,015.20	-	-	-	-	-	-	-	-
25-12-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	18,381,189.46	13,283,297.54	13,283,297.54	-	-	-	18,381,189.46	18,381,189.46	-	-	-	13,283,297.54	13,283,297.54	-	-	-	5,097,891.92	5,097,891.92	-	-	-	-	-	-	-	-
25-01-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	1,664,246.58	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	1,664,246.58	1,664,246.58	-	-	-	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	335,753.42	335,753.42	-	-	-	-	-	-	-	-
25-02-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	142,289.63	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	142,289.63	142,289.63	-	-	-	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	957,710.37	957,710.37	-	-	-	-	-	-	-	-
25-03-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	4,984,421.32	6,230,000.00	6,230,000.00	-	-	-	4,984,421.32	4,984,421.32	-	-	-	6,230,000.00	6,230,000.00	-	-	-	1,245,578.68	1,245,578.68	-	-	-	-	-	-	-	-
25-04-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	811,799.23	1,650,000.00	1,650,000.00	-	-	-	811,799.23	811,799.23	-	-	-	1,650,000.00	1,650,000.00	-	-	-	838,200.77	838,200.77	-	-	-	-	-	-	-	-
25-05-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	773,605.78	810,000.00	810,000.00	-	-	-	773,605.78	773,605.78	-	-	-	810,000.00	810,000.00	-	-	-	36,394.22	36,394.22	-	-	-	-	-	-	-	-
25-06-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	61,140.88	620,000.00	620,000.00	-	-	-	61,140.88	61,140.88	-	-	-	620,000.00	620,000.00	-	-	-	58,859.12	58,859.12	-	-	-	-	-	-	-	-
25-07-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	826,042.81	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	826,042.81	826,042.81	-	-	-	1,200,000.00	1,200,000.00	-	-	-	373,957.19	373,957.19	-	-	-	-	-	-	-	-
25-08-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	977,296.20	800,000.00	800,000.00	-	-	-	977,296.20	977,296.20	-	-	-	800,000.00	800,000.00	-	-	-	177,296.20	177,296.20	-	-	-	-	-	-	-	-
25-09-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	647,702.18	800,000.00	800,000.00	-	-	-	647,702.18	647,702.18	-	-	-	800,000.00	800,000.00	-	-	-	152,297.82	152,297.82	-	-	-	-	-	-	-	-
25-10-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	1,079,176.17	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	-	1,079,176.17	1,079,176.17	-	-	-	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	-	71,823.83	71,823.83	-	-	-	-	-	-	-	-
25-11-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	877,296.82	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	-	877,296.82	877,296.82	-	-	-	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	-	272,703.18	272,703.18	-	-	-	-	-	-	-	-
25-12-15B-17	C	Carta Transporte de Buses	Compania de Transporte de Buses	100%	1,889,604.51	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	1,889,604.51	1,889,604.51	-	-	-	1,800,000.00	1,800,000.00	-	-	-	89,604.51	89,604.51	-	-	-	-	-	-	-	-
INVERSION ESPECIFICA PARA EDUCACION						79,330,000.00	81,299,263.55	81,299,263.55	-	-	-	79,330,000.00	79,330,000.00	-	-	-	6,960,763.55	6,960,763.55	-	-	-	2,069,263.55	2,069,263.55	-	-	-	-	-	-	-

C. PRANCOLO B. GUERRA MARTINEZ
C. Presidente Municipal de Guadalupe N.L.

C. MANUEL JOSE GUERRA
C. Secretario de Finanzas y Tesoreria Municipal

C. JUAN JOSE GUERRA
C. Secretario de Obras y Servicios Publicos

ESTADO (18) NUEVO LEON
MUNICIPIO (28) GUADALUPE
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DIA	MESES	AÑO
31	3	2018

PROYECTO O SUBPROYECTO	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2018	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS DE APROBACION/COMPROBACION/CAJONEADO	OBSERVACIONES						
			%	MONEDAS Nacionales		FISICO	FINANCIERO	ESTIMADA	REALIZADA	PARCIAL	TOTAL				FISICO	FINANCIERO	ESTIMADA	REALIZADA	PARCIAL	TOTAL
AVS	28-01-AVS-18	Construccion de Drenaje Pluvial	100%	82%	2016	TOTAL	FISICO	ESTIMADA	REALIZADA	PARCIAL	TOTAL	FISICO	ESTIMADA	REALIZADA	PARCIAL	TOTAL	m.l.	790		
		Col. Eduardo Caballero, calle Joaquín Hernández y Nora Quintana ; y calle Mascoty Cuernavaca Col. Zozaya Veritas Colistas, Veritas Ubicaciones			2018	1,785,822.16	1,785,822.16				1,595,511.19	1,595,511.19					1,595,511.19	gsm	20	
VV	28-08-VV-18	Construccion de Cuartos Dominicos	100%	89%	2018	233,990.40	233,990.40				233,990.40	233,990.40					233,990.40	gsm	1	
SAL-URB	26-31-SAL-URB-18	Rehabilitador de Centro de Atención Multijefe	100%	100%	2018	700,133.60	700,133.60				700,133.60	700,133.60					700,133.60	gsm	1	
SUMA TOTAL						10,981,346.18	10,981,346.18				8,583,110.95	8,583,110.95					8,583,110.95			

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

C.P. MARCOS RODRIGUEZ DURAN
C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

LIC. JULIO CESAR LORENZO DELGADO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES
EJERCICIO 2016

NOMBRE Y NO. DE LA OBRA	MOD DE CON	UBICACION O LOCALIDAD	PROYECTO NUEVO O EN PROCESO	AVANCE		COSTO TOTAL PROYECTO	INVERSION JAROSQUA (PESOS)			RECONSTRUCCIONES (PESOS)			ADAPTACIONES (PESOS)			INVERSION MODIFICADA (PESOS)			METAS APRO. DE M		METAS ACION DE M		METAS MON. DE M			
				%	%		FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	CANT.	U.S.M.	CANT.	U.S.M.	CANT.	U.S.M.	CANT.	U.S.M.			
2014-VI-18	C	VILLA CAROLINA, VENTA UBICACION	CONSTRUCCION DE CASAS DORMITORIA	100%	100%	1,785,822.16	1,585,611.18	1,585,611.18	-	-	180,310.87	180,310.87	180,310.87	-	-	1,785,822.16	1,785,822.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL							2,488,552.72	2,488,552.72	-	-	180,310.87	180,310.87	180,310.87	-	-	2,488,552.72	2,488,552.72	-	-	-	-	-	-	-	-	

LIC. FRANCISCO GONZALEZ MARTINEZ
C. Presidente Municipal de Cuadrupé, N.L.

C.P. JAYROSSA RAMIREZ DURAN
C. Secretario de Prees y Trabajo Municipal

LIC. ALONSO LORENZO DELGADO
Secretario de Obras y Servicios Publicos