

ESTADO: 1291 NUEVO LEÓN
 MUNICIPIO: 1291 GUADALUPE
 FONDO: DE AFORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACION		
DA	ME	AÑO
9	10	2017

PROG SUB PROG SUB	NO DE OBRAS	DESCRIPCION DE LA OBRAS	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO AL 30/09/2017 %	FECHA DE REPORTE AVT	INVERSION AFORTADA				INVERSION EJERCIDA				UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL				
AVS	26-01-AVS-17	Construccion de Drenaje Pluvial	Calle Galeana y Bernardino, col. Palmar	0%	2017	6,700,000.00	6,700,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVS	26-02-AVS-17	Construccion de Drenaje Pluvial	Calle Arriero y calle Alabastro, col. Santa Cruz	0%	2017	4,550,000.00	4,550,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVS	26-03-AVS-17	Construccion de Drenaje Pluvial	Calle Penepopie y calle Escudiller, Fovissat Camino Real	1%	2017	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVS	26-04-AVS-17	Construccion de Drenaje Pluvial	Calle Lincoln y avenida Paseo de las Americas, col. Contry	2%	2017	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVS	26-05-AVS-17	Construccion de Drenaje Sanitario	Pinhead sin nombre y calle S. Lardo de Tejada, col. Benito Juárez	2%	2017	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AVS	26-06-AVS-17	Construccion de Drenaje Sanitario	Calle 15 de Mayo y calle Humberto Carretera, col. Nuevo Almagor	-1%	2017	1,100,000.00	1,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIV	26-07-VIV-17	Construccion, ampliaciones y mejoras en la vivienda	Zonas de Atencion Prioritaria Norte- Colonias con los dos mejores grados de riesgo social, Zonas Zap Norte	1%	2017	3,050,000.00	3,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIV	26-08-VIV-17	Construccion y equipamiento de Clinica de Prevencion y Control de Sobrepeso	Zonas de Atencion Prioritaria Sur- Colonias con los dos mejores grados de riesgo social, Zonas Zap Sur	12%	2017	3,050,000.00	3,050,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAL	26-09-SAL-17	Construccion del Centro Integral para Niños, Niñas y Adolescentes y Centro del Programa de Atencion y Prevencion al Trabajo Infantil "PAVAT"	Avda. Sra. Inés y calle Insurgente, col. Guadalupe Victoria	0%	2017	8,220,000.00	8,220,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAL	26-10-SAL-17	Ampliacion, Mantenimiento y Remodelacion del Centro "Mis Mujeres Adecuadas"	Avda. Nuevo León y calle Talca, col. Ignacio Alende	12%	2017	6,250,000.00	6,250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAL	26-11-SAL-17	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Calle Argentina y calle Peru, col. Rhodon de la Sierra	15%	2017	1,650,000.00	1,650,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAL	26-12-SAL-17	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Calle 27 de Enero y calle Francisco Javier Mina, col. Victoria Guerrero	17%	2017	810,000.00	810,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAL	26-13-SAL-17	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Calle Reynosa y calle Tempo, col. Tamaulipas	3%	2017	810,000.00	810,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAL	26-14-SAL-17	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Calle Benito Juárez y calle Soledad Rocca, col. Apodaca del Oriente	0%	2017	620,000.00	620,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAL	26-15-SAL-17	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Calle Franco San Javier y calle Hacienda Las Delicias, col. Rancho Viejo	3%	2017	350,000.00	300,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAL	26-16-SAL-17	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Avda. Plutarco Elías Calles y calle Peru, col. Valle Hermoso	14%	2017	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAL	26-17-SAL-17	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Calle 5 de Mayo y avenida Benito Juárez, col. Guera	6%	2017	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAL	26-18-SAL-17	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Calle Laque de Moreno y calle Encarnacion de Diaz col. Tierra Firme	28%	2017	800,000.00	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAL	26-19-SAL-17	Rehabilitacion de Centro de Atencion Multiple	Calle Eliazar Ruiz Cereza y calle Alfonso Martínez Domínguez, col. CRCC	0%	2017	600,000.00	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ED	26-20-ED-17	Rehabilitacion de Biblioteca "Cayetano Pizarro"	Calle Eliazar Ruiz Cereza y calle Alfonso Martínez Domínguez, col. CRCC	15%	2017	520,000.00	520,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URB	26-21-URB-17	Construccion de Rampas de Accesibilidad	Zonas de Atencion Prioritaria- Colonias con los dos mejores grados de riesgo social, Zonas Urbanas	0%	2017	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URB	26-22-URB-17	Construccion de Banquetas Peatonales	Zonas de Atencion Prioritaria- Colonias con los dos mejores grados de riesgo social, Zonas Urbanas	0%	2017	1,150,000.00	1,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URB	26-23-URB-17	Pavimentacion Hidraulica	Calle Argentina, col. Rincon de la Sierra	13%	2017	1,324,094.90	1,324,094.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URB	26-24-URB-17	Programa de Desarrollo Institucional Gestion Individual		0%	2017	1,034,822.84	1,034,822.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				28%	2017	1,552,234.28	1,552,234.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUMA TOTAL						51,741,142.00	51,741,142.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						8,787,813.47	8,787,813.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

LIC. FRANCISCO R. CIENFUEGOS MARTINEZ
 C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

C.P. MARCOS RODRIGUEZ DURAN
 C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

LIC. OLIVERIO VALERINA SERRANO
 C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

ESTADO DE EJECUCIÓN	
2011	2012
6	1

PROG OBJ SUB ACT	No DE CENAL	DESCRIPCION DE LA CENAL	Localidad o Localidad	AVANCE FÍSICO FINANCIERO Y % N°	PERIODO DE TRABAJO 2011 2012	INVERSION APROBADA			INVERSION EJECUCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAS TOTALES	OBSERVACIONES
						TOTAL	FISICAL	FINANCIERA	TOTAL	FISICAL	FINANCIERA			
AVS	28-01-AV3-18	Construcción de Drenaje Pluvial	Col. Estanero, Caballero, calle Joaquín Hernández y Norte Guirreana y calle Hidalgo y Guirreana Col. Zaragoza	98%	2018	8,182,000.00	8,182,000.00	-	5,825,877.35	5,825,877.35	-	m.l.	790	
SAU	28-03-SAU-16	Mejoramiento de Clínica Cruz Verde	Col. Guerra, avenida Benito Juárez y calle 5 de Mayo	100%	2016	3,505,193.32	3,505,193.32	-	3,505,193.32	3,505,193.32	-	m2	870	
SAU	28-04-SAU-18	Mejoramiento de Clínica Cruz Verde	Col. Santa Cruz, avenida Benito Juárez y avenida Santa Cruz	97%	2016	2,500,000.00	2,500,000.00	-	1,806,474.27	1,806,474.27	-	m2	280	
AVI	28-08-AVI-18	Construcción de Cuartos Dormitorios	Veritas Colonia, Veritas Ubicaciones	98%	2016	1,974,003.50	1,974,003.50	-	1,221,451.17	1,221,451.17	-	pza	20	
ED	28-07-ED-16	Rehabilitación de Biblioteca Digital	Col. 25 de Noviembre, calle Hector Flores y Amador Garza Sotomayor	100%	2016	1,500,000.00	1,500,000.00	-	1,296,458.52	1,296,458.52	-	m2	400	
SAU	28-16-SAU-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. 21 de Enero, en 27 de Septiembre y 21 de Marzo	100%	2016	435,975.74	435,975.74	-	435,975.74	435,975.74	-	Centro	1	
SAU	28-18-SAU-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Real de Iñárriz, en Fundadora, Monterrey y Periferia	100%	2016	149,623.90	149,623.90	-	149,623.90	149,623.90	-	Centro	1	
SAU	28-22-SAU-URB-16	Ampliación de Centro Múltiple	Col. San Diego, en San Francisco entre Calle 1 y Calle 2	100%	2016	1,574,000.15	1,574,000.15	-	1,574,000.15	1,574,000.15	-	Centro	1	
SAU	28-23-SAU-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Villa Olímpica, en Villa Olímpica y México	100%	2016	791,313.31	791,313.31	-	757,104.17	757,104.17	-	Centro	1	
SAU	28-24-SAU-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Valle del Sol, en Venadores y Del Campo	100%	2016	354,716.16	354,716.16	-	354,716.16	354,716.16	-	Centro	1	
SAU	28-25-SAU-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. 25 de Noviembre, en Héctor Flores y Amador Garza Sotomayor	100%	2016	1,878,796.81	1,878,796.81	-	1,878,796.81	1,878,796.81	-	Centro	1	
SAU	28-26-SAU-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Carretera Blanca, en Mezquital del Oro y Chahuatitlan	100%	2016	210,163.01	210,163.01	-	210,163.01	210,163.01	-	Centro	1	
SAU	28-28-SAU-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. CROC, en 28 de Agosto y Martínez Domínguez	100%	2016	494,367.31	494,367.31	-	494,367.31	494,367.31	-	Centro	1	
SAU	28-30-SAU-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Valle Soledad, en Valle Alegre y Valle Featit	89%	2016	2,224,000.00	2,224,000.00	-	1,700,435.54	1,700,435.54	-	Centro	1	
SAU	28-31-SAU-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Santa Cruz, en Toluca y Mangameo	35%	2018	915,930.20	915,930.20	-	88,197.12	88,197.12	-	Centro	1	
AVS	36-32-AVS-18	Gastos Indirectos	Col. Evolucion, en San Gregorio, La Cañal, Puerto del Aire	57%	2016	1,223,558.17	1,223,558.17	-	693,433.04	693,433.04	-	m.l.	346	
SUMA TOTAL						33,787,775.50	33,787,775.50	-	28,217,658.70	28,217,658.70	-			

LIC. FRANCISCO J. CIENFUEGOS MARTINEZ
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

C.P. MARCOS RODRIGUEZ DURAN
C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

LIC. OLIVERIO TIJERINA SERUVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESTADO DE LIBRO MENUDO	
FECHA	2016
NUMERO	2016

MONEDA VIGENTE DE LA OBRA	MODIFICACIONES O LOCALIZACION	PROYECTO PASIVO O EN PROCESO	AVANCE		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSION ANTECIPADA (PERSONAS)		RECURSOS (PERSONAS)		ANULACIONES (PERSONAS)		INVERSION MODIFICADA (PERSONAS)		VIGENCIA	ACORDADO	ACORDADO	ACORDADO
			PER	RES		FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL	FEDERAL	ESTATAL				
2016-04-18	Cd. Quiroga, Avenida Benito Juárez y Calle 3 de Mayo	Rehabilitación de Camino Cruz Verde	100%	100%	3,500,193.32	3,500,000.00	-	5,193.32	5,193.32	-	-	3,500,193.32	3,500,193.32	-	-	-	-
2016-04-18	Cd. San Diego, en Bar Fomento entre Calle 1 y Calle 2	Rehabilitación de Camino Matías	100%	100%	1,674,000.15	1,690,800.00	-	23,800.15	23,800.15	-	-	1,674,000.15	1,674,000.15	-	-	-	-
2016-04-18	Cd. Vieses del Sol, en Venaditas y Del Carmen	Rehabilitación de Camino de Avenida Matías	100%	100%	394,716.16	328,000.00	-	28,716.16	28,716.16	-	-	394,716.16	394,716.16	-	-	-	-
2016-04-18	Cd. 25 de Noviembre, en Madero Puros y Avanzada	Rehabilitación de Camino de Avenida Matías	100%	100%	1,878,798.81	1,811,000.00	-	67,798.81	67,798.81	-	-	1,878,798.81	1,878,798.81	-	-	-	-
2016-04-18	Cd. DICC, en 28 de Agosto y Marlene Domínguez	Rehabilitación de Camino de Avenida Matías	100%	100%	494,387.31	499,000.00	-	38,987.31	38,987.31	-	-	494,387.31	494,387.31	-	-	-	-
2016-04-18	Cd. Escobedo, en Bar Organos, La Cañal, Puro de Oro	Comunicación de Dirección Puro	100%	100%	5,452,457.82	4,998,253.43	-	494,204.49	494,204.49	-	-	5,452,457.82	5,452,457.82	-	-	-	-
2016-04-18	Cd. 21 de Enero, en 27 de Septiembre y 21 de Mayo	Rehabilitación de Camino de Avenida Matías	100%	100%	435,975.74	481,000.00	-	45,024.26	45,024.26	-	-	435,975.74	435,975.74	-	-	-	-
2016-04-18	Cd. Ruiz de Alarcón, en Paredón, Monterrey y Paredón	Rehabilitación de Camino de Avenida Matías	100%	100%	148,823.90	231,000.00	-	81,376.10	81,376.10	-	-	148,823.90	148,823.90	-	-	-	-
2016-04-18	Cd. Vieses del Sol, en Vieses y Compost y Vieses	Rehabilitación de Camino de Avenida Matías	98%	98%	791,313.31	811,000.00	-	119,686.69	119,686.69	-	-	791,313.31	791,313.31	-	-	-	-
2016-04-18	Cd. Carlos Barrón, en Mariscal de Ciro y Cristóbal Colón	Rehabilitación de Camino de Avenida Matías	100%	100%	210,163.01	278,000.00	-	68,836.99	68,836.99	-	-	210,163.01	210,163.01	-	-	-	-
INDIRECTOS					1,228,798.57	1,308,388.81	-	79,622.24	79,622.24	-	-	1,228,798.57	1,228,798.57	-	-	-	-
PROYECTOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL					915,830.28	921,138.80	-	5,208.40	5,208.40	-	-	915,830.28	915,830.28	-	-	-	-
INVERSION PENDIENTE DE FINANCIAR					381,023.56	381,023.56	-	381,023.56	381,023.56	-	-	381,023.56	381,023.56	-	-	-	-
TOTAL					17,991,304.40	17,991,304.40	-	697,778.24	697,778.24	-	-	17,991,304.40	17,991,304.40	-	-	-	-

[Handwritten Signature]

LIC. FRANCISCO R. CHAVEZ MARTINEZ
C. Presidente Municipal de Ciudad Guadalupe, N.L.

C. A. MARCO ANTONIO DURAN
C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

[Handwritten Signature]

LIC. QUIRINO ALBERCA SEPULVEDA
Secretario de Obras y Servicios Públicos

[Handwritten Signature]