



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEÓN

ESTADO DE NUEVO LEÓN
MUNICIPIO DE GUADALUPE

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL
AVANCES FISICO-FINANCIERO
EJERCICIO 2016
(PESOS)
Periodo del 01 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
INFORME TRIMESTRAL N° 3

FECHA DE ELABORACION		
DA	ME	AÑO
30	9	2016

PRO-GRAMA MA	No. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	UBICACION O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO FISICO FINANCIERO Y TERMINADO %	FECHA DE INFO 2015	INVERSION APROBADA			INVERSION EJERCIDA			UNIDAD DE MEDIDA	METAL TOTALES APROBADA	METAL TOTALES EJERCIDA	OBSERVACIONES	
						TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PARTE	TOTAL					FEDERAL
AYS	26-01-AYS-16	Construcción de Drenaje Pluvial	Col. Eduardo Caballero, calle Joaquín Hernández y Nova Quintana I. y calle México y Cuernavaca Col. Zozaña	2%	2016	8,182,000.00	8,182,000.00	-	-	-	2,397,425.67	-	-	-	790	
AYS	26-02-AYS-16	Construcción de Drenaje Pluvial	Col. Cañada Blanca, calle Zacatecas entre Escobedo y Mirocax	62%	2016	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	870,075.96	-	-	-	200	
SAL	26-03-SAL-16	Mejoramiento de Clínica Cruz Verde	Col. Guerra, avenida Benito Juárez y calle 5 de Mayo	0%	2016	3,500,000.00	3,500,000.00	-	-	-	-	-	-	-	870	Modificación Presupuestal
SAL	26-04-SAL-16	Mejoramiento de Clínica Cruz Verde	Col. Santa Cruz, avenida Benito Juárez y avenida Santa Cruz	1%	2016	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	-	718,545.09	-	-	-	260	Modificación Presupuestal
SAL	26-05-SAL-16	Mejoramiento de Clínica Cruz Verde	Col. Fuentes de San Miguel, avenida Guadalupe y Tulipán	20%	2016	2,000,000.00	2,000,000.00	-	-	-	546,165.09	-	-	-	600	Modificación Presupuestal
VIV	26-06-VIV-16	Construcción de Cuartos Dormitorios	Varitas Colonias, Varitas ubicaciones	0%	2016	1,974,083.50	1,974,083.50	-	-	-	-	-	-	-	20	
ED	26-07-ED-16	Rehabilitación de Biblioteca Digital	Col. 25 de Noviembre, calle Hector Flores y Amador Garza Secuhera	100%	2016	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-	446,304.58	-	-	-	400	
URB	26-08-URB-16	Pavimento	Col. Luis Donaldo Colosio, calle Luis Donaldo Colosio	40%	2016	1,970,000.00	1,870,000.00	-	-	-	541,987.33	-	-	-	2,200	
URB	26-09-URB-16	Pavimentación Asfáltica	Col. SCT, privada Puertes	40%	2016	240,000.00	240,000.00	-	-	-	69,559.87	-	-	-	380	
URB	26-10-URB-16	Pavimentación Asfáltica	Col. SCT, privada Manzanita	25%	2016	250,000.00	250,000.00	-	-	-	73,989.13	-	-	-	406	
URB	26-11-URB-16	Pavimentación Asfáltica	Col. SCT, Monitora	25%	2016	550,000.00	550,000.00	-	-	-	162,776.08	-	-	-	858	
URB	26-12-URB-16	Pavimentación Hidráulica	Col. Campeste La Silla, privada Cipres con Loma Colorada	40%	2016	360,000.00	360,000.00	-	-	-	104,339.81	-	-	-	345	
URB	26-13-URB-16	Pavimentación Hidráulica	Col. Nuevo San Rafael, privada Naranjo	100%	2016	356,000.00	356,000.00	-	-	-	102,219.09	-	-	-	343	
URB	26-14-URB-16	Pavimentación Hidráulica	Col. Nuevo San Rafael, privada San Luis	25%	2016	210,000.00	210,000.00	-	-	-	62,150.87	-	-	-	203	
URB	26-15-URB-16	Pavimentación Hidráulica	Col. Nuevo San Rafael, privada Zuazua	25%	2016	280,000.00	280,000.00	-	-	-	82,867.82	-	-	-	270	
URB	26-16-URB-16	Accesibilidad Universal	Varitas Colonias, Varitas ubicaciones	0%	2016	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	
AYS	26-17-AYS-16	Rehabilitación de tanque de Almacenamiento y Distribución de Agua San Roque V	Col. Ahuague y Vicente Ferrer, zona alta de la Nueva Ahuague	0%	2016	350,000.00	350,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	
SAL-URB	26-18-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. 21 de Enero, en 27 de Septiembre y 21 de Marzo	0%	2016	481,000.00	481,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	
SAL-URB	26-19-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Real de Minas, en Fundidora, Monterrey y Peholes	0%	2016	231,000.00	231,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	
SAL-URB	26-20-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Las Sabinas, en Milla y Tulum	12%	2016	281,000.00	281,000.00	-	-	-	81,691.94	-	-	-	1	
SAL-URB	26-21-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Nueva Libertad, en Tierra Blanca y Hércules	0%	2016	581,000.00	581,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	
SAL-URB	26-22-SAL-URB-16	Ampliación de Centro Múltiple	Col. San Diego, en San Francisco entre Calle 1 y Calle 2	0%	2016	1,650,500.00	1,650,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1	
SAL-URB	26-23-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Villa Olímpica, en Villa Olímpica y México	0%	2016	911,000.00	911,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	
SAL-URB	26-24-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Valle del Sol, en Ventanera y Del Campo	0%	2016	276,000.00	276,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	
SAL-URB	26-25-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. 25 de Noviembre, en Héctor Flores y Amador Garza Secuhera	0%	2016	1,811,000.00	1,811,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	
SAL-URB	26-26-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Cañada Blanca, en Mezquital del Oro y Chalchihuites	0%	2016	276,000.00	276,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	
SAL-URB-ED	96-27-SAL-URB-ED-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Valles de San Roque, en La Playa y Osuna	30%	2016	881,000.00	881,000.00	-	-	-	254,804.24	-	-	-	1	
SAL-URB	26-28-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. CROC, en 28 de Agosto y Martínez Domínguez	0%	2016	456,000.00	456,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	
SAL-URB	26-29-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Hacienda de Guadalupe, en Calle Sayulita No. 306	2%	2016	771,000.00	771,000.00	-	-	-	230,532.28	-	-	-	1	
SAL-URB	26-30-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Valle Soleado, en Valle Alegre y Valle Fertil	0%	2016	2,224,000.00	2,224,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	
SAL-URB	26-31-SAL-URB-16	Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple	Col. Santa Cruz, en Teina y Manganeso	0%	2016	321,000.00	321,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1	
AYS	26-32-AYS-16	Programa de Desarrollo Institucional Gastos Indirectos	Col. Santa Cruz, en Teina y Manganeso	9%	2016	1,381,707.90	1,381,707.90	-	-	-	129,920.00	-	-	-	346	Modificación Presupuestal
AYS	26-32-AYS-16	Construcción de Drenaje Pluvial	Col. Evolución, en San Gregorio, La Casita, Puerto del Aire	0%	2016	4,958,253.43	4,958,253.43	-	-	-	-	-	-	-	1	
						SUMA TOTAL	50,534,683.43	50,534,683.43	-	-	6,875,354.85	-	-	-	346	

LIC. FRANCISCO R. CIENEGOS MARTINEZ
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

C.P. RICARDO GARZA VILLARREAL
C. Secretario de Finanzas y Tesorero Municipal

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Publicas

MUNICIPIO:	CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA (CDI)	UBICACIÓN O LOCALIDAD	PROYECTO NUEVO O EN PROCESO	AVANCE		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSIÓN APROBADA (PESOS)			REDUCCIONES (PESOS)			AMPLIACIONES (PESOS)			INVERSIÓN MODIFICADA (PESOS)			METAS APROB. UDEM UDEM		METAS ACCIÓN UDEM UDEM	
				HS	PT		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	CANT.	CANT.	CANT.	CANT.
				%	%																	
	26-03-SAL-16	Col. Guerra, avenida Benito Juárez y calle 3 de Mayo	APROBADA: Ampliación, Rehabilitación, Equipamiento de Unidad Médica de Emergencia "Chal Verde" MODIFICADA: Mejoramiento de Clínica Chal Verde	0%	0%	3,500,000.00	3,500,000.00							3,500,000.00								
	26-04-SAL-16	Col. Santa Cruz, avenida Benito Juárez y avenida Santa Cruz	APROBADA: Ampliación, Mejoramiento, Equipamiento de Unidad Médica de Emergencia "Chal Verde" MODIFICADA: Mejoramiento de Clínica Chal Verde	1%	25%	2,500,000.00	2,500,000.00							2,500,000.00								
	26-05-SAL-16	Col. Fuentes de San Miguel, avenida Guadalupe y Tulcan	APROBADA: Ampliación, Mejoramiento, Equipamiento de Unidad Médica de Emergencia "Chal Verde" MODIFICADA: Mejoramiento de Clínica Chal Verde	20%	27%	2,000,000.00	2,000,000.00							2,000,000.00								
	26-27-SAL-16	Col. San Diego, av. San Francisco, av. Calles 1 y Calles 2	APROBADA: Rehabilitación de Centro de Atención Múltiple MODIFICADA: Ampliación de Centro Múltiple	0%	0%	1,650,500.00	2,131,000.00	480,500.00		480,500.00				480,500.00								
	26-30-MS-16	Col. Escalón del Valle Sur, Organico, La Cañada, Puerto del Aire	Construcción de un Parque			4,958,253.43	0.00							4,958,253.43								
		Inversión Presupuesta de RESERVANTES 2016, 2014 Y 2013					4,477,753.43	4,477,753.43		4,477,753.43				4,477,753.43								
							14,028,753.43	14,028,753.43		14,028,753.43				14,028,753.43								

[Handwritten signature]
C. P. RICARDO GARZA VILLARREAL
C. Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal

[Handwritten signature]
LIC. FRANCISCO R. CRÉN JUEGOS MARTÍNEZ
C. Presidente Municipal de Guadalupe, N.L.

[Handwritten signature]
LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Públicas