

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016

INFORME TRIMESTRAL No. 4

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B+D
				Meta		Recurso depositados Programado A	Ejercido B	Rendimiento financieros de la cuenta		Ejercidos D	
				Programada total	Avance alcanzado			Generados C	Ejercidos D		
TOTAL											
1	Rehabilitación de pavimento en la col. Bosques de la Pastora	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	18,692	33,572	8,000,000.00	7,998,612.76				12,972,765.77
2	Rehabilitación de área deportiva (gimnasio) en calle Juan Zuazua e Insurgentes en la col. Polanco.	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	600	600	3,000,000.00	2,995,166.67	72,229.24			7,998,612.76
3	Rehabilitación de pavimentación asfáltica en calle La Gaviota, Privada Colondrinas, Colondrinas, Gornón y Mirlo en la col. Exposición.	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	4,673	4,673	2,000,000.00	1,978,986.34				2,995,166.67
TOTAL											
4	Construcción de Pavimento Hidráulico en Calles Alfonso Martínez Domínguez y los Álamos, colonia Luis Donaldo Colosio, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	2,508	2,508	2,099,000.00	1,999,998.81				1,999,998.81
5	Construcción de Espacio Recreativo en calle Marcelino Juárez y Francisco Márquez, colonia Infonavit Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	74	74	2,200,000.00	2,508,793.29				2,508,793.29
6	Construcción de espacio deportivo y recreativo en calle Ejercito Trigarante entre priv Troqueles y Ducos Salinas, colonia Escamilla, Municipio de Guadalupe	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	450	450	1,400,000.00	1,357,166.29				1,357,166.29
7	Construcción de Drenaje Pluvial calles Ulises y vulcano, colonia Fovissista la Talavera, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	260	260	2,200,000.00	2,370,808.77				2,370,808.77
8	Construcción de Pavimento Hidráulico calles Gloria Mendiola entre María Medina y límite, María Martínez entre Pájaros Azules y María Medina, Pájaros Azules entre Humberto Cervantes y María Medina, Felipe Martínez entre Humberto Cervantes y María Medina, Ismael Flores entre Humberto Cervantes y María Medina y Venustiano Carranza entre Humberto Cervantes y María Medina colonia Vicente Ferrer, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	7,281	7,281	6,200,000.00	5,743,223.33				5,743,223.33
9	Construcción de infraestructura de Red de Agua potable y drenaje sanitario calles Humberto cervantes entre 1o. de mayo y piedra azul, Juan Sarabia entre 1o. de mayo y piedra azul, Alvaro Orozco entre 1o. de mayo y piedra azul, privada Alvaro Orozco entre Alvaro Orozco y piedra azul, Gpe. Chávez entre 1o. de mayo y piedra azul, Adolfo López Mateos entre 1o. de mayo y piedra azul y 1° de mayo entre Adolfo López Mateos y Juan Sarabia, colonia Nuevo Almaguer parte alta, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	735	735	6,200,000.00	4,697,409.58	1,089,942.84			4,697,409.58
10	Construcción de Pavimento Hidráulico calles Del Pedregal entre calle Cuatro y Piedra Pomex, Luita entre Cuarzo y límite, Mármol entre Piedrita y Gornón, El Peñasco entre los Pinos y Piedra Lumbré, la Roca entre Los Pinos y Piedra Lumbré, Los Pinos entre Geoda y Las Lajitas, Durazno, Piedra Azul, Piedritas y Geoda, colonia Nuevo Almaguer parte alta, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	11,907	4,763	7,929,000.00	2,228,022.10				2,228,022.10
11	Construcción de espacio deportivo y recreativo del Mercurio entre Fuente de la Amistad y Fuente del Indio, colonia Fuentes de Guadalupe 1° y 2° sector, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	1,210	1,210	1,800,000.00	1,818,046.27				1,818,046.27
12	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle De la Paz s/n y Ángel Martínez Villareal, colonia Infonavit Benito Juárez, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, NL SDUYOP	1,210	1,210	1,800,000.00	2,052,649.08				2,052,649.08

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B+D
				Meza			Recurso federales depositados		Rendimiento financiero de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
13	Construcción de espacio deportivo y recreativo Calle Ebano s/n entre Saucé y Encino, colonia Jardines de San Rafael Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe.NL SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,799,376.83			1,799,376.83
14	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Cadmo, s/n, entre Zinc e Indio, colonia Los Cristales 1er. sec, Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe.NL SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,818,047.36			1,818,047.36
15	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle las Granjas s/n entre Rio Pilon y Rio Ramos, colonia Rincon de la Silla, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe.NL SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,690,101.46			1,690,101.46
16	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa de Lima s/n entre Fátima y Noche Buena, colonia Santa María, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe.NL SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,797,326.85			1,797,326.85
17	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle México s/n y Joaquín Hernández, colonia Zozaya, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe.NL SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,800,277.41			1,800,277.41
18	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Tenochtitlán s/n entre av. san Sebastián y Av. López Mateos colonia Intonavi la Joya, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe.NL SDUYOP	770	770	m2	1,600,000.00	1,547,657.34			1,547,657.34
19	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Anádrata s/n y Cabo 3 puntas, colonia Nueva Aurora, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe.NL SDUYOP	1,210	1,210	m2	1,800,000.00	1,725,743.44			1,725,743.44
20	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Navajo y Piel Roja s/n, colonia Azteca, Municipio de Guadalupe Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe.NL SDUYOP	576	576	m2	1,400,000.00	1,400,215.78		1,089,942.84	1,400,215.78
21	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Federico Gómez s/n entre Rodrigo del Llano y Nemesio García Narraño colonia Adolfo Prieto Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe.NL SDUYOP	350	350	m2	1,400,000.00	1,371,219.50			1,371,219.50
22	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Santa Rosa e Isla de Cedros s/n, Cordillera y Pedregal de la Cumbre colonia Pedregal de Guadalupe, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe.NL SDUYOP	576	576	m2	1,400,000.00	1,371,289.62			1,371,289.62
23	Construcción de espacio deportivo y recreativo calle Servicios Técnicos entre Aeropuertos y Telégrafos, colonia S.C.T. Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe.NL SDUYOP	576	576	m2	1,800,000.00	1,837,997.70			1,837,997.70
24	Construcción de Pavimento Asfáltico calles del Rio entre Fontana Tajamar entre del Rio y limite y Rambla entre del Rio y limite, colonia Riberas del Rio, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe.NL SDUYOP	12,800	12,800	m2	4,772,000.00	4,711,415.48			4,711,415.48
TOTAL							5,000,000.00				3,847,128.30
25	Construcción de corredor deportivo y recreativo en calles Monterrey, entre av Eloy Cavazos y calle 8a Avenida en la colonia Rincon de la Sierra, Municipio de Guadalupe, Nuevo León	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe.NL SDUYOP	26,400	23,760	m2	5,000,000.00	3,847,128.30	35,472.29		3,847,128.30


HECTOR L. MORALES RIVERA
 C. Secretario de Obras Públicas



Gobierno de
Ciudad Guadalupe
Nuevo León


**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 4

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2015



Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B + D	
				Programada total	Avance alcanzado	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta			
						A	B	C	D		
1	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO EN AV. RIO PAPALOMPAN CRUZ CON RIO TRINIDAD EN LA COL. DOS RIOS	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1,792	2,262	4,235,339.18	4,341,585.51	17,619.56	17,619.56	24,443,620.39	
2	REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA ZONA CENTRO (2a. ETAPA)	Guadalupe, N.L.	Municipio de Guadalupe, N.L. SDUYOP	1	1	20,000,000.00	20,084,415.32	17,619.56	17,619.56	4,341,585.51	
TOTAL											
						24,235,339.18					24,443,620.39


 LIC/HECTOR J. MORALES RIVERA
 C. Secretario de Obras Públicas



SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO

Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control Presupuestario

FONDO DE DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS, RAMO 23, 2015
Anexo 3: Informe final de cumplimiento de los proyectos (primera parte).

Estado de: **Nuevo León**
Municipio: **Guadalupe**

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Beneficios		Zona o región beneficiada	Efectos o resultados del programa o proyecto	Contribución al logro de objetivos y metas de programas locales
		Social	Económico			
1	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO EN AV. RIO PAPALOAPAN CRUZ CON RIO TRINIDAD EN LA COL. DOS RIOS	1 ESPACIO RECREATIVO	4,341,585.51	Comunidad en general	La infraestructura física deportiva y el equipamiento necesarios para la práctica del deporte en el mayor número de facetas y disciplinas, contribuyendo a la utilización positiva del tiempo libre, así como la comunicación y organización de las diversas comunidades.	Fomentar una cultura de recreación física que promueva que todos los ciudadanos realicen algún ejercicio físico o deporte de manera regular y sistemática.
2	REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA ZONA CENTRO (2a. ETAPA)	1 PLAZA	20,084,415.32	Comunidad en general	Remodelación y construcción de la plaza principal en la zona centro, un espacio para fomentar la cultura y la integración familiar fortaleciendo el marco de infraestructura social del municipio, además, permite en su conjunto, considerar que se cuenta con una instalación con ambientación ecológica, cultural y de esparcimiento funcionales para servicio del municipio y del estado de N.L.	Uniformizar los elementos urbanos del entorno desde el punto de vista ecológico, social y cultural, con la implementación de un ordenamiento visual que integre la arborización, iluminación, equipamiento urbano, rescatando los elementos que a través de la historia del municipio forman los iconos de su identidad.

[Handwritten signature]
LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
Secretario de Obras Públicas


FONDO DE DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS, RAMO 23, 2015
Anexo 4: Informe final de cumplimiento de los programas y proyectos (segunda parte).
Estado de: Nuevo León
Municipio: Guadalupe



SHCP
 SECRETARÍA DE HACIENDA
 Y CRÉDITO PÚBLICO

Subsecretaría de Egresos
 Unidad de Política y Control Presupuestario

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)			Total ejercido E E-B+D	
				Programada total	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados			Rendimiento financieros de la cuenta
							Programado A	Ejercido B		
TOTAL										
1	CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO EN AV. RIO PAPALOAPAN CRUZ CON RIO TRINIDAD EN LA COL. DOS RIOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1,792	2,262	M2	24,235,339.18	24,426,000.83	17,619.56	24,443,620.39
2	REMODELACION Y CONSTRUCCION DE LA PLAZA PRINCIPAL EN LA ZONA CENTRO (2a ETAPA)	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1	1	Rehabilitación	4,235,339.18	4,341,585.51	17,619.56	4,341,585.51
							20,000,000.00	20,084,415.32	17,619.56	20,102,034.88


 LIC. HECTOR MORALES RIVERA
 C. Secretario de Obras Públicas