


Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 4

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D
				Programada total	Meta	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL											
1	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Sierra Morena, calles: Sierra Maestra, Sierra de Olla y Sierra Alta	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	69%	Plaza	700,000.00	209,823.62	209,823.62		209,823.62
2	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Sierra Morena, calles: Sierra del Parral, Sierra Verde y Sierra Bonita	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	70%	Plaza	700,000.00	209,823.62	209,823.62		209,823.62
3	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. La Condesa, Av. Condesa, Barajas y Barbo	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	45%	Plaza	700,000.00	209,887.37	209,887.37		209,887.37
4	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Valle del Contry 2do Sector, Ave. Las Américas, Valle del Champagne y Valle del Tinto	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	20%	Plaza	1,300,000.00	389,576.52	389,576.52		389,576.52
5	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Balcones de San Miguel, calle Doce, Primera, Quince y Quinta	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	90%	Plaza	700,000.00	209,152.44	209,152.44	19,526.28	209,152.44
6	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Balcones de San Miguel, calle Veinte, Calle Quinta y Calle Cuarta	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	90%	Plaza	900,000.00	268,792.47	268,792.47		268,792.47
7	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Mirador La Silla, calle Villa Franca, Calle Nuevo León y Calle Valle Calafia	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	90%	Plaza	600,000.00	325,737.11	325,737.11		325,737.11
8	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. La Roca II, calle Mármol, Ave. A. López Mateos, Calle Gardenia y Calle Degollado	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	90%	Plaza	900,000.00	488,605.66	488,605.66		488,605.66

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
9	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Parques de Guadalupe, calle Nochebuena, Inula, Cala y A. Viezca	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	90%	Plaza	900,000.00	488,605.66			488,605.66
10	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Villa de San Antonio, calles del Fortín y León XIII	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	100%	Plaza	700,000.00	209,152.44			209,152.44
11	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Eduardo Caballero (Calles Nora Quintana y José Ovalle)	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	45%	Plaza	700,000.00	209,693.28			209,693.28
12	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Camino Real, calles Paseo de los Césares y Severio	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	79%	Plaza	1,100,000.00	329,432.74			329,432.74
13	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Camino Real, Ave. C. Real, P. de Los Conquistadores, y Pompeyo	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	80%	Plaza	1,100,000.00	329,432.74			329,432.74
14	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Galerías Camino Real, calles Galería Mexicana, Oradores y Galería Literaria	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	20%	Plaza	1,100,000.00	329,597.42		19,526.28	329,597.42
15	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Priv. La Purísima, calles Priv. Purísima y Cataluña	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	98%	Plaza	600,000.00	438,518.21			438,518.21
16	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Riberas del Río, calles Boquilla, Soto Vega y Ave. Río	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	85%	Plaza	1,200,000.00	876,828.88			876,828.88
17	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Priv. Azteca, calles Tepaneca y Totonaca	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	85%	Plaza	1,040,184.00	759,987.52			759,987.52
18	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Infonavit La Joya 4to Sector, calles Sayil y Motul	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	68%	Plaza	600,000.00	179,903.45			179,903.45
19	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Hacienda San Miguel, calles La Huerta, Los Ebanos y El Granero	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	90%	Plaza	700,000.00	209,693.28			209,693.28
20	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Hacienda San Miguel, calles Los Sauces, La Pradera y Los Girasoles	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	35%	Plaza	700,000.00	209,693.28			209,693.28

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
21	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Valle de Torremolinos, calles Torre de Cerrado, Torre de Annunciata y Torre del Mar	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	98%	Plaza	700,000.00	209,693.28			209,693.28
22	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Priv. Rosita 4to Sector, calles Costa Azul, Ave. Del Paraíso y Valle de las Mariposas	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	60%	Plaza	700,000.00	209,887.37	19,526.28		209,887.37


 LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
 C. Secretario de Obras Públicas