



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEON

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 1

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2016


SHCP
Sistema de Planeación y Control
Federal
Subsecretaría de Planeación y Control
Estadística de Ingresos y Gastos



Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)					
				Programada total	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		Total ejercido E-B-D	
							A	B	C	D		
1	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Sierra Morena, calles: Sierra Maestra, Sierra de Olla y Sierra Alta	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	95%	Plaza	700,000.00	692,571.75			692,571.75	
2	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Sierra Morena, calles: Sierra del Parral, Sierra Verde y Sierra Bonita	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	95%	Plaza	700,000.00	692,571.75			692,571.75	
3	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. La Condessa, Av. Condessa, Barajas y Barbo	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	96%	Plaza	700,000.00	695,706.03			695,706.03	
4	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Valle del Conty 2do Sector, Ave. Las Américas, Valle del Champagne y Valle del Tinto	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	30%	Plaza	1,300,000.00	389,576.52			389,576.52	
5	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Balcones de San Miguel, calle Doce, primera, Quince y Quinta	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	99%	Plaza	700,000.00	696,976.77		19,526.28	696,976.77	
6	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Balcones de San Miguel, calle Veinte, Calle Quinta y Calle Cuarta	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	99%	Plaza	900,000.00	896,086.80			896,086.80	
7	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Mirador La Silla, calle Villa Franca, Calle Nuevo León y Calle Valle Calafia	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	100%	Plaza	600,000.00	598,877.24			598,877.24	
8	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. La Roca II, calle Mármol, Ave. A. López Mateos, Calle Gardania y Calle Degollado	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	100%	Plaza	900,000.00	898,315.65			898,315.65	
TOTAL								18,340,184.00				

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance Físico		Unidad de medida	Avance Financiero (Pesos)				
				Programada total	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		Total ejercido E-B+D
							Ejercido B	Generados C	Ejercidos D		
9	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Parques de Guadalupe, calle Nochebuena, Inula, Cala y A. Viesca	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	99%	Plaza	900,000.00	898,315.84			898,315.84
10	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Villa de San Antonio, calles del Fortín y León XIII	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	100%	Plaza	700,000.00	697,137.09			697,137.09
11	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Eduardo Caballero (Calles Nora Quintana y José Ovalle)	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	85%	Plaza	700,000.00	468,844.72			468,844.72
12	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Camino Real, calles Paseo de los Césares y Severio	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	92%	Plaza	1,100,000.00	1,096,913.11			1,096,913.11
13	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Camino Real, Ave. C. Real, p. de Los Conquistadores, y Pompeyo	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	93%	Plaza	1,100,000.00	1,096,913.11			1,096,913.11
14	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Galerías Camino Real, calles Galería Mexicana, Oradores y Galería Literaria	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	20%	Plaza	1,100,000.00	329,597.42		19,528.28	329,597.42
15	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Priv. La Purísima, calles Priv. Purísima y Catahuña	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	98%	Plaza	600,000.00	597,382.58			597,382.58
16	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Riberas del Río, calles Boquilla, Soto Vega y Ave. Río	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	85%	Plaza	1,200,000.00	1,194,482.44			1,194,482.44
17	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Priv. Azteca, calles Tepaneca y Totonaca	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	85%	Plaza	1,040,184.00	1,035,312.32			1,035,312.32
18	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Infonavit La Joya 4to Sector, calles Sayili y Mictli	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	100%	Plaza	600,000.00	596,319.44			596,319.44
19	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Hacienda San Miguel, calles La Huerta, Los Ebanos y El Granero	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	98%	Plaza	700,000.00	468,844.72			468,844.72
20	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Hacienda San Miguel, calles Los Sauces, La Pradera y Los Girasoles	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	86%	Plaza	700,000.00	468,844.72			468,844.72

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				
				Programada total	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		Total ejercido E = B+D
							Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
21	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Valle de Torremolinos, calles Torre de Cerredo, Torre de Annunciata y Torre del Mar	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	98%	Plaza	700,000.00	468,844.72	19,526.28		468,844.72
22	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Priv. Rosita 4to Sector, calles Costa Azul, Ave. Del Paraíso y Valle de las Mariposas	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	98%	Plaza	700,000.00	695,706.02			695,706.02


 LIC. HESIOR MORALES RIVERA
 C. Secretario de Obras Públicas