



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEÓN

MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Periodo del 01 de Abril al 30 de Junio del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 2

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E= B+D
				Programada total	Meta	Avance alcanzado	Recursos federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
TOTAL											
1	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE HACIENDA LOS LERMAS A AV. ISRAEL CAVAZOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	19,000	19,000	19,000	10,000,000.00	9,990,359.10			9,990,359.10
2	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA CANADA BLANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1,100	1,100	1,100	9,987,840.00	9,964,400.00	0.00		9,964,400.00
3	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1,100	1,100	1,100	9,996,510.00	9,969,382.20			9,969,382.20
4	REHABILITACION DEL PARQUE DE BEISBOL DE LIGAS PEQUEÑAS EN LA COL LINDA VISTA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	2,570	2,570	2,570	5,000,000.00	4,541,311.26			4,541,311.26

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Públicas