



GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEÓN

MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

SHCP  
SECRETARIA DE HACIENDA  
Y CREDITO PUBLICO  
Subsecretaría de Egresos  
Unidad de Política y Control Presupuestario



Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2016  
INFORME TRIMESTRAL No. 3

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)			Total ejercido E, B+D	
				Meta		Unidad de medida	Recursos federales depositados Programado A	Ejercido B	Remanente financiero de la cuenta Generados C		Ejercidos D
				Programada total	Avance alcanzado						
<b>TOTAL</b>											
1	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE HACIENDA LOS LERMAS A AV ISRAEL CAVAZOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	19,000	19,000	M2	10,000,000.00	9,990,359.10	0.00	34,465,452.56	9,990,359.10
2	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA CAÑADA BLANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1,100	1,100	PZA	9,987,840.00	9,964,400.00	0.00	34,465,452.56	9,964,400.00
3	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1,100	1,100	PZA	9,995,510.00	9,969,382.20	0.00	34,465,452.56	9,969,382.20
4	REHABILITACION DEL PARQUE DE BEISBOL DE LIGAS PEQUEÑAS EN LA COL. LINDA VISTA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	2,570	2,570	M2	5,000,000.00	4,541,311.26	0.00	34,465,452.56	4,541,311.26

*[Handwritten signature]*  
LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Públicas