



GOBIERNO DE  
CIUDAD GUADALUPE  
NUEVO LEÓN

MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.  
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



SHCP  
SECRETARIA DE OBRAS  
PÚBLICAS Y CREDITO PÚBLICO

Subsecretaría de Ejecución  
Unidad de Política y Control Presupuestario

Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016  
INFORME TRIMESTRAL No. 4

FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL 2015


N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E= B+D
				Programada total	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
<b>TOTAL</b>											
1	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE HACIENDA LOS LERMAS A AV. ISRAEL CAVAZOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	19,000	19,000	M2	34,984,350.00	34,805,693.96	0.00	0.00	34,805,693.96
2	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA CAÑADA BLANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1,100	1,100	PZA	9,987,840.00	9,964,400.00	0.00	0.00	9,964,400.00
3	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1,100	1,100	PZA	9,996,510.00	9,969,382.20			9,969,382.20
4	REHABILITACION DEL PARQUE DE BEISBOL DE LIGAS PEQUEÑAS EN LA COL. LINDA VISTA.	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	2,570	2,570	M2	5,000,000.00	4,881,552.66			4,881,552.66

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
C. Secretario de Obras Públicas

**FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL, RAMO 23, 2015**  
**Anexo 3: Informe final de cumplimiento de los proyectos (primera parte).**

Estado de: **Nuevo León**  
Municipio: **Guadalupe**

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del programa o proyecto	Beneficios		Zona o región beneficiada	Efectos o resultados del programa o proyecto	Contribución al logro de objetivos y metas de programas locales
		Social	Económico			
1	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE HACIENDA LOS LERMAS A AV. ISRAEL CAVAZOS	REHABILITACION DE 19,000 M2	9,990,359.10	COMUNIDAD EN GENERAL	Rehabilitación de avenida consistente en concreto hidráulico, bacheo mayor y menor para mejorar infraestructura necesaria en beneficio de la ciudadanía	Eficientar las condiciones de los desplazamientos de los habitantes, mejorando el servicio, la infraestructura, el manejo del tránsito garantizando la modernidad y seguridad para la ciudadanía
2	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA CAÑADA BLANCA	REEMPLAZO DE 1,100 PZAS	9,964,400.00		Reposición de luminarias y balastrós altamente eficientes y de bajas pérdidas teniendo así ahorros de energía	Lograr su adecuado funcionamiento indispensable para contribuir al bienestar de las personas, sobre todo porque la carencia de estos servicios representa riesgos a la seguridad de las personas y su patrimonio.
3	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES		9,969,382.20			
4	REHABILITACION DEL PARQUE DE BEISBOL DE LIGAS PEQUEÑAS EN LA COL LINDA VISTA.	REHABILITACION DE UN PARQUE	4,881,552.66		Rehabilitación de parque en sus áreas de banquetas, tuberías, áreas verdes, barandales, rejas. De esta manera se beneficia al sector norponiente de la ciudad dando espacios recreativos y deportivos de calidad y con esto poder disminuir índices de delincuencia entre otros.	Ofrecer a los habitantes del municipio espacios públicos seguros y modernos para desarrollar, fomentar e impulsar actividades culturales y deportivas



LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
Secretario de Obras Públicas


FONDO DE PAVIMENTACION Y DESARROLLO MUNICIPAL, RAMO 23, 2015  
 Anexo 4: Informe final de cumplimiento de los programas y proyectos (segunda parte).  
 Estado de: Nuevo León  
 Municipio: Guadalupe



**SHCP**  
 SECRETARÍA DE HACIENDA  
 Y CRÉDITO PÚBLICO

Subsecretaría de Egresos  
 Unidad de Política y Control Presupuestario

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B+D	
				Programada total	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							A	B	C		D
<b>TOTAL</b>											
1	REHABILITACION CON CONCRETO ASFALTICO DE LA AV. PLUTARCO ELIAS CALLES DE CALLE HACIENDA LOS LERMAS A AV. ISRAEL CAVAZOS	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	19,000	19,000	M2	10,000,000.00	9,990,359.10			9,990,359.10
2	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA CAÑADA BLANCA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1,100	1,100	PZA	9,987,840.00	9,964,400.00	0.00		9,964,400.00
3	CAMBIO DE ALUMBRADO EN LA COLONIA NIÑOS HEROES	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	1,100	1,100	PZA	9,996,510.00	9,969,382.20			9,969,382.20
4	REHABILITACION DEL PARQUE DE BEISBOL DE LIGAS PEQUEÑAS EN LA COL. LINDA VISTA	GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. (SDUYOP)	2,570	2,570	M2	5,000,000.00	4,881,552.66			4,881,552.66

  
 LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA  
 C. Secretario de Obras Públicas