

Período del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2016
INFORME TRIMESTRAL No. 4

FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016


Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B+D
				Programada total	Meta	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Ejercido	Programado	Ejercidos	Generados	
TOTAL											
1	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA PASEO DE GUADALUPE (Calle Priego y Arroyo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	611.14	525.58	M2	830,000.00	817,408.28	817,408.28	817,408.28	
2	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SIERRA MORENA (Calle Sierra el Mirador y Coahuila)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,496.01	942.49	M2	1,100,000.00	587,202.57	587,202.57	587,202.57	
3	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA C.N.O.P. (Calle Agustín de la O e Irene Castro)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	277.69	238.81	M2	1,200,000.00	1,195,964.04	1,195,964.04	1,195,964.04	
4	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SANTA CRUZ (Calle Diagonal y Ocre)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	463.20	185.28	M2	640,000.00	589,132.04	589,132.04	589,132.04	
5	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SANTA CRUZ (Calle Manganeso y Tonina)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	700.00	315.00	M2	830,000.00	764,030.61	764,030.61	764,030.61	
6	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA PASEO DE GUADALUPE (Calle Priego y Arroyo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	332.21	292.34	M2	640,000.00	626,647.28	626,647.28	626,647.28	
7	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA CAÑADA BLANCA (Calle Mezquitil del Oro y Tepetongo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	800.00	200.00	M2	1,200,000.00	1,012,229.44	1,012,229.44	1,012,229.44	
8	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA NUEVO SAN RAFAEL (Calle Ignacio Zaragoza entre 16 de Septiembre y Miguel Hidalgo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	800.00	320.00	M2	1,200,000.00	648,910.63	648,910.63	648,910.63	
9	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA NUEVO SAN RAFAEL (Calle Circunvalación y Miguel Hidalgo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	732.00	292.80	M2	1,200,000.00	648,910.63	648,910.63	648,910.63	
10	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA HACIENDA LA SILLA (calle Hda San Agustín entre Hda San Pedro y Hda Sofia)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	392.00	344.96	M2	1,010,000.00	539,158.72	539,158.72	539,158.72	
11	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR DEPORTIVO	CAMELLÓN CENTRAL DE AV BENEÉRITO DE LAS AMÉRICAS ENTRE NOCHE BUENA A PLATEROS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	702.00	561.60	M2	1,380,000.00	780,606.87	780,606.87	780,606.87	
12	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA BOSQUES DEL SOL (calle Adonis y Antígona)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	340.00	299.20	M2	920,000.00	516,004.53	516,004.53	516,004.53	
									302,481.83		

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=E+B+D	
				Meta		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta			
				Programada total	Avance alcanzado	Unidad de medida	Programado A	Ejercido B	Generados C		Ejercidos D
13	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 31 DE DICIEMBRE (Calle 21 de Marzo e Israel Cavazos Garza)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,744.00	1,447.52	M2	920,000.00	911,305.64	911,305.64		
14	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA LOS MANANTIALES (Calle Potrero Chico y Potrero)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	800.00	200.00	M2	640,000.00	589,132.04	589,132.04		
15	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SAN SEBASTIÁN (Calle Perú y Las Torres)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	875.00	743.75	M2	830,000.00	366,944.41	366,944.41		
16	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA VALLE DE LOS REYES (Calle Salvador I y Alfonso VI)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,109.00	765.21	M2	830,000.00	444,940.60	444,940.60		
17	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA MELCHOR OCAÑO (Calle de los Olivos y Álamo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	392.99	275.09	M2	640,000.00	282,945.09	282,945.09		
18	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA GARZA MELO (Calle Trinidad de la Garza Melo y Matías Romero)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,182.00	472.80	M2	1,200,000.00	488,491.34	488,491.34		
19	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA VALLE DE LAS SABINAS (Calle Esteban Leal y Mendoza)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	540.00	486.00	M2	830,000.00	366,944.41	366,944.41		
20	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA NUEVO LEÓN (Calle Arambarri, Nuevo León)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,892.00	1,664.96	M2	640,000.00	626,647.28	626,647.28		
21	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COL. 3 CAMINOS (Calle No. 3 Olvidés y Graso)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	658.12	460.68	M2	460,000.00	222,478.54	222,478.54		302,481.83
22	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 3 CAMINOS (Calle Fresa, Primavera y Graso)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	6,920.00	3,460.00	M2	1,380,000.00	667,435.63	667,435.63		
23	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 3 CAMINOS (Calle Berro, Aciano y Margantía)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	535.00	321.00	M2	640,000.00	309,535.36	309,535.36		
24	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA CERRO DE LAS MITRAS (Calle Espinazo, Arroyo y Cerro de)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	300.00	270.00	M2	370,000.00	163,577.63	163,577.63		
25	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA REYNOSA (Calle Priv. Reynosa, B. Juárez y Las)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	448.48	313.94	M2	550,000.00	266,006.96	266,006.96		
26	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COL. INSURGENTES (Calle Maximino González e)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	524.00	445.40	M2	640,000.00	282,945.09	282,945.09		
27	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA NUEVO SAN MIGUEL (Calle Margantías y Rosas)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,200.00	240.00	M2	830,000.00	463,660.59	463,660.59		

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B+D
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
28	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA GUADALUPE. CHAVEZ (Calle Nuevo León y Fidel)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	735.00	477.75	M2	1,100,000.00	486,311.87		486,311.87	
29	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA PARQUES DE GUADALUPE (Calle Av. Nuevo León, Noche)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	450.00	360.00	M2	830,000.00	441,299.72		441,299.72	
30	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA BALCONES DE SAN MIGUEL (Calle 8 y Primera y calle 12 y Quinta)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	392.00	78.40	M2	1,100,000.00	620,692.42		620,692.42	
31	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA ENCINOS DE LA SILLA (calle Encino y Cerro de las Canteras)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	379.50	72.11	M2	740,000.00	312,923.81		312,923.81	
32	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA MÉXICO 86 (calle Francia 86 y Brasil 86)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	948.00	862.68	M2	830,000.00	520,155.96		520,155.96	
33	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA CERRO DE LA SILLA (Calle Sierra de las Miras, Sierra)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	600.00	270.00	M2	830,000.00	366,944.41		366,944.41	
34	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA PROVIENDA LA ESPERANZA (Calle Gilberto García y Lázaro)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	492.00	403.44	M2	550,000.00	316,946.26		316,946.26	
35	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA	COLONIA NUEVA EXPOSICIÓN (Calle Kepler y Einstein)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	475.00	465.50	M2	460,000.00	257,597.35	302,481.83	257,597.35	
36	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA VICENTE GUERRERO (Calle 24 de Febrero y Fco Javier Mina)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	617.00	579.98	M2	1,100,000.00	707,373.46		707,373.46	
37	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA	COLONIA LAS AVENIDAS (calle Benito Juárez y Leandro Valle)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,166.00	513.04	M2	1,100,000.00	591,314.41		591,314.41	
38	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SANTA CRUZ 8* SECTOR (calle Turba entre Ágata y Violeta)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	862.00	413.76	M2	1,200,000.00	1,104,622.56		1,104,622.56	
39	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA TRES CAMINOS (Calle Helechos, Malva y Jazmin)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	646.50	258.60	M2	550,000.00	266,006.95		266,006.95	
40	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR DEPORTIVO	ENCAMELLÓN CENTRAL DE COLONIA LAS PALMAS (Calle Palma Canadiense y Palma)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	214.00	158.36	M2	830,000.00	443,071.03		443,071.03	
41	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA GUADALUPE VICTORIA(Calle Reforma y Juárez12)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	450.00	193.50	M2	550,000.00	301,822.20		301,822.20	
42	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 21 DE ENERO (Calle 20 de Nov. , 8 de)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	287.70	86.31	M2	370,000.00	195,060.69		195,060.69	

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)			Total ejercido E = B+D	
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C		Ejercidos D
43	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA LAS ESCOBAS (Calle Agronomía y Constituyentes)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	560.00	442.40	M2	640,000.00	626,647.28		626,647.28	
44	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA VALLE DE LA SILLA (calle Valle Claro y Valle Rojo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	660.00	264.00	M2	830,000.00	328,674.17		328,674.17	
45	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RESIDENCIAL SANTA MARIA (calle Julieta y Alcatraz)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,166.00	991.10	M2	1,200,000.00	767,010.68		767,010.68	
46	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA JARDINES DE BUGAMBILIAS (calle Bugambillas de la Sierra y Bugambillas del Parque)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	700.00	343.00	M2	1,010,000.00	539,158.72		539,158.72	
47	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCÓN DE LA SIERRA (Calle Bolivia y Monterrey)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	400.00	216.00	M2	830,000.00	443,071.03		443,071.03	
48	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA EDUARDO CABALLERO (Calle Zacatecas y Fidel Velázquez)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	432.00	280.80	M2	830,000.00	700,125.36		700,125.36	
49	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA EXPOSICIÓN MODELO Y SAN DIEGO (Calle Agua Roja entre Central y San Diego)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	244.00	239.12	M2	830,000.00	467,377.21		467,377.21	
50	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	FRACCIONAMIENTO LA FUENTE (Calle Olmea y Agua Clara)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,568.40	1,489.98	M2	1,010,000.00	649,788.15	302,481.83	649,788.15	
51	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 2 DE JUNIO (Calle Río de la Silla entre Ciprés y Fresno)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,094.72	875.78	M2	920,000.00	492,478.06		492,478.06	
52	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA COLIBRIOTE. (Colibri, Jiguero y Río La Silla)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	518.15	207.26	M2	550,000.00	297,417.34		297,417.34	
53	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA DOS RIOS (Calle Río América)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	615.87	184.76	M2	830,000.00	764,030.60		764,030.60	
54	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA DOS RÍOS (Calle Río Tigris y Navía)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	480.00	120.00	M2	830,000.00	764,030.61		764,030.61	
55	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCÓN DE GUADALUPE (calle Rincón de la Basílica y Rincón de la Colina)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,070.20	941.78	M2	830,000.00	520,155.96		520,155.96	
56	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCÓN DE GUADALUPE (Calle R. de la Grúa y R. de)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,182.16	922.08	M2	830,000.00	520,155.96		520,155.96	
57	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA ROBLE SANTA MARIA (Calle Antonio C. Rodríguez, Víctor)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	543.07	353.00	M2	640,000.00	309,535.36		309,535.36	

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E E=B+D	
				Programada total	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Programado A	Ejercido B	Generados C		Ejercidos D
58	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SANTA MARIA (Calle La Merced, Guadalupe, De La)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,317.10	1,211.73	M2	550,000.00	368,812.82		368,812.82	
59	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR DEPORTIVO	SANTA MARIA (Calle Rosa de Lima, Fátima y)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	828.00	770.04	M2	830,000.00	520,155.96		520,155.96	
60	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA NIÑOS HEROES (Calle Morelos y Miramón)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	461.42	161.50	M2	560,000.00	270,843.44		270,843.44	
61	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA ADOLFO PRIETO (Calle Dr. A. Buero y Eusebio de la Cueva)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,500.00	1,470.00	M2	1,400,000.00	786,057.50		786,057.50	
62	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RIBERAS DEL RÍO (Calle Remanso y Espolón)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,340.26	1,273.25	M2	840,000.00	548,121.95		548,121.95	
63	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA ARBOLEDAS DEL ORIENTE (Calle Juan Álvarez y Sostenes Rocha)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,074.50	515.76	M2	840,000.00	708,560.60		708,560.60	
64	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA LOS CRISTALES (Calle Manganeso y Lito)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	600.00	558.00	M2	840,000.00	708,560.60		708,560.60	
65	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA INF BENITO JUÁREZ (Calle La Paz y José Ovalle)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	600.00	540.00	M2	840,000.00	708,560.60		708,560.60	
							302,481.83				



LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Públicas