



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEON

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

SHCP
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE NUEVO LEÓN



Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 4

FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				
				Programa total	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Remanente financieros de la cuenta		Total ejercido E=B+D
							Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
1	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA 2 DE MAYO ENTRE GALAXIA Y SOL, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	855.00	98%	M2	826,879.15	720,869.90			720,869.90
2	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA FOYSSASSE TALAVERNA ENTRE EMPERADOR Y APOLLO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	856.00	12%	M2	826,879.15	234,213.63			234,213.63
3	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA NUEVO SAN MIGUEL ENTRE AARON SAENZ Y EDUARDO LIMAS, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	827.00	5%	M2	820,815.96	760,528.41			760,528.41
4	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VALLE HERMOSO 2 SECTOR ENTRE VALLE DE JUAREZ Y VALLE DE CALCA, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	592.52	90%	M2	424,036.91	392,892.12			392,892.12
5	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA ZERTUOHE ENTRE EL OY CAVAZOS Y FRANCISCO ZERTUOHE, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	383.00	96%	M2	735,907.39	641,561.08			641,561.08
6	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VIVIENDA POPULAR ENTRE TLAXCALA Y 16 DE MAYO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	677.00	90%	M2	1,091,661.78	1,011,481.07		510,627.35	1,011,481.07
7	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA CERRADAS DE BUGAMBILIAS ENTRE PASEO DE LAS BUGAMBILIAS Y TULIPAN, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	870.00	90%	M2	1,066,521.45	987,260.70			987,260.70
8	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA RESIDENCIAL CERRO DE LA SILLA ENTRE UBALDO TREVIÑO Y UBALDO TREVIÑO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	947.00	99%	M2	750,000.00	694,913.76			694,913.76
9	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA LIBERTAD ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y LINARES, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	712.49	95%	M2	822,857.51	762,420.01			762,420.01
10	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA PEDREGAL DE DIAMANTE ENTRE LINDA VISTA ENTRE DIAMANTE Y OPALLO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	11,000.00	92%	M2	1,062,866.25	1,047,711.47			1,047,711.47
TOTAL							24,060,000.00	21,938,790.43			21,938,790.43

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación, Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=(B+D)	
				Meta	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Retramiento financieros de la cuenta		
							Programada total	Programada A	Ejercida B		Generados C
11	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA COLONIAL SAN MIGUEL ENTRE BALCONES DE SAN MIGUEL Y COLONIAL LOS EBANOS, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,121.41	93%	M2	1,126,851.76	1,044,086.40		1,044,086.40	
12	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VISTA SOL ENTRE SAN LDEFONSO Y SAN FRANCISCO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	926.00	90%	M2	1,276,641.78	1,182,874.59		1,182,874.59	
13	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA RIBERAS DE LA PURISIMA ENTRE SAN JORGE Y SANTA CRISTINA, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	789.40	99%	M2	629,485.38	583,250.74		583,250.74	
14	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VILLA ESPAÑOLA ENTRE GALICIA Y ANDALUCIA, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	678.00	70%	M2	750,000.00	700,648.06		700,648.06	
15	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VILLA OLIMPICA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y PEDRO RAMIREZ, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	732.00	99%	M2	1,000,863.92	927,352.15		927,352.15	
16	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA TRES CAMINOS ENTRE AMAPOLA Y GIRASOL GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,250.00	98%	M2	802,812.91	1,068,081.43	510,627.35	1,068,081.43	
17	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	LAGO DE UTAH Y LAGO KAKAKUL, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	602.25	97%	M2	913,176.08	796,103.21		796,103.21	
18	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VILLA DE SAN MIGUEL ENTRE DEL ALTILLO Y DEL PROVINCIAL, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	950.00	80%	M2	1,361,501.47	1,271,911.16		1,271,911.16	
19	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VALLE SOLEDAD ENTRE VALLE DEL OCAÑO Y VALLE DE FLORES, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	2,873.00	80%	M2	877,027.00	812,610.85		812,610.85	
20	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA NUEVO LEON ENTRE NUEVO LEON Y CHINA GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	850.00	92%	M2	884,194.15	770,836.89		770,836.89	
21	REHABILITACION DE PLAZA DEL MUSICO		MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,684.00	85%	M2	2,000,000.00	1,850,691.59		1,850,691.59	
22	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	RANCHO VIEJO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	2,880.00	99%	M2	4,000,000.00	3,677,481.21		3,677,481.21	

LIC. OLIVERIO TUERINSA SEPULVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 4

RAMO 23. AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 2017

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia Secretaria o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				
				Metas Programadas total	Avance alcanzado		Recursos federales depositados		Rendimiento financiero de la cuenta		Total ejercido E-B-D
							Programado A	Ejercido B	Generados C	Birrendidos D	
1	REMODELACION DE ESTANCIA	COLONIA ZERTUCHE	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVSP	183	84%	m2	1,000,000.00	804,086.66			804,086.66
2	REMEDIACION DE ESTANCIA	COLONIA LAS HUERTAS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVSP	1,004	97%	m2	1,590,000.00	1,483,801.56			1,483,801.56
3	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	DIVERSAS COLONIAS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVSP	870	5%	pa	5,000,000.00				
4	REHABILITACION DE ANDADOR URBANO	COLONIA VALLE DE CHAPULTEPEC	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVSP	3,235	12%	m2	4,300,000.00	1,270,656.12			1,270,656.12
5	PAVIMENTACION	CALLES DE LA COLONIA COLONIA NUEVO ALMAGUER	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVSP	3,311	15%	m2	6,700,000.00	1,686,838.14		524,921.12	1,686,838.14
6	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVSP	1	6%	pa	2,200,000.00				
7	1er. ETAPA RECONSTRUCCION DE CALLES	COLONIAS TRES CAMINOS, NIÑOS HEROES, VALLES DE GUADALUPE Y XOCHIMILCO EN EL ESTADO DE NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVSP	7,143	40%	m2	5,000,000.00	1,422,114.66			1,422,114.66
8	REHABILITACION DE CALE E INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	REHABILITACION DE CALE E INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TAMPICO Y EN CALLE ACAPULCO EN LA COLONIA ACAPULCO, GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVSP	765	5%	m2	2,000,000.00				
TOTAL							28,700,000.00	6,667,497.14			6,667,497.14

U.C. OLIVERIO TELERMAN SERRANO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS



Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 4
RECURSOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA, 2017

N° del Proyecto	Denominación o Descripción general del proyecto	Ubicación: Municipios y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E-B-D	
				Meta Programada total	Avance alcanzado		Recurso fedatarios depositados	Ejercido A	Ejercido B	Rendimiento financieros de la cuenta Ejercidos C		Ejercidos D
1	EQUIPAMIENTO DE 4 BIBLIOTECAS		MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVSP	1	100%	PZA	3 587 455.70	3 477 829.18			254 900.00	3 477 829.18
2	MANTENIMIENTO DE TEMPLO		MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVSP	1	100%	PZA	2 398 303.80	2 398 093.25				2 398 093.25
TOTAL							5 985 759.50	5 875 923.43				5 875 923.43


LIC. OLIVERO TIERRA SEPÚNEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 4
FONDO DESCENTRALIZADO, 2017

Nº del Proyecto	Denominación e descripción general del proyecto	Ubicación Municipal y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				
				Meta Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Comendado C	Ejercidos D	Total ejercido E = B+D
1	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	DIVERGAS CALLES	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVS	222.179	100%	m2	79.780.562.80	79.802.413.42			79.802.413.42
2	TRABAJO DE BACHEO	DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVS	39.330	5%	m2	20.000.000.00				
TOTAL							99.780.562.80	79.802.413.42			79.802.413.42

LIC. OLIVERO TORRENA SEPULVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos



MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 4

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017

N° del Proyecto	Denominación y descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejecutado E+B+D
				Meta	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimientos financieros de la cuenta Ejercidos		
				Programada total			A	B	C	D	
1	REHABILITACION DE CALLE	BARBADILLO 3ra. ETAPA DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE BRAVO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVSP	973	75%	m2	5,000,000.00	3,322,285.96	84,772.90		3,322,285.96
2	REHABILITACION DE PAVIMENTO	DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOVSP	20,180	73%	m2	16,804,450.96	4,860,016.41			4,860,016.41
TOTAL							21,804,450.96	8,182,281.77			8,182,281.77

U.C. OLIVERIO TIERRINA SEPULVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

