




GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEON

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS



Periodo del 01 de Octubre al 31 de Diciembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 4

FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D
				Metas	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Programas total	Programas alcanzado	Programado A	Ejercido B	
TOTAL											
1	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA PASEO DE GUADALUPE (Calle Priego y Arroyo PTE)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	611.14	611.14	M2	830,000.00	817,408.28			817,408.28
2	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SIERRA MORENA (Calle Sierra el Mirador y Coahuila)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,496.01	1,496.01	M2	1,100,000.00	1,121,318.27			1,121,318.27
3	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA C.N.O.P. (Calle Aguilar de la O a Ibanez Casero)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	277.69	277.69	M2	1,200,000.00	1,195,964.04			1,195,964.04
4	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SANTA CRUZ (Calle Diagonal y Oca)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	463.20	464.06	M2	640,000.00	589,132.04			589,132.04
5	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SANTA CRUZ (Calle Manganeso y Torres)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	700.00	693.00	M2	830,000.00	764,030.61			764,030.61
6	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA PASEO DE GUADALUPE (Calle Priego y Arroyo OTE)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	332.21	332.21	M2	640,000.00	626,647.28			626,647.28
7	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA CAÑADA BLANCA (Calle Mezquita del Oro y Telabongo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	800.00	704.00	M2	1,200,000.00	1,108,563.18		514,574.18	1,108,563.18
8	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA NUEVO SAN RAFAEL (Calle Ignacio Zaragoza entre 16 de Septiembre y Miguel Hidalgo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	800.00	800.00	M2	1,200,000.00	1,198,789.34			1,198,789.34
9	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA NUEVO SAN RAFAEL (Calle Circunvalación y Miguel Hidalgo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	732.00	732.00	M2	1,200,000.00	1,198,539.35			1,198,539.35
10	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA HACIENDA LA SILLA (Calle Hda San Agustín entre Hda San Pedro y Hda Solís)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	392.00	392.00	M2	1,010,000.00	1,006,509.96			1,006,509.96
11	CONSTRUCCION DE CORREDOR DEPORTIVO	CAMELÓN CENTRAL DE AVIACIONES ENTRE NOCHE BUENA A PLATEROS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	702.00	702.00	M2	1,389,000.00	1,389,062.76			1,389,062.76
12	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SOSQUES DEL SOL (Calle Adams y Antónia)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	340.00	340.00	M2	920,000.00	901,544.66			901,544.66

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financiero de la cuenta		Total ejercido E-B-D
				Meta			Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
				Programada total	Avance alcanzado						
13	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 31 DE DICIEMBRE (Calle 21 de Marzo a Iruel Carvajal Garza)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,744.00	1,744.00	M2	920,000.00	911,305.64			911,305.64
14	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA LOS MANTENIALES (Calle Roberto Chico y Pedro)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	800.00	720.00	M2	640,000.00	589,132.04			589,132.04
15	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SAN SEBASTIAN (Calle Paul y Las Torres)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	876.00	875.00	M2	830,000.00	825,463.95			825,463.95
16	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA VALLE DE LOS REYES (Calle Salvador I y Alberto VI)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,109.00	1,109.00	M2	830,000.00	819,662.34			819,662.34
17	CONSTRUCCION DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA MELCHOR OCAMPO (Calle de los Olivos y Aarón)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	392.99	392.99	M2	640,000.00	626,834.75			626,834.75
18	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA GARZA MELLO (Calle Tercero de la Garza Mero y Marías Romero)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,182.00	1,182.00	M2	1,200,000.00	1,190,582.09			1,190,582.09
19	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA VALLE DE LAS SABINAS (Calle Esquivel Lara y Manduca)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	540.00	518.40	M2	830,000.00	825,463.94			825,463.94
20	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA NUEVO LEON (Calle Aambarril, Nuevo León)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,892.00	1,892.00	M2	640,000.00	626,847.28		514,574.18	626,847.28
21	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COL. 3 CAMINOS (Calle No 146 Olivas y Girasol)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	658.12	644.99	M2	460,000.00	464,036.29			464,036.29
22	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 3 CAMINOS (Calle Fresa, Primavera y Girasol)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	6,920.00	6,921.00	M2	1,380,000.00	1,343,797.40			1,343,797.40
23	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 3 CAMINOS (Calle Barro, Acero y Margarita)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	536.00	502.90	M2	640,000.00	623,560.46			623,560.46
24	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA CERRO DE LAS MIRTAS (Calle Espartero, Arope y Cerro de)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	300.00	294.00	M2	370,000.00	364,179.93			364,179.93
25	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA REVUOSA (Calle Priv. Reynosa, B. Juárez y Las)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	448.48	450.00	M2	550,000.00	555,876.30			555,876.30
26	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COL. INSURGENTES (Calle Maximino González)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	524.00	513.62	M2	640,000.00	626,834.76			626,834.76
27	CONSTRUCCION DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA NUEVO SAN MIGUEL (Calle Margaritas y Rosas)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,200.00	1,200.00	M2	830,000.00	808,617.46			808,617.46

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación, Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				
				Meta			Recurso federales depositados		Rendimiento financiero de la cuenta		Total ejercido E=B+D
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
28	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA GUADALUPE CHAVEZ (Calle Nuevo León y Fco)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	735.00	668.85	M2	1,100,000.00	1,088,118.76		1,088,118.76	
29	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA PARQUES DE GUADALUPE (Calle Av. Nuevo León, Noche)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	450.00	450.00	M2	830,000.00	807,718.86		807,718.86	
30	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA BALCONES DE SAN MIGUEL (Calle 8 y Primera y calle 12 y Quinta)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	392.00	392.00	M2	1,100,000.00	1,087,398.82		1,087,398.82	
31	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA ENCINOS DE LA SIERRA (Calle Encino y Camino de las Canteras)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	379.50	379.50	M2	740,000.00	794,693.15		794,693.15	
32	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA MEXICO DE (Calle Francia 88 y Brasil 88)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	948.00	948.00	M2	830,000.00	815,899.31		815,899.31	
33	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA CERRO DE LA SIERRA (Calle Sierra de las Maras, Sierra)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	600.00	588.00	M2	830,000.00	825,463.94		825,463.94	
34	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA PROVENIENDA LA ESPERANZA (Calle Gilberto Garcia y Lazaro)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	492.00	492.00	M2	550,000.00	560,445.24		560,445.24	
35	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA	COLONIA NUEVA EXPOSICION (Calle Kepler y Einstein)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	475.00	475.25	M2	480,000.00	408,287.34	514,574.18	408,287.34	
36	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA VICENTE GUERRERO (Calle 24 de Febrero y Fco Javier Mina)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	617.00	617.00	M2	1,100,000.00	1,081,906.70		1,081,906.70	
37	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA Y DEPORTIVA	COLONIA LAS AVENIDAS (Calle Benito Juárez y Labrador Valle)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,166.00	1,166.00	M2	1,100,000.00	1,090,943.39		1,090,943.39	
38	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SANTA CRUZ 8° SECTOR (Calle Torca entre Agua y Venial)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	862.00	827.52	M2	1,200,000.00	1,118,776.49		1,118,776.49	
39	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA TRES CAJINOS (Calle Helicóptero, Mina y Lazaro)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	646.50	633.57	M2	550,000.00	555,876.29		555,876.29	
40	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR DEPORTIVO	ENCANTILÓN CENTRAL DE COLONIA LAS PALMAS (Calle Palms Carastense y Palms)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	214.00	199.02	M2	830,000.00	821,403.28		821,403.28	
41	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA GUADALUPE VICTORIAL (Calle Reforma y Juárez 12)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	450.00	450.00	M2	550,000.00	562,991.89		562,991.89	
42	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 21 DE ENERO (Calle 20 de Nov. . . 8 de)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	287.70	287.70	M2	370,000.00	355,369.07		355,369.07	

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación, Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financiero de la cuenta		Total ejercido E-B-D
				Nota			Recurso federales depositados		Ejercidos		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
43	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA LAS ESCOBAS (Calle Argentina y Constructores)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	560.00	560.00	M2	640,000.00	626,647.28			626,647.28
44	CONSTRUCCION DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA VALLE DE LA SILLA (Calle Valle Claro y Villa Rojas)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	660.00	660.00	M2	830,000.00	777,581.05			777,581.05
45	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RESIDENCIAL SANTA MARIA (Calle Juarez y Apatzitz)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,166.00	1,166.00	M2	1,200,000.00	1,210,625.71			1,210,625.71
46	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA JARDINES DE BUGAMBILIAS (Calle Bugambillas de la Sierra y Bugambillas del Parque)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	700.00	700.00	M2	1,010,000.00	1,006,509.96			1,006,509.96
47	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCON DE LA SIERRA (Calle Bolivia y Monterrey)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	400.00	400.00	M2	830,000.00	821,402.98			821,402.98
48	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA EDUARDO CABALLERO (Calle Zascacras y Fiel Valdeparais)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	432.00	397.44	M2	830,000.00	763,112.84			763,112.84
49	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	MODELO Y SAN DIEGO (Calle Agua Roja entre Central y San Diego)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	244.00	244.00	M2	830,000.00	742,128.32			742,128.32
50	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	FRACCIONAMIENTO LA FUENTE (Calle Ormeas y Agua Clara)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,668.40	1,568.40	M2	1,010,000.00	993,953.83		514,574.18	993,953.83
51	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA ZOE JUNIO (Calle Rio de la Silla entre Ciudad y Fresno)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,094.72	1,094.72	M2	920,000.00	904,699.59			904,699.59
52	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA COLIBRIOTE (Colibri, Jilguero y Rio La Silla)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	518.15	518.15	M2	550,000.00	549,080.50			549,080.50
53	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA DOS RIOS (Calle Rio America)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	615.87	530.00	M2	830,000.00	764,030.60			764,030.60
54	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA DOS RIOS (Calle Rio Tigris y Navas)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	480.00	442.00	M2	830,000.00	764,030.61			764,030.61
55	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCON DE GUADALUPE (Calle Rincon de la Barriera y Rincon de la Colina)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,070.20	1,070.20	M2	830,000.00	815,899.31			815,899.31
56	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCON DE GUADALUPE (Calle R. de la Gruta y R. de)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,182.16	1,182.16	M2	830,000.00	815,899.30			815,899.30
57	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA ROBLE SANTA MARIA (Calle Antonio C. Rodriguez, Victor)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	543.07	544.00	M2	640,000.00	623,560.46			623,560.46

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financieros de la cuenta		Total ejercido E=B+D
				Meta			Programado A	Ejercido B	Generales C	Ejercidos D	
				Programada total	Avance alcanzado						
43	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA LAS ESCOBAS (Calle Agoncillo y Constanzas)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	560.00	560.00	M2	640,000.00	626,647.28			626,647.28
44	CONSTRUCCION DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA VALLE DE LA SELLA (Calle Valle Ciro y Valle Rios)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	660.00	660.00	M2	830,000.00	777,501.05			777,501.05
45	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RESIDENCIAL SANTA MARIA (Calle Juarez y Avellan)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,166.00	1,166.00	M2	1,200,000.00	1,210,625.71			1,210,625.71
46	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA JARDINES DE BUGAMBILIAS (Calle Bugambillas de la Sierra y Bugambillas del Parque)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	700.00	700.00	M2	1,010,000.00	1,006,509.96			1,006,509.96
47	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCON DE LA SIERRA (Calle Boya y Monterey)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	400.00	400.00	M2	830,000.00	821,402.98			821,402.98
48	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA EDUARDO CABALLERO (Calle Zacatecas y Fidel Velázquez)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	432.00	397.44	M2	830,000.00	763,112.84			763,112.84
49	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA EXPOSICION MODELO Y SAN DIEGO (Calle Agua Rios entre Central y San Diego)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	244.00	244.00	M2	830,000.00	742,128.32			742,128.32
50	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	FRACCIONAMIENTO LA FUENTE (Calle Omeca y Agua Clara)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,568.40	1,568.40	M2	1,010,000.00	993,953.83		514,574.18	993,953.83
51	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 2 DE JUNIO (Calle Rio de la Sila entre Ciprés y Fresno)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,094.72	1,094.72	M2	920,000.00	904,699.59			904,699.59
52	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA COLIBRIOTE (Calle Jiquero y Rio La Sals)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	518.15	518.15	M2	550,000.00	546,080.50			546,080.50
53	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA DOS RIOS (Calle Rio Tigris y Naran)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	615.87	530.00	M2	830,000.00	764,030.60			764,030.60
54	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA DOS RIOS (Calle Rio Tigris y Naran)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	480.00	442.00	M2	830,000.00	784,030.61			784,030.61
55	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCON DE GUADALUPE (Calle Rincon de la Benita y Rincon de la Colina)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,070.20	1,070.20	M2	830,000.00	815,899.31			815,899.31
56	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCON DE GUADALUPE (Calle R. de la Gruta y R. de)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,182.16	1,182.16	M2	830,000.00	815,899.30			815,899.30
57	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA ROBLE SANTA MARIA (Calle Antonio C. Rodríguez Victor)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	543.07	544.00	M2	640,000.00	623,560.46			623,560.46

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D
				Meta			Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
58	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SANTA MARIA (Calle La Merced, Guadalupe, De La)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,317.10	1,317.10	M2	550,000.00	572,136.38			572,136.38
59	CONSTRUCCION DE CORREDOR DEPORTIVO	SANTA MARIA (Calle Rosa de Lina, Fátima y	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	828.00	828.00	M2	830,000.00	834,383.28			834,383.28
60	CONSTRUCCION DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA NIÑOS HEROES (Calle Héroes y Miraflores	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	461.42	461.42	M2	580,000.00	560,712.77			560,712.77
61	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA ADOLFO PRIETO (Calle Dr. A. Buroo y Escuela de la Carra)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,500.00	1,500.00	M2	1,400,000.00	1,246,930.31			1,246,930.31
62	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RIBERAS DEL RIO (Calle Remanso y Espadero)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,340.26	1,340.26	M2	840,000.00	841,675.04			841,675.04
63	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA ARBOLEDAS DEL ORIENTE (Calle Juan Alvarez y Soberanes Noche)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,074.50	1,031.52	M2	840,000.00	778,958.32			778,958.32
64	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA LOS CRISTALES (Calle Manganeso y Lito)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	660.00	594.00	M2	840,000.00	778,959.32			778,959.32
65	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA INF BENTO JUÁREZ (Calle La Paz y José Ovarín)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	690.00	588.00	M2	840,000.00	778,957.32			778,957.32

LIC. OLIVERIO TUDERIN SEPULVEDA
 C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

