

FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D	
				Meta			Recurso federal		Retorno de la cuenta			
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D		
1	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA PASEO DE GUADALUPE (Calle Priego y Arroyo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	611.14	568.36	M2	830,000.00	817,408.28			817,408.28	
2	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SIERRA MORENA (Calle Sierra el Mirador y Cashulla)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,486.01	1,092.09	M2	1,100,000.00	1,013,310.66			1,013,310.66	
3	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA C.N.O.P. (Calle Agustín de la O e Irana Castro)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	277.69	277.69	M2	1,200,000.00	1,195,964.04			1,195,964.04	
4	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SANTA CRUZ (Calle Diagonal y Océ)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	483.20	421.51	M2	640,000.00	589,132.04			589,132.04	
5	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SANTA CRUZ (Calle Manganeso y Torina)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	700.00	315.00	M2	830,000.00	764,030.61			764,030.61	
6	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA PASEO DE GUADALUPE (Calle Priego y Arroyo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	332.21	308.96	M2	640,000.00	628,647.28			628,647.28	
7	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA CANADA BLANCA (Calle Mezquital del Oro y Tepalongo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	800.00	440.00	M2	1,200,000.00	1,108,563.18			1,108,563.18	
8	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA NUEVO SAN RAFAEL (Calle Ignacio Zaragoza entre 16 de Septiembre y Miguel Hidalgo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	800.00	780.00	M2	1,200,000.00	1,108,205.19			1,108,205.19	
9	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA NUEVO SAN RAFAEL (Calle Circunvalación y Miguel Hidalgo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	732.00	695.40	M2	1,200,000.00	1,107,955.19			1,107,955.19	
10	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA HACIENDA LA SILLA (Calle Hda San Agustín entre Hda San Pedro y Hda Sofía)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	392.00	388.06	M2	1,010,000.00	912,003.31			912,003.31	
11	CONSTRUCCIÓN DE CORREOR DEPORTIVO	CAMELLÓN CENTRAL DE AV BENEÉRITO DE LAS AMÉRICAS ENTRE NOCHE BUENA A PLATEROS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	702.00	687.96	M2	1,380,000.00	1,280,765.73			1,280,765.73	
12	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA BOSQUES DEL SOL (Calle Adonis y Antígona)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	340.00	328.80	M2	920,000.00	830,591.37			830,591.37	
TOTAL							55,000,000.00					

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				
				Meta total	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		Total ejercido E
							Programa A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
				F	B+D						
13	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA 31 DE DICIEMBRE (Calle 21 de Marzo e Israel Cavazos Garza)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,744.00	1,569.60	M2	920,000.00	911,305.64			911,305.64
14	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA LOS MANANTIALES (Calle Potrero Chico y Potrero)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	800.00	560.00	M2	640,000.00	589,132.04			589,132.04
15	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA SAN SEBASTIÁN (Calle Perú y Las Torres)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	875.00	813.75	M2	830,000.00	797,170.95			797,170.95
16	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA VALLE DE LOS REYES (Calle Salvador I y Alfonso VI)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,109.00	1,064.64	M2	830,000.00	707,345.80			707,345.80
17	CONSTRUCCION DE UNIDAD RECREATIVA	COLOMIA MEJOR OCAMPO (Calle de los Olivos y Alamo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	392.99	381.20	M2	640,000.00	605,615.00			605,615.00
18	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA GARZA MELO (Calle Trinidad de la Garza Meo y Matas Romero)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,182.00	1,040.16	M2	1,200,000.00	1,075,050.24			1,075,050.24
19	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA VALLE DE LAS SABINAS (Calle Esteban Leal y Mandozza)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	540.00	518.40	M2	830,000.00	797,170.95			797,170.95
20	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA NUEVO LEON (Calle Ahambarril, Nuevo León)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,892.00	1,740.64	M2	640,000.00	626,647.28	488,905.29		626,647.28
21	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COL. 3 CAMINOS (Calle No. Me Olivas y Girasol)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	658.12	644.96	M2	460,000.00	411,433.33			411,433.33
22	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA 3 CAMINOS (Calle Fresa, Primavera y Girasol)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	6,920.00	6,228.00	M2	1,380,000.00	1,196,509.03			1,196,509.03
23	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA 3 CAMINOS (Calle Berro, Aciano y Margarita)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	535.00	492.20	M2	640,000.00	555,178.58			555,178.58
24	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA CERRO DE LAS MIBRAS (Calle Espinazo, Arroyo y Cerro de)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	300.00	294.00	M2	370,000.00	351,801.74			351,801.74
25	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA REYNOSA (Calle Priv. Reynosa, B. Juárez y Las)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	448.48	412.60	M2	550,000.00	492,752.71			492,752.71
26	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COL. INSURGENTES (Calle Maximino González e)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	524.00	513.52	M2	640,000.00	605,615.00			605,615.00
27	CONSTRUCCION DE UNIDAD RECREATIVA	COLOMIA NUEVO SAN MIGUEL (Calle Margaritas y Rosas)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,200.00	1,020.00	M2	830,000.00	745,132.99			745,132.99

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E = B + D
				Meta	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
21	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Valle de Torremolinos, calles Torre de Cerredo, Torre de Annunciata y Torre del Mar	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	98%	Plaza	700,000.00	488,844.72	19,526.26		488,844.72
22	Construcción de Unidad Deportiva Recreativa	Col. Priv. Rosita 4to Sector, calles Costa Azul, Ave. Del Paraíso y Valle de las Mariposas	Municipio de Guadalupe, N.L. SOP	1	99%	Plaza	700,000.00	695,706.02			695,706.02

LIC. HESTOR I. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Públicas

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				
				Programada total	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		Total ejercido E=E+B+D
							Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
43	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA LAS ESCOBAS (Calle Agronoma y Constituyentes)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	560.00	504.00	M2	640,000.00	626,647.28			626,647.28
44	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA VALLE DE LA SILLA (Calle Valle Claro y Valle Rojo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	660.00	660.00	M2	830,000.00	696,978.60			696,978.60
45	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RESIDENCIAL SANTA MARIA (Calle Juana y Alcañaz)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,166.00	1,154.34	M2	1,200,000.00	1,196,897.23			1,196,897.23
46	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA JARDINES DE BUGAMBILIAS (Calle Bugambillas de la Sierra y Bugambillas del Parque)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	700.00	595.00	M2	1,010,000.00	912,003.30			912,003.30
47	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCÓN DE LA SIERRA (Calle Belvia y Monterrey)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	400.00	392.00	M2	830,000.00	744,897.59			744,897.59
48	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA EDUARDO CABALLERO (Calle Zatecasas y Fidel Velázquez)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	432.00	397.44	M2	830,000.00	763,112.84			763,112.84
49	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA EXPOSICION MODELO Y SAN DIEGO (Calle Agua Roja entre Central y San Diego)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	244.00	244.00	M2	830,000.00	722,537.64			722,537.64
50	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	FRACCIONAMIENTO LA FUENTE (Calle Olmeca y Agua Clara)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,568.40	1,568.40	M2	1,010,000.00	950,648.95	488,905.29		950,648.95
51	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 2 DE JUNIO (Calle Río de la Silla entre Ciprés y Fresno)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,094.72	1,072.83	M2	920,000.00	836,761.48			836,761.48
52	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA COLIBRIOTE (Colibrí, Jiguero y Río La Silla)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	518.15	507.79	M2	550,000.00	507,562.76			507,562.76
53	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA DOS RIOS (Calle Río Armería)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	615.87	443.43	M2	830,000.00	764,030.60			764,030.60
54	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA DOS RIOS (Calle Río Tigris y Navas)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	480.00	192.00	M2	830,000.00	764,030.61			764,030.61
55	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCÓN DE GUADALUPE (Calle Rincón de la Basílica y Rincón de la Colina)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,070.20	995.29	M2	830,000.00	806,746.99			806,746.99
56	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCÓN DE GUADALUPE (Calle R. de la Guis y R. de)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,182.16	1,182.16	M2	830,000.00	806,746.97			806,746.97
57	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA ROBLE SANTA MARIA (Calle Antonio C. Rodríguez, Víctor)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	543.07	532.21	M2	640,000.00	555,176.58			555,176.58

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				
				Meta Programada total	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		Total ejercido E=B+D
							Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
58	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SANTA MARIA (Calle La Merced, Guacalupa, De La)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,317,10	1,290,76	M2	550,000.00	565,844.16		565,844.16	
59	CONSTRUCCION DE CORREDOR DEPORTIVO	SANTA MARIA (Calle Rosa de Lima, Fátima y	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	828.00	611,44	M2	830,000.00	824,658.93		824,658.93	
60	CONSTRUCCION DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA NIÑOS HEROES (Calle Morelos y Miraflores)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	461.42	392.21	M2	560,000.00	497,589.19		497,589.19	
61	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA ADOLFO PRIETO (Calle Dr. A. Bueno y Eusebio de la Cueva)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,500.00	1,500.00	M2	1,400,000.00	1,214,068.53	488,905.29	1,214,068.53	
62	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RIBERAS DEL RIO (Calle Remanso y Espolón)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,340.26	1,340.26	M2	840,000.00	804,736.53		804,736.53	
63	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA ARBOLEDAS DEL ORIENTE (Calle Juan Álvarez y Sistemas Rocha)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,074.50	1,031.52	M2	840,000.00	778,958.32		778,958.32	
64	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA LOS CRISTALES (Calle Manganeso y Lilo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	600.00	594.00	M2	840,000.00	778,959.32		778,959.32	
65	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA INF BENITO JUÁREZ (Calle La Paz y José Ovalle)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	600.00	582.00	M2	840,000.00	778,957.32		778,957.32	

LIC. HECTOR J. MORALES RIVERA
C. Secretario de Obras Públicas