



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEÓN

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2013
INFORME TRIMESTRAL No. 1

SHCP
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control



FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017

No del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financiero de la cuenta		Total ejercido E-B-D
				Meta			Recurso federales depositados		Generados		
				Programas total	Avance alcanzado		Programa A	Ejercicio B	Generados C	Ejercidos D	
1	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA 2 DE MAYO ENTRE GALAXIA Y SOL, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	855.00	100%	M2	826,879.15	735,690.97			735,690.97
2	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA FOVISSSTE TALAVERNA ENTRE EMPERADOR Y APOLO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	855.00	100%	M2	826,879.15	691,231.37			691,231.37
3	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA NUEVO SAN MIGUEL ENTRE AARON SAENZ Y EDUARDO LIRAS, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	827.00	100%	M2	820,815.96	870,754.72			870,754.72
4	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VALLE HERMOSO 2 SECTOR ENTRE VALLE DE JUAREZ Y VALLE DE CAJICA, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	592.52	100%	M2	424,036.91	449,835.49			449,835.49
5	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA ZERTUICHE ENTRE ELOY GAVAZOS Y FRANCISCO ZERTUICHE, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	383.00	100%	M2	735,907.39	654,751.56			654,751.56
6	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VIVIENDA POPULAR ENTRE TLAXCALA Y 15 DE MAYO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	677.00	100%	M2	1,091,661.78	1,158,078.92		572,379.15	1,158,078.92
7	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA CERRADAS DE BUGAMBILAS ENTRE PASEO DE LAS BUGAMBILAS Y TULIPÁN, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	870.00	100%	M2	1,065,521.45	1,130,348.19			1,130,348.19
8	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA RESIDENCIAL CERRO DE LA SILLA ENTRE UBALDO TREVIÑO Y UBALDO TREVIÑO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	947.00	100%	M2	750,000.00	799,630.29			799,630.29
9	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA LIBERTAD ENTRE MIGUEL ALEMÁN Y LINARES, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	712.49	100%	M2	822,857.51	872,920.48			872,920.48
10	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA PEDREGAL DE LINDA VISTA ENTRE DIAMANTE Y OPALO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	11,000.00	100%	M2	1,062,886.25	1,047,711.47			1,047,711.47
TOTAL							24,050,000.00	24,345,656.15			24,345,656.15

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E-B-D
				Meta			Recurso federales depositados		Reembolso financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
11	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA COLONIAL SAN MIGUEL ENTRE BALCONES DE SAN MIGUEL Y COLONIAL LOS EBANOS, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,121.41	100%	M2	1,126,851.76	1,195,409.86			1,195,409.86
12	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VISTA SOL ENTRE SAN ILDEFONSO Y SAN FRANCISCO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	926.00	100%	M2	1,276,641.78	1,354,313.16			1,354,313.16
13	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA RIBERAS DE LA PURISIMA ENTRE SAN JORGE Y SANTA CRISTINA, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	769.40	100%	M2	629,465.38	667,793.52			667,793.52
14	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VILLA ESPAÑOLA ENTRE GALICIA Y ANDALUCIA GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	676.00	100%	M2	750,000.00	700,648.06			700,648.06
15	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VILLA OLIMPICA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y PEDRO RAMIREZ, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	732.00	100%	M2	1,000,863.92	1,061,756.87			1,061,756.87
16	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA TRES CAMINOS ENTRE AMPOLA Y GIRASOL, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,250.00	100%	M2	802,812.91	1,082,471.13	572,379.15		1,082,471.13
17	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA XOCHIMILCO ENTRE LAGO DE UTAH Y LAGO KARAKUL, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	602.25	100%	M2	913,176.08	812,471.07			812,471.07
18	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VILLA DE SAN MIGUEL ENTRE DEL ALTILO Y DEL PROVINCIAL, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	950.00	100%	M2	1,361,501.47	1,271,911.16			1,271,911.16
19	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VALLE SOL EADO ENTRE VALLE DEL OCASO Y VALLE DE FLORES, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	2,873.00	100%	M2	877,027.00	930,385.67			930,385.67
20	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA NUEVO LEON ENTRE NUEVO LEON Y CHINA GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	850.00	100%	M2	884,194.15	786,695.28			786,695.28
21	REHABILITACION DE PLAZA DEL MUSICO		MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,684.00	100%	M2	2,000,000.00	1,986,469.70			1,986,469.70
22	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	RANCHO VIEJO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	2,880.00	100%	M2	4,000,000.00	4,098,397.21			4,098,397.21

LIC. JULIO CESAR LORENZO DELBADO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1

RAMO 23, AMPLIACIONES PARA PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, INFRAESTRUCTURA SOCIAL, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción General del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total ejecución B+B+D
				Meta Programada Total	Avance alcanzado		Programable A	Ejecido B	Reintegrados de la cuenta General C	Ejecidos D	
1	REMEDIACION DE ESTANCA	COLONIA ZERTUTCHE	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	183	100%	m2	1,000,000.00	974,848.40			974,848.40
2	REMEDIACION DE ESTANCA	COLONIA LAS HUERTAS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	1,004	100%	m2	1,500,000.00	1,550,512.21			1,550,512.21
3	CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL	DIVERSAS COLONIAS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	970	26%	pza	5,000,000.00	1,459,449.84			1,459,449.84
4	REHABILITACION DE ANDADOR URBANO	COLONIA VALLE DE CHARULTEPEC	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	3,235	80%	m2	4,300,000.00	2,400,624.50			2,400,624.50
5	PAVIMENTACION	CALES DE LA COLONIA COLONIA NUEVO ALMAGUER	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	3,311	20%	m2	5,700,000.00	1,698,839.14		524,921.12	1,888,839.14
6	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	1	30%	pza	2,200,000.00	607,329.92			607,329.92
7	1er ETAPA RECONSTRUCCION DE CALLES	COLONIAS TRES CAMINOS, NIÑOS HEROES, VALLES DE GUADALUPE Y XOCHIMILCO EN EL ESTADO DE NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	7,143	53%	m2	5,000,000.00	2,599,187.76			2,599,187.76
8	REHABILITACION DE CALLE E INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL	REHABILITACION DE CALLE E INTRODUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TAMPICO Y EN CALLE ACAPULCO EN LA COLONIA ACAPULCO, GUADALUPE, N.L.	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	785	45%	m2	2,000,000.00	565,582.25			565,582.25
TOTAL							26,700,000.00	12,034,372.02			12,034,372.02

[Handwritten signature]
LIC. JUNIO CESAR LORENZO DELGADO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1

RECURSOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA, 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Dirección Municipal y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				
				Meta alcanzada	Avance alcanzado		Programado A	Ejecido B	Rendimiento financiero de la cuenta C	Ejecidos D	Total Ejecido E = B+D
1	EQUIPAMIENTO DE 4 BIBLIOTECAS		MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	1	100%	PZA	3,597,455.70	3,597,069.39	254,900.00		3,597,069.39
2	MAINTENIMIENTO DE TIEMPO		MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	1	100%	PZA	2,398,303.80	2,396,093.25			2,396,093.25
TOTAL							5,995,759.50	5,993,162.64			5,993,162.64

1) BIBLIOTECA FERNANDO SEPULVEDA EN CALLE PROSECO S/N
CASI ESQUINA CON FRATERNIDAD EN LA COLONIA LA AMISTAD
2) BIBLIOTECA CORNELIO GONZALEZ EN CALLE PATZCUARO 540
EN LA COLONIA LA PASTORA 3) BIBLIOTECA LICENCIADO
PLUTARCO ELIAS CALLES, EN AV. PLUTARCO ELIAS CALLES,
ESQUINA CON PERAL EN LA COLONIA UNION MODELO Y 4)
BIBLIOTECA VICENTE TREVIÑO EN CALLE JUAN GUZMAN
ESQUINA CON ALBERTO SANCHEZ EN LA COLONIA LA
VICTORIA

[Signature]
D.C. JULIO CESAR LORENZO DELgado
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

[Signature]



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEÓN

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1

FONDO DESCENTRALIZADO, 2017



Nº del Proyecto	Descripción o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Consistorio	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total operado E-B-D
				Avance físico	Avance financiero		Programada A	Recurso Federal depositado B	Programada A	Programada B	
1	REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO	DIVERSAS CALLES	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	222,179	100%	m2	70,780,582.80	70,802,413.42	88,948.83		70,802,413.42
2	TRABAJOS DE BACHEO	DIVERSAS CALLES Y AVENIDAS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	39,330	15%	m2	20,000,000.00	7,047,100.90			7,047,100.90
TOTAL							90,780,582.80	77,849,514.32			77,849,514.32

LICENCIADO ROSAR LORENZO DELGADO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos




MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1

FONDO DE DESARROLLO MUNICIPAL 2017



Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avances financieros (Pesos)					
				Meta	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generado C	Ejercido D	Total ejercido E=B+D	
1	REHABILITACION DE CALLE BRAVO	BARBADILLO 2da. ETAPA DESDE CALLE HIDALGO HASTA CALLE BRAVO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	973	75%	m2	6,000,000.00	4,981,729.79			217,110.77	4,981,729.79
2	REHABILITACION DE PAVIMENTO	DIVERSAS COLONIAS DEL MUNICIPIO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOYSP	20,180	85%	m2	16,804,450.96	12,818,921.95				12,818,921.95
TOTAL							21,804,450.96	17,800,651.74				17,800,651.74


LIC. JUAN CESAR LORENZ DELGADO
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos

