



GOBIERNO DE
CIUDAD GUADALUPE
NUEVO LEÓN

MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEÓN
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Periodo del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2018
INFORME TRIMESTRAL No. 1



Subsecretaría de Egresos
Unidad de Política y Control

FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016

Nº del Proyecto	Descripción o descripción General del proyecto	Unidad Municipal y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (P=05)		Revolución financiera de la Cuenta	Ejecución	Ejecución	Total Ejecido
				Programada	Avance alcanzado		Programado	Ejecido				
1	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA PASEO DE GUADALUPE (Calle Priego y Arroyo) PTE	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	611.14	611.14	M2	830,000.00	817,408.28				817,408.28
2	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SIERRA MORENA (Calle Sierra el Mirador y Coahuila)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,496.01	1,496.01	M2	1,100,000.00	1,121,318.27				1,121,318.27
3	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA C.N.O.P. (Calle Agustín de la O e Irene Castro)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	277.69	277.69	M2	1,200,000.00	1,195,964.04				1,195,964.04
4	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SANTA CRUZ (Calle Diagonal y Océo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	463.20	464.00	M2	640,000.00	589,132.04				589,132.04
5	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SANTA CRUZ (Calle Manganeso y Torrea)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	700.00	700.00	M2	830,000.00	764,030.61				764,030.61
6	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA PASEO DE GUADALUPE (Calle Priego y Arroyo) OTE	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	332.21	332.21	M2	640,000.00	626,647.28				626,647.28
7	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA CAÑADA BLANCA (Calle Mariscal del Oro y Tepalcates)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	800.00	800.00	M2	1,200,000.00	1,106,564.18			514,574.18	1,106,564.18
8	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA NUEVO SAN RAFAEL (Calle Ignacio Zaragoza entre 16 de Septiembre y Miguel Hidalgo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	800.00	800.00	M2	1,200,000.00	1,196,789.34				1,196,789.34
9	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA NUEVO SAN RAFAEL (Calle Chromatada y Miguel Hidalgo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	732.00	732.00	M2	1,200,000.00	1,198,539.35				1,198,539.35
10	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA HACIENDA LA SILLA (Calle Hda San Agustín entre Hda San Pedro y Hda Sofía)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	392.00	392.00	M2	1,010,000.00	1,006,509.96				1,006,509.96
11	CONSTRUCCIÓN DE CORREDOR DEPORTIVO	CANILLON CENTRAL DE AV BENEMERITO DE LAS AMERICAS ENTRE NOCHE BUENA A PLATEROS	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	702.00	702.00	M2	1,380,000.00	1,369,062.76				1,369,062.76
12	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA BOSQUES DEL SOL (Calle Adonis y Antígona)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	340.00	340.00	M2	920,000.00	901,544.66				901,544.66
TOTAL							53,644,653.01	53,644,653.01				53,644,653.01



Nº de Proyecto	Denominación y descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia Ejecutora o Unidad Responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Total Ejecutado E-H-D	
				Programada total	Avance alcanzado		Recursos federales operativos			Cuentas de la Cuenta de la Cuenta
							Ejecido	Cometido		
13	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 31 DE DICIEMBRE (Calle 21 de Marzo e Israel Cavazos Garza)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,744.00	1,744.00	M2	920,000.00	911,305.64	911,305.64	
14	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA LOS MANANTIALES (Calle Potrero Chico y Potrero)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	800.00	800.00	M2	640,000.00	589,132.04	589,132.04	
15	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SAN SEBASTIÁN (Calle Perú y Las Tomas)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	875.00	875.00	M2	830,000.00	825,463.95	825,463.95	
16	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA VALLE DE LOS REYES (Calle Salvador 1 y Alamos V)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,109.00	1,109.00	M2	830,000.00	819,662.34	819,662.34	
17	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA MELCHOR OCAÑO (Calle de los Olivos y Álamo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	392.99	392.99	M2	640,000.00	626,834.75	626,834.75	
18	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA GARZA MENDOZA (Calle Trinidad de la Garza Melo y Marías Romero)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,182.00	1,182.00	M2	1,200,000.00	1,190,582.09	1,190,582.09	
19	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA VALLE DE LAS SASINAC (Calle Esteban Leal y Mendocá)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	540.00	518.40	M2	830,000.00	825,463.94	825,463.94	
20	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA NUEVO LEÓN (Calle Alambán, Nuevo León)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,892.00	1,892.00	M2	640,000.00	626,647.28	626,647.28	
21	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COL. 3 CAMINOS (Calle No Me Ovidas y Graso)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	658.12	658.12	M2	460,000.00	464,036.29	464,036.29	
22	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 3 CAMINOS (Calle Frasa, Primavera y Graso)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	6,920.00	6,921.00	M2	1,380,000.00	1,343,797.40	1,343,797.40	
23	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 3 CAMINOS (Calle Berro, Adorno y Margarita)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	535.00	502.90	M2	640,000.00	623,560.46	623,560.46	
24	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA CERRO DE LAS MITRAS (Calle Esplanada, Arroyo y Cerro 66)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	300.00	294.00	M2	370,000.00	364,179.93	364,179.93	
25	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA BENIGNA (Calle Pnr. Reynosa, B. Juárez y Las)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	448.48	450.00	M2	550,000.00	555,876.30	555,876.30	
26	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COL. INSURGENTES (Calle Madaleno González e)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	524.00	513.52	M2	640,000.00	626,834.76	626,834.76	
27	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA NUEVO SAN MIGUEL (Calle Margarita y Rosas)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,200.00	1,200.00	M2	830,000.00	808,617.46	808,617.46	

514,574.18

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)		Rendimiento financieros de la cuenta		Total ejercido E=B+D
				Meta			Recurso federales depositados		Ejercidos		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
13	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 31 DE DICIEMBRE (Calle 21 de Marzo e Israel Carreras Garza)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,744.00	1,744.00	M2	920,000.00	911,305.64			911,305.64
14	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA LOS MANTALES (Calle Protero Chico y Protero)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	800.00	800.00	M2	640,000.00	589,132.04			589,132.04
15	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA SAN SEBASTIAN (Calle Perú y Las Torres)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	875.00	875.00	M2	830,000.00	825,463.95			825,463.95
16	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA VALLE DE LOS RETES (Calle Salvador 1 y Alamo V)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,109.00	1,109.00	M2	830,000.00	819,662.34			819,662.34
17	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA MELCHIOR OCCAMPO (Calle de los Olivos y Alamo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	392.99	392.99	M2	640,300.00	626,834.75			626,834.75
18	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA GARZA MELIO (Calle Trinidad de la Garza Melio y Marías Romero)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,182.00	1,182.00	M2	1,200,000.00	1,190,582.09			1,190,582.09
19	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA VALLE DE LAS SABINAS (Calle Esteban Leal y Mendocas)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	540.00	518.40	M2	830,000.00	825,463.94			825,463.94
20	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA NUEVO LEON (Calle Aramburi, Nuevo León)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,892.00	1,892.00	M2	640,000.00	626,647.28		514,574.18	626,647.28
21	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COL. 3 CAMINOS (Calle No. 146 Ovillas y Girasol)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	658.12	658.12	M2	460,000.00	464,036.29			464,036.29
22	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 3 CAMINOS (Calle Frasa, Primavera y Girasol)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	6,920.00	6,921.00	M2	1,390,000.00	1,343,797.40			1,343,797.40
23	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 3 CAMINOS (Calle Benito, Achano y Margarita)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	835.00	502.90	M2	640,000.00	623,560.46			623,560.46
24	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA CERRO DE LAS AMITIAS (Calle Espinoza, Arroyo y Cerro de)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	300.00	294.00	M2	370,000.00	364,179.93			364,179.93
25	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA REMOSA (Calle P.M., Reynosa, B. Juárez y Leal)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	448.48	450.00	M2	550,000.00	555,876.30			555,876.30
26	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COL. INSURGENTES (Calle Martín González e)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	524.00	513.52	M2	640,000.00	626,834.76			626,834.76
27	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA NUEVO SAN MIGUEL (Calle Margaritas y Rosa)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,200.00	1,200.00	M2	830,000.00	808,617.46			808,617.46

Nº del Proyecto	Descripción o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico		Unidad de medida	Avance financiero (Pesos)				Total operado E-B+D
				Programada (mln)	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Recurso propio de la entidad		
							Programado A	Ejercido B	Generales C	Ejercidos D	
43	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA LAS ESCOBAS (Calle Agronomía y Constituyentes)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	560.00	560.00	M2	640,000.00	626,647.28			626,647.28
44	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD RECREATIVA	COLONIA VALLE DE LA SILLA (Calle Valle Claro y Valle Rojo)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	660.00	660.00	M2	830,000.00	777,581.05			777,581.05
45	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RESIDENCIAL SANTA MARÍA (Calle Juleta y Abasraz)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,166.00	1,166.00	M2	1,200,000.00	1,210,625.71			1,210,625.71
46	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA JARDINES DE BUGAMBILIAS (Calle Bugambilias de la Sierra y Bugambilias del Parque)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	700.00	700.00	M2	1,010,000.00	1,006,509.96			1,006,509.96
47	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCON DE LA SIERRA (Calle Bolivia y Monterrey)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	400.00	400.00	M2	830,000.00	821,402.98			821,402.98
48	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA EDUARDO CABALLERO (Calle Zatecasas y Fidel Velázquez)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	432.00	432.00	M2	830,000.00	763,112.84			763,112.84
49	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA EXPOSICIÓN MODELO Y SAN DIEGO (Calle Agua Roja entre Central y San Diego)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	244.00	244.00	M2	830,000.00	742,128.32			742,128.32
50	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	FRACCIONAMIENTO LA FUENTE (Calle Omeca y Agua Clara)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,568.40	1,568.40	M2	1,010,000.00	993,953.83		514,574.18	993,953.83
51	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA 2 DE JUNIO (Calle Río de la Silla entre Ciprés y Fresno)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,094.72	1,094.72	M2	920,000.00	904,899.59			904,899.59
52	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA COLIBRIOTE (Calle Jiquero y Río La Silla)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	518.15	518.15	M2	550,000.00	549,080.50			549,080.50
53	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA DOS ROS (Calle Río Amereña)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	615.87	616.00	M2	830,000.00	764,030.60			764,030.60
54	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA DOS RÍOS (Calle Río Tigre y Navea)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	480.00	480.00	M2	830,000.00	764,030.61			764,030.61
55	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCON DE GUADALUPE (Calle Rincon de la Basílica y Rincon de la Colina)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,070.20	1,070.20	M2	830,000.00	815,899.31			815,899.31
56	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA RINCON DE GUADALUPE (Calle R. de la Grata y R. de)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,182.16	1,182.16	M2	830,000.00	815,899.30			815,899.30
57	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLONIA ROBLE SANTA MARÍA (Calle Antonio C. Rodríguez, Víctor)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	543.07	544.00	M2	840,000.00	823,560.46			823,560.46

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance Físico		Unidad de medida	Avance Financiero (Pesos)				Total ejecutado E+B+D
				Programa total	Avance alcanzado		Recurso federales depositados		Resumen de la cuenta		
							A	B	C	D	
58	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA SANTA MARIA (Calle La Mercedes, Guadalupe, De La)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,317.10	1,317.10	M2	550,000.00	572,136.38			572,136.38
59	CONSTRUCCION DE CORREDOR DEPORTIVO	SANTA MARIA (Calle Rosa de Lima, Fatima y	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	828.00	828.00	M2	830,000.00	834,383.28			834,383.28
60	CONSTRUCCION DE UNIDAD RECREATIVA	COLOMIA NIÑOS HEROES (Calle Morelos y Miraflores	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	461.42	461.42	M2	560,000.00	560,712.77			560,712.77
61	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA ADOLFO PRETO (Calle Dr. A. Bueno y Escuela de la Cuerva)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,500.00	1,500.00	M2	1,400,000.00	1,246,930.31			1,246,930.31
62	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA RIBERAS DEL RIO (Calle Ramones y Espoñán)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,340.26	1,340.26	M2	840,000.00	841,675.04		514,574.18	841,675.04
63	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA ARBOLADAS DEL ORIENTE (Calle Juan Alvarez y Soteros Rocha)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	1,074.50	1,075.00	M2	840,000.00	778,959.32			778,959.32
64	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA LOS CRISTALES (Calle Manganeso y Lito)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	600.00	600.00	M2	840,000.00	778,959.32			778,959.32
65	CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA	COLOMIA INF BENTO JUAREZ (Calle La Paz y José Ovalle)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L.	600.00	600.00	M2	840,000.00	778,957.32			778,957.32



 LIC. JULIO CESAR LORENZO DELGADO
 C. Secretario de Obras y Servicios Públicos