

**MUNICIPIO DE GUADALUPE, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS**

Periodo del 01 de Julio al 30 de Septiembre del 2017
INFORME TRIMESTRAL No. 3

FORTALECIMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017

Nº del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D
				Meta	Avance alcanzado	Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
							Programada total	Programado A	Ejercido B	Generados C	
1	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA 2 DE MAYO ENTRE GALAXIA Y SOL, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	855.00	61%	M2	828,879.15	232,344.31			232,344.31
2	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA FOVSSSTE TALAVERRA ENTRE EMPERADOR Y APOLO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	855.00	0%	M2	828,879.15				
3	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA NUEVO SAN MIGUEL ENTRE AARON SAENZ Y EDUARDO LIVAS, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	827.00	0%	M2	820,815.96	238,328.15			238,328.15
4	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VALLE HERMOSO 2 SECTOR ENTRE VALLE DE JUAREZ Y VALLE DE CAUCA, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	592.52	0%	M2	424,036.91	123,121.31			123,121.31
5	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA ZERTUCHE ENTRE ELOY CAVAZOS Y FRANCISCO ZERTUCHE, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	363.00	0%	M2	735,907.39	206,782.20			206,782.20
6	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VIVIENDA POPULAR ENTRE TLAXCALA Y 15 DE MAYO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	677.00	0%	M2	1,091,661.78	316,969.64			316,969.64
7	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA CERRADAS DE BUGAMBILIAS ENTRE PASEO DE LAS BUGAMBILIAS Y TULIPAN, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	870.00	0%	M2	1,065,521.45	309,379.66			309,379.66
8	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA RESIDENCIAL CERRO DE LA SILLA ENTRE UBALDO TREVIÑO Y UBALDO TREVIÑO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	947.00	15%	M2	750,000.00	217,766.37			217,766.37
9	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA LIBERTAD ENTRE MIGUEL ALAMÁN Y LINARES, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	712.49	40%	M2	822,857.51	238,920.93			238,920.93
10	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA PEDREGAL DE LINDA VISTA ENTRE DIAMANTE Y OPALO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	11,000.00	3%	M2	1,062,866.25	299,448.80			299,448.80
TOTAL							34,050,000.00	7,444,708.86			7,444,708.86

[Handwritten signature]

N° del Proyecto	Denominación o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Instancia ejecutora o Unidad responsable	Avance físico			Avance financiero (Pesos)				Total ejercido E=B+D
				Meta		Unidad de medida	Recurso federales depositados		Rendimiento financieros de la cuenta		
				Programada total	Avance alcanzado		Programado A	Ejercido B	Generados C	Ejercidos D	
11	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA COLONIAL SAN MIGUEL ENTRE BALCONES DE SAN MIGUEL Y COLONIAL LOS EBANOS, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,121.41	10%	M2	1,126,851.76	327,187.23			327,187.23
12	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VISTA SOL ENTRE SAN ILDEFONSO Y SAN FRANCISCO, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	926.00	0%	M2	1,276,941.78	370,679.53			370,679.53
13	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA RIBERAS DE LA PURISIMA ENTRE SAN JORGE Y SANTA CRISTINA, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	789.40	0%	M2	629,485.38	182,774.33			182,774.33
14	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VILLA ESPAÑOLA ENTRE GALICIA Y ANDALUCIA, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	676.00	0%	M2	750,000.00	-			-
15	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VILLA OLIMPICA ENTRE ESTADOS UNIDOS Y PEDRO RAMIREZ, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	732.00	0%	M2	1,000,863.92	290,606.01			290,606.01
16	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA TRES CAMINOS ENTRE AMAROLA Y GIRASOL, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,250.00	74%	M2	802,812.91	593,774.33			593,774.33
17	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA XOCHIMILCO ENTRE LAGO DE UTAH Y LAGO KARAKUL, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	602.25	0%	M2	913,176.08	256,592.83			256,592.83
18	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VILLA DE SAN MIGUEL ENTRE DEL ALTILLO Y DEL PROVINCIAL, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	950.00	0%	M2	1,361,501.47	-			-
19	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA VALLE SOLEADO ENTRE VALLE DEL OCAÑO Y VALLE DE FLORES, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	2,873.00	0%	M2	877,027.00	254,649.32			254,649.32
20	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO	COLONIA NUEVO LEON ENTRE NUEVO LEON Y CHINA, GUADALUPE, NUEVO LEON	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	850.00	27%	M2	884,194.15	248,449.22			248,449.22
21	REHABILITACION DE PLAZA DEL MUSICO		MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	1,684.00	90%	M2	2,000,000.00	1,214,065.47			1,214,065.47
22	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	RANCHO VIEJO	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	2,880.00	53%	M2	4,000,000.00	1,522,866.22			1,522,866.22
23	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA	LA TALAVERNA (SECCION GUADALUPE)	MUNICIPIO DE GUADALUPE, N.L. SOP	6,000.00	0%	M2	10,000,000.00	-			-
							329,085.22				

LIC. OLIVERIO TIERRA SEPULVEDA
C. Secretario de Obras y Servicios Públicos