



RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2007
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
(PESOS)
Periodo del 01 Octubre al 31 de Diciembre del 2008
INFORME TRIMESTRAL N° 4



ESTADO: [19] NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: [26] GUADALUPE
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Table with 3 columns: DIA, MES, AÑO. Values: 31, 12, 2008

Main data table with columns: PRO GRA MA, SUB PRO GRA MA, No DE OBRA, DESCRIPCIÓN DE LA OBRA, UBICACIÓN O LOCALIDAD, AVANCE ACUMULADO (FÍSICO %, FINANCIERO %), FECHA DE INICIO Y TERMINIO 2007, INVERSIÓN APROBADA (TOTAL, FEDERAL, MPAL), INVERSIÓN EJERCIDA (TOTAL, FEDERAL, MPAL), METAS TOTALES (UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD), BENEFICIARIOS (UNIDAD DE MEDIDA, CANTIDAD), OBSERVACIONES

Nota: La cantidad de \$ 1,785,510.43 correspondiente a la Aportación de Beneficiarios se pagará con los Recursos Federales, al terminar la Inversión Federal se comenzará a pagara con Recursos Propios del Municipio.

Lic. María Cristina Díaz Salazar
C. Presidenta Municipal

C.P. Jesús Páez Elizondo
C. Secretario de Finanzas y Tesorería Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco
C. Secretario de Obras Públicas y Vialidad



FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
EJERCICIO 2007

**GUADALUPE**  
Comis. Gub. Trabajo

ESTADO DE: (19) NUEVO LEÓN  
PARA EL EJERCICIO FISCAL: 2007

HOJA 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	12	2008

MUNICIPIO: (28) GUADALUPE

PROGRAMA: SF-PAVIMENTACIÓN EN ZONAS POPULARES, SD- ALCANTARILLADO, SC- AGUA POTABLE

SUB PROG GRA HA	NOMBRE Y Nº DE LA OBRA	MOD. DE EJE- CU- CION	UBICA- CION O LOCALIDAD	PROYECTO NUEVO O EN PROCESO	AVANCE		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSIÓN APROBADA (PESOS)					REDUCCIONES (PESOS)					AMPLIACIONES (PESOS)					INVERSIÓN MODIFICADA (PESOS)					METAS APRO. U. DE M. Y CANT.	REDU- CCION U. DE M. Y CANT.	AMPLI- ACION U. DE M. Y CANT.	METAS MODIFI- U. DE M. Y CANT.		
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.						
02	28-04-SD-07	C	Col. Los Lermas; Calle Granja La Primavera	Drenaje Sanitario	100%	100%	696,582.41	454,736.64	431,999.81	-	-	22,736.83	-	-	-	-	-	241,845.77	241,845.77	-	-	-	696,682.41	673,846.58	-	-	22,736.83						
02	28-06-SC-07	C	Col. Los Lermas; Calle Granja La Primavera	Agua Potable	100%	100%	580,035.12	381,432.00	362,360.40	-	-	19,071.60	-	-	-	-	-	198,603.12	198,603.12	-	-	-	580,035.12	560,963.52	-	-	19,071.60						
02	28-07-SC-07	C	Col. Guerra; Peatonal Jiménez	Agua Potable	100%	100%	404,367.31	478,780.00	452,950.50	-	-	23,839.50	72,422.69	72,422.69	-	-	-	-	-	-	-	-	404,367.31	380,527.81	-	-	23,839.50						
02	28-10-SF-07	C	Col. S.C.O.P.; Calles Presa Mal Paso, Presa El Cuchillo y Presa Plutarco Elías Calles	Pavimentación Asfáltica	100%	100%	1,315,660.66	1,435,000.00	1,291,500.00	-	-	143,500.00	119,339.34	107,405.41	-	-	11,933.93	-	-	-	-	-	1,315,660.66	1,184,094.59	-	-	131,566.07						
01	28-14-SF-07	C	Col. S.C.T.; Calle Protección Ambiental y Monitoreo	Pavimentación Asfáltica	100%	100%	944,218.72	984,000.00	665,600.00	-	-	98,400.00	39,781.28	35,803.15	-	-	3,978.13	-	-	-	-	-	944,218.72	849,796.85	-	-	94,421.87						
01	28-23-SF-07	C	Col. Nuevo Almaguer; Calle Guadalupe Chávez	Pavimentación Hidráulica	100%	100%	1,194,198.26	1,341,000.00	1,206,900.00	-	-	134,100.00	146,801.74	132,121.57	-	-	14,680.17	-	-	-	-	-	1,194,198.26	1,074,778.43	-	-	119,419.83						
01	28-28-SF-07	C	Col. Jardines del Río; calle Río Colorado	Rehab. de Pavimento	100%	100%	1,338,064.92	1,354,689.15	1,354,689.15	-	-	-	16,624.23	16,624.23	-	-	-	-	-	-	-	-	1,338,064.92	1,338,064.92	-	-	-						
02	28-31-SF-07	C	col. Evolución Social, San Pedro Bernal entre San Roberto y San Pedro del Alto.	Pavimentación Asfáltica	100%	100%	1,053,337.91	1,062,240.00	1,062,240.00	-	-	-	8,902.09	8,902.09	-	-	-	-	-	-	-	-	1,053,337.91	1,053,337.91	-	-	-						
02	28-32-SF-07	C	Col. Camino Real, calle Foo. José entre Av. De Los Reyes y Av. De Las Reynas Ma. de Borgía entre Av. Pablo Livas y Foo. José Carlota entre Av. Pablo Livas y Foo. José  Inversión pendiente por priorizar	Rehab. de Pavimento	100%	100%	739,307.55	1,839,120.11	1,839,120.11	-	-	-	1,099,812.58	1,099,812.56	-	-	-	-	-	-	-	-	739,307.55	739,307.55	-	-	-						
TOTAL								9,329,007.90	8,887,359.97	-	-	441,647.93	1,503,693.93	1,473,091.70	-	-	30,592.23	1,473,091.70	1,473,091.70	-	-	-	-	-	8,265,772.86	7,654,717.16	-	-	411,055.70				

Lic. María Cristina Díaz Salazar  
C. Presidenta Municipal

C.P. Jesús Pérez Elizondo  
C. Secretario de Finanzas y  
Tesorero Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco  
C. Secretario de Obras Públicas y  
Vialidad





FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
EJERCICIO 2008

**GUADALUPE**  
Centro que Trabaja

ESTADO DE: COAHUILA DE ZARAGOZA  
PARA EL EJERCICIO FISCAL: 2008

HOJA 1 DE 1		
FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	12	2008

MUNICIPIO: (25) GUADALUPE PROGRAMA: SF-PAVIMENTACIÓN EN ZONAS POPULARES

SUB PRO GRA MA	NOMBRE Y N° DE LA OBRA	MOD. DE EJE- CU- CIÓN	UBICA- CIÓN O LOCALIDAD	PROYECTO NUEVO O EN PROCESO	AVANCE		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSIÓN APROBADA (PESOS)					REDUCCIONES (PESOS)					AMPLIACIONES (PESOS)					INVERSIÓN MODIFICADA (PESOS)					METAS APRO- U. DE M. Y CANT.	REDU- CCION U. DE M. Y CANT.	AMPLI- ACION U. DE M. Y CANT.	METAS MODIFI- U. DE M. Y CANT.				
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.								
02	26-12-SF-08	C	Col. Villas del Río; Calle Río del Salvador entre Río de Guatemala y Río de Brasil, Río Guatemala entre Río del Salvador y Crispín Treviño.	Pavimento Asfáltico	100%	100%	939,921.95	922,829.51	922,829.51	-	-	-	-	-	-	-	-	17,092.44	17,092.44	-	-	-	-	-	939,921.95	939,921.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	26-17-SF-08	C	Col. Niños Héroes; Calles Nicolás Bravo (Petunia) entre Papiro y Agustín Melgar	Rehabilitado de Pavimento	100%	100%	735,790.05	724,826.63	724,826.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,963.42	10,963.42	-	-	-	-	-	735,790.05	735,790.05	-	-	-	-	-	-	-	
02	26-22-SF-08	C	Col. Camino Real; Calle Los Reyes entre Juan XXII y Pablo Llavas Inversión pendiente por priorizar	Rehabilitado de Pavimento	100%	100%	694,169.34	756,525.98	756,525.98	-	-	-	-	-	62,356.62	62,356.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	694,169.34	694,169.34	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL								2,404,162.10	2,404,162.10	-	-	-	-	62,356.62	62,356.62	-	-	-	-	62,356.62	62,356.62	-	-	-	-	-	2,369,881.34	2,369,881.34	-	-	-	-	-	-	-

Lic. María Cirianda Iturbide Salazar  
C. Presidenta Municipal

C.P. Jesús Páez Izandico  
C. Secretario de Finanzas y  
tesorero Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco  
C. Secretario de Obras Públicas y  
Validad



ESTADO: 19 NUEVO LEÓN  
 MUNICIPIO: 26 GUADALUPE  
 FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES  
 AVANCES FÍSICO - FINANCIERO  
 (PESOS)  
 Periodo del 01 Octubre al 31 de Diciembre del 2008  
 INFORME TRIMESTRAL N° 4



FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MES	AÑO
31	12	2008

PRO GRA MA	SUB PRO GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2007	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJERCIDA					METAS TOTALES		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES				
					FÍSICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL	PART.	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD					
																							INVERSIÓN APROBADA			
SF	01	26-01-SF-07-REM.	Pavimentación Asfáltica	Col. Atzac de Alvarez, Calle Aboledas entre Pív. Esperanza y Ramiro Guerra	100%	100%	2007	942,327.43	942,327.43	-	-	-	-	-	942,327.46	942,327.46	-	-	-	-	m²	1,516	Com. en general	-	Modificación presupuestal	
SD	03	26-02-SD-07-REM.	Drenaje Sanitario	entre Aboledas a Pív. Esperanza	100%	86%	2007	1,181,115.00	1,181,115.00	-	-	-	-	-	1,044,956.08	1,044,956.08	-	-	-	-	Dec.	6	Familias	6		
SF	02	26-03-SF-07-REM.	Rehabilitación de Pavimento	Col. Villa Española, Calle Castilla entre Quintana Roo y Perinola Ibérica	100%	99%	2007	1,035,192.62	1,035,192.62	-	-	-	-	-	1,026,271.23	1,026,271.23	-	-	-	-	m²	6,240.00	Com. en general	-		
SF	02	26-04-SF-07-REM.	Pavimentación Asfáltica	Col. Evolución Social, Col. La Pelaca entre calle 18 de Marzo y San Pedro Benal	100%	99%	2007	1,035,192.62	1,035,192.62	-	-	-	-	-	1,026,271.23	1,026,271.23	-	-	-	-	m²	2,539	Com. en general	-		
SF	02	26-05-SF-07-REM.	Rehabilitación de Pavimento	Col. Zertuche, Calle María Luisa Treviño entre Manuel L. Barragán y Fco. Zertuche, Calle Las Torres entre Manuel L. Barragán y Fco. Zertuche	100%	77%	2007	870,000.00	870,000.00	-	-	-	-	-	667,152.69	667,152.69	-	-	-	-	m²	2,640	Com. en general	-	Modificación presupuestal, pendiente cierre financiero	
SUMA TOTAL								4,028,635.05	4,028,635.05	-	-	-	-	-	3,680,707.46	3,680,707.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Lic. María Cristina Díaz Salazar  
 C. Presidenta Municipal

C.P. Jesús Páez Elizondo  
 C. Secretario de Finanzas y  
 Tesorero Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco  
 C. Secretario de Obras Públicas y  
 Vialidad





FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL  
MODIFICACIONES PRESUPUESTALES  
EJERCICIO REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES

MUNICIPIO : (26) GUADALUPE

PROGRAMA : SF-PAVIMENTACIÓN EN ZONAS POPULARES, SD- ALCANTARILLADO

SUB PROG GRAMA	NOMBRE Y Nº DE LA DBRA	MOD. DE EJE- CU- LION	UBICA- CION O LOCALIDAD	PROYECTO NUEVO O EN PROCESO	AVANCE		COSTO TOTAL DEL PROYECTO	INVERSION APROBADA (PESOS)					REDUCCIONES (PESOS)					AMPLIACIONES (PESOS)					INVERSION MODIFICADA (PESOS)					METAS APRO- U. DE M. Y CANT.	REDU- CCION U. DE M. Y CANT.	AMPLI- ACION U. DE M. Y CANT.	METAS MODIFI. U. DE M. Y CANT.													
					FIS %	FIN %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MPAL.	PART.																	
																																TOTAL					TOTAL					TOTAL		
02	28-01-SF-07-REM.	C	Col. Aloyo de Alvarez, Calle Aboladas entre Pdv. Esperanza y Ramiro Guerra, Calle Ramiro Guerra entre Aboladas a Pdv. Esperanza	Pavimentación Asfáltica	100%	100%	942,327.46	930,600.00	930,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,727.46	11,727.46	-	-	-	-	-	-	-	-	942,327.46	942,327.46	-	-	-	-	-	-	-	-					
03	28-02-SD-07-REM.	C		Drenaje sanitario	100%	100%	1,161,115.00	1,046,920.05	1,046,920.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
02	28-04-SF-07-REM.	C	Col. Evolución Social, Col. La Pelaca entre calle 18 de Mayo y San Pedro Bernal	Pavimentación Asfáltica	100%	100%																																						
TOTAL								1,977,520.05	1,977,520.05	-	-	-	11,727.46	11,727.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,727.46	11,727.46	-	-	-	-	-	-	-	-	942,327.46	942,327.46	-	-	-	-	-	-	-	-

  
Lic. María Cristina Díaz Salazar  
C. Presidenta Municipal

  
C.P. Jesús Pérez Elizondo  
C. Secretario de Finanzas y  
Tesorero Municipal

  
Ing. Marcelo Villanueva Franco  
C. Secretario de Obras Públicas y  
Vialidad