

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2007
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

(PERIODO)
Periodo del 01 Abril al 30 de Junio del 2008
INFORME TRIMESTRAL Nº 2



ESTADO: 1191 NUEVO LEÓN
MUNICIPIO: 256 GUADALUPE
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIAS	MESES	AÑO
30	6	2008

PROG GTR NRA	SUB PRO GAN MA	No DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE INICIO Y TERMINO 2007	INVERSIÓN APROBADA			INVERSIÓN EJERCIDA			METAS TOTALES		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES	
					FÍSICO %	FINANCIERO %		TOTAL	INVERSIÓN APROBADA		TOTAL	INVERSIÓN EJERCIDA		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
									FEDERAL	MPAL		FEDERAL	MPAL						
SD	03	24-01-SD-07	Drenaje Sanitario	Col. Vicente Ferrer, Pájaros Azules, Felipe Martínez, Amal Flores, Noel Hernández y María Martínez	100%	45%	2007	1,484,528.00	1,410,301.60	74,226.40	665,475.07	632,201.32	33,273.79	Descarga	62	Familias	62		
SD	03	24-03-SD-07	Drenaje Sanitario	Col. Loma Verde, Loma Escondida, Loma Alta, Loma Real, Arboledas, Priv. Loma Real y 7 de Nov	98%	22%	2007	1,197,200.00	1,137,340.00	59,860.00	261,191.91	248,132.31	13,059.60	Descarga	50	Familias	50		
SD	03	24-04-SD-07	Drenaje Sanitario	Col. Las Lomas, Calle Granja La Primavera	100%	100%	2007	484,736.64	431,999.81	22,736.83	454,736.64	431,999.81	22,736.83	Descarga	24	Familias	24		
SD	03	24-05-SD-07	Drenaje Sanitario	Col. Cerro de la Silla, Calle Cerro de la Silla	100%	62%	2007	397,894.56	377,999.83	19,894.73	247,169.23	234,801.27	12,367.96	Descarga	21	Familias	21		
SC	03	24-04-SC-07	Agua Potable	Col. Las Lomas, Calle Granja La Primavera	90%	93%	2007	381,432.00	362,360.40	19,071.60	353,713.94	348,308.95	5,404.99	Tomas	24	Familias	24		
SC	03	24-07-SC-07	Agua Potable	Col. Guerra, Pictorial Jiménez	100%	78%	2007	478,790.00	452,960.00	23,830.00	372,056.08	353,453.28	18,602.80	Tomas	30	Familias	30		
SC	03	24-08-SC-07	Agua Potable	Col. Miguel de la Madrid, calle Francisco I. Madero	98%	22%	2007	359,130.00	341,148.00	17,982.00	17,956.00	78,344.48	74,427.26	3,917.22	Tomas	18	Familias	18	
SF	02	74-09-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Ataraz de Álvarez, Calle Priv. Esperanza	100%	100%	2007	503,853.76	453,173.74	50,680.02	503,853.76	453,173.74	50,680.02	m²	813.92	Familias	29		
SF	02	74-10-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. S.C.O.P. Calles Pasa Mal Paso, Pasa El Cuahillo y Pasa Pucara Elas Calles	100%	92%	2007	1,435,000.00	1,291,000.00	143,500.00	1,315,660.66	1,184,094.59	131,566.07	m²	3,500.00	Familias	36		
SF	02	24-11-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Procc. Benito Juárez, Calle Pictora	100%	100%	2007	187,019.00	168,317.64	18,701.36	187,019.50	168,317.64	18,701.86	m²	231.53	Com. en general	-		
SF	02	24-12-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Tres Caminos, Calle Roque González	100%	100%	2007	542,863.88	493,663.88	49,200.00	542,863.88	493,663.88	49,200.00	m²	1,233.66	Com. en general	-		
SF	02	24-13-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Nueva Viterbo, calles Guadalupe, Siglo XXI, Siglo XVI	100%	100%	2007	1,419,726.57	1,277,753.91	141,972.66	1,419,726.57	1,277,753.91	141,972.66	m²	3,414.53	Fam y Com gen	81		
SF	02	24-14-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. S.C.T. Calle Protección Ambiental y Montero	100%	96%	2007	984,000.00	885,600.00	98,400.00	944,216.72	849,796.85	94,421.87	m²	2,400.00	Familias	25		
SF	02	24-15-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. 25 de Noviembre, Calle Camino al Norte	100%	100%	2007	354,146.60	319,026.58	35,120.02	354,146.60	319,026.58	35,120.02	m²	1,055.11	Familias	18		
SF	02	24-16-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Ampl. Eduardo Caballero, Calle Ixmiquilpan	100%	100%	2007	101,023.97	90,921.57	10,102.40	101,023.97	90,921.57	10,102.40	m²	222.13	Com. General	-		
SF	01	24-17-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Valle Salcedo, calle Valle de Anahuac	100%	95%	2007	1,960,000.00	1,755,000.00	195,000.00	1,856,120.97	1,670,508.87	185,612.10	m²	2,617.45	Com. general	-		
SF	02	24-18-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Valles del Sol, Privada Verdón	100%	100%	2007	149,372.94	134,435.65	14,937.29	149,372.94	134,435.65	14,937.29	m²	321.98	Com. general	-		
SF	02	24-19-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Liberadores de Amézar, L. Flores y Niños H	100%	100%	2007	1,152,552.72	1,037,297.45	115,255.27	1,152,552.72	1,037,297.45	115,255.27	m²	3,189.47	Com. general	-		
SF	01	24-27-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Unidad Pictora, Calle Calandria	100%	100%	2007	1,654,676.19	1,525,208.57	169,467.62	1,694,676.19	1,525,208.57	169,467.62	m²	3,808.40	Familias	50		
SF	01	24-23-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Nueva Almaguer, Calle Guadalupe Chávez	100%	89%	2007	1,341,000.00	1,206,900.00	134,100.00	1,194,198.26	1,074,778.43	119,419.83	m²	1,800.00	Familias	30		
SF	01	24-24-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Nueva Almaguer, Calle Humberto Cervantes V	100%	100%	2007	950,536.76	855,483.08	95,053.68	950,536.76	855,483.08	95,053.68	m²	1,998.40	Familias	25		
SF	01	24-25-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Unidad Pictora, Calle Gardón	100%	100%	2007	1,071,378.03	965,446.96	105,931.07	1,071,378.03	965,446.96	105,931.07	m²	1,715.60	Familias	50		
SF	01	24-26-SF-07	Pavimentación Hidráulica	Col. Campeste, La Silla, calles Alamo y Peñón	100%	100%	2007	1,799,863.41	1,621,063.41	178,800.00	1,799,863.41	1,621,063.41	178,800.00	m²	3,220.70	Fam y Com gen	75	Se amplían metas 19 descargas sanitarias y 8 tomas de agua Se amplían metas 22 descargas sanitarias y 14 tomas de agua	
SF	02	24-27-SF-07	Pavimentación Asfáltica	Col. Villa de San Antonio, calle San Pedro de Bul, Cortines o Juan Pablo II	100%	100%	2007	975,520.00	877,968.00	97,552.00	975,520.00	877,968.00	97,552.00	m²	1,872.64	Com. general	-		
SF	02	24-28-SF-07	Rehab. de Pavimento	Col. Jardines del Río, calle Río Colorado	100%	99%	2007	1,354,689.15	1,354,689.15	-	1,338,064.92	1,338,064.92	-	m²	6,214.17	Com. general	-		
SF	02	24-29-SF-07	Rehab. de Pavimento	Col. Niños Héroes, calle Antonio de León	100%	100%	2007	611,602.21	611,602.21	-	611,602.21	611,602.21	-	m²	1,693.20	Com. general	-		
SF	02	24-30-SF-07	Rehab. de Pavimento	Col. Chapín Treviño, calle Huidobro, A. Lozano y Félix Lozano	100%	100%	2007	436,000.00	436,000.00	-	436,000.00	436,000.00	-	m²	2,000.00	Com. general	-		
SF	02	24-31-SF-07	Pavimentación Asfáltica	col. Evolución Social, San Pedro Benard entre San Roberto y San Pedro del Alto	100%	41%	2007	1,062,240.00	1,062,240.00	-	436,430.67	436,430.67	-	m²	2,414.18	Com. general	-		
SF	02	24-32-SF-07	Rehab. de Pavimento	Col. Camino Real, calle Fco. José entre Av. De Los Reyes y Av. De Los Reyes Ma. de Borja entre Av. Pablo Ural y Fco. José Cortafo entre Av. Pablo Ural y Fco. José	100%	40%	2007	1,839,120.11	1,839,120.11	-	728,252.19	728,252.19	-	m²	1,855.19	Com. general	-		
Programa de Desarrollo Institucional Indirecto					0%		2007	490,363.70	490,363.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
					57%		2007	743,243.25	743,243.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUMA TOTAL								27,901,474.05	26,010,116.00	1,891,358.05	22,615,766.74	20,692,639.73	1,723,147.01						

Nota: La cantidad de \$ 1,723,147.01 correspondiente a la Aportación de Beneficiarios se pagará con los Recursos Federales, al finalizar la inversión Federal se comenzará a pagar con Recursos Propios del Municipio.

Lic. María Cristina Díaz Salazar
C. Presidenta Municipal

C.P. Jesús Pérez Elizondo
C. Secretario de Finanzas y
Tesorero Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco
C. Secretario de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, EJERCICIO 2008
AVANCES FÍSICO - FINANCIERO

(PERO)
Periodo del 01 Abril al 30 de Junio del 2008
Informe Trimestral N° 2



ESTADO: COAHUILA DE ZARAGOZA
MUNICIPIO: GUADALUPE
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL



FECHA DE ELABORACIÓN		
DA	ME	AÑO
30	6	2008

PROG. MA	SUB PROG. MA	NO. DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA DE FIN DE PERÍODO Y TERMINO 2008	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTADA					METAS TOTALES		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES
					FÍSICO %	FINANCIERO %		TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MFL	PAET	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MFL	PAET	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	
30	03	26-01-3D-08	Drenaje Sanitario	Col. Nuevo Almaguer Lomas de San Roque, Calles Pinal, Primavera, Priv. Granadón, Priv. Pico Gra. Priv. Gloria, Priv. Cuatro y De las Perlas	0%	0%	2008	400,400.00	400,400.00									Descarga	143	Habitantes	175	
30	03	26-02-3D-08	Drenaje Sanitario	Col. Nuevo Almaguer 2da. Sección, Calles López Mateos, Álvaro Obregón, Juan Saldívar y Humberto Cavonius, Tramo de frente actual a 1 de Mayo	0%	0%	2008	210,000.00	210,000.00									Descarga	75	Habitantes	375	
30	03	26-03-3C-08	Agua Potable	Col. Nuevo Almaguer Interdici Lomas de San Roque, Calles Cuatro, Realidad, Pedro Páez, Colón	0%	0%	2008	430,000.00	430,000.00									Tomas	215	Habitantes	1075	
30	03	26-04-3C-08	Agua Potable	Col. Nuevo Almaguer 2da. Sección, Calles López Mateos, Guadalupe Chávez, Álvaro Obregón, Juan Saldívar y Humberto Cavonius, Tramo de frente actual a 1 de Mayo	0%	0%	2008	320,000.00	320,000.00									Tomas	150	Habitantes	800	
30	03	26-05-3C-08	Agua Potable	Col. Ampliación Nuevo México, Calles Alamo entre Pineda y Fresno	0%	0%	2008	110,000.00	110,000.00									Tomas	55	Habitantes	275	
30	03	26-06-3F-08	Reparación	Col. Monte, Calle 8 y calle 12 entre Matamoros e Inaugurantes	3%	0%	2008	1,199,575.19	1,199,575.19									m²	3,348	Habitantes	370	
30	03	26-07-3F-08	Reparación	Col. Torneo, Calle Segunda entre Torneo y La Vía	0%	0%	2008	280,137.01	280,137.01									m²	1,478	Habitantes	150	
30	03	26-08-3F-08	Reparación	Col. Interdici San Sebastián, Calles Brasil, Argentina, Colombia, Bolivia, Paraguay y Perú	1%	0%	2008	1,078,891.00	1,078,891.00									m²	7,617	Habitantes	980	
30	03	26-09-3F-08	Rehabilitación de Pavimento	Col. Santa Cruz, Calle Wakastoma entre Urano y Ocas; y Ocas entre Wakastoma y Diogenes	20%	20%	2008	1,413,384.50	1,413,384.50					411,012.87	411,012.87			m²	3,350.00	Habitantes	110	
30	03	26-10-3F-08	Reparación	Col. Hércules, Calles Anacleto y Diogenes entre Hércules y Minerva	0%	0%	2008	906,774.79	906,774.79									m²	4,388.00	Habitantes	540	
30	03	26-11-3F-08	Reparación	Col. Valle Hermoso, Calle Valle de Juárez entre Valle de México y Valle del Caucho	0%	0%	2008	252,655.54	252,655.54									m²	1,725.00	Habitantes	310	
30	03	26-12-3F-08	Pavimento Asfáltico	Col. Villas del Río, Calle Río de Saricá entre Río de Guadalupe y Río de Brasil, Río Guadalupe entre Río de Saricá y Chapul Tepeh.	20%	27%	2008	922,829.51	922,829.51					247,934.58	247,934.58			m²	2,300.00	Habitantes	150	
30	03	26-13-3F-08	Pavimento Asfáltico y Asfáltico	Col. Valles de Guadalupe, Calle Laguna de Terminos entre Av. México e Hda de Ciudad, Puerto de Revillagigedo, entre Laguna de Terminos y Laguna de Terminos, Puerto de Guaymas entre Laguna de Terminos e Hda de Ciudad.	42%	27%	2008	2,847,920.00	2,847,920.00					761,032.46	761,032.46			m²	5,900.00	Habitantes	835	
30	03	26-14-3F-08	Pavimento Asfáltico	Col. Kochimaco, Calle Xochimilco entre Popocatepetl y Lago Karou	55%	32%	2008	1,952,838.21	1,952,838.21					518,732.46	518,732.46			m²	2,380.00	Habitantes	275	
30	03	26-15-3F-08	Pavimento Asfáltico	Col. Valle de las Esencias, Calle Encanto entre Coyotlatépec y Pico Blanco	0%	0%	2008	265,720.00	265,720.00									m²	304.00	Habitantes	250	
30	03	26-16-3F-08	Pavimento Asfáltico	Col. Miguel de la Madrid, Calle Miguel de la Madrid entre Álvaro Obregón y López Mateos	0%	0%	2008	483,000.00	483,000.00									m²	772.00	Habitantes	210	
30	03	26-17-3F-08	Rehabilitación de Pavimento	Col. Ninos México, Calles Nicolás Bravo (Paseo) entre Pantoja y Agustín Magar	0%	0%	2008	724,828.63	724,828.63									m²	3,200.00	Habitantes	375	
30	03	26-18-3F-08	Reparación	Col. León XII, Calle Felipe Ángeles entre Ska y Rue Combes	0%	0%	2008	609,952.20	609,952.20									m²	2,484.00	Habitantes	150	
30	03	26-19-3F-08	Rehabilitación de Pavimento	Col. Tres Comarcas, Calles Huelochi, Pehuina, Segunda, Tula, Tula Oriente, Tabasco, Tebá, Nardo, Páez y Gracia.	43%	27%	2008	7,813,315.39	7,813,315.39					2,138,569.17	2,138,569.17			m²	32,750.00	Habitantes	2000	
30	03	26-20-3F-08	Rehabilitación de Pavimento	Col. 13 de Mayo, Calle 13 de Mayo entre P. Liza y Los Torres	0%	0%	2008	1,166,722.82	1,166,722.82									m²	5,202.00	Habitantes	350	
30	03	26-21-3F-08	Rehabilitación de Pavimento	Col. Camino Real, Calle Jaime I entre Camino Real y Los Reyes	25%	27%	2008	324,654.84	324,654.84					86,100.53	86,100.53			m²	1,790.00	Habitantes	480	
30	03	26-22-3F-08	Rehabilitación de Pavimento	Col. Camino Real, Calle Los Reyes entre Juan XXII y Pico Liza	95%	27%	2008	756,525.96	756,525.96					200,038.51	200,038.51			m²	4,622.00	Habitantes	150	
30	03	26-23-3F-08	Rehabilitación de Pavimento	Col. Centro, Calle Percepción Jiménez, entre 3 de Mayo y Primavera Avenida	3%	0%	2008	205,000.00	205,000.00									m²	1,300.00	Habitantes	150	
30	03	26-24-3F-08	Plaza Pública 3a. Etapa	Col. Alamedas de la Hacienda, Calle Huelochi y El Duranguense	0%	0%	2008	400,000.00	400,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-25-3F-08	Plaza Pública 2a. Etapa	Col. Santa Cruz, Calle Tabasco y Anacleto	0%	0%	2008	250,000.00	250,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-26-3F-08	Plaza Pública	Col. La Fuente, Calle Agua Clara y Omeo	0%	0%	2008	400,000.00	400,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-27-3F-08	Plaza Pública	Col. Villa del Río, Calle Chapul Tepeh y Río Guaymas	0%	0%	2008	250,000.00	250,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-28-3F-08	Plaza Pública	Col. Evolución, Calle El Estañ y Santa Ana	0%	0%	2008	300,000.00	300,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-29-3F-08	Plaza Pública	Col. Miguel de la Madrid, Calle Miguel de la Madrid y López Mateos	0%	0%	2008	250,000.00	250,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-30-3F-08	Plaza Pública	Col. 31 de Diciembre, Calle 21 de Marzo e Ines Coyacas	0%	0%	2008	650,000.00	650,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-31-3F-08	Plaza Pública	Col. Santa Cruz, Calle Anacleto y Páez	0%	0%	2008	250,000.00	250,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-32-3F-08	Plaza Pública	Col. Balcones de San Miguel, Calle Balcones de San Miguel y Loma Baja	0%	0%	2008	250,000.00	250,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-33-3F-08	Plaza Pública	Col. Los Leones, Calle Central y Joaquín Peña	0%	0%	2008	270,000.00	270,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-34-3F-08	Plaza Pública	Col. Jardines de San Miguel, Calle Río Colorado y Jardín de Los Margaritas	0%	0%	2008	350,000.00	350,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-35-3F-08	Plaza Pública	Col. Los Guisados, Calle Ciudad Los Quince Ocas, y Valle del Fuerte	0%	0%	2008	250,000.00	250,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-36-3F-08	Plaza Pública	Col. Adela, Calle Omeo y Mariana Pineda	0%	0%	2008	250,000.00	250,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-37-3F-08	Plaza Pública	Col. Rancho Viejo, Calle Hacienda de Aguilera y Rancho San Javier	0%	0%	2008	200,000.00	200,000.00									Plaza	1	Com. en General		
30	03	26-38-3F-08	Plaza Pública	Col. Lomas de San Miguel, Calle Guadalupe y Loma Alta	0%	0%	2008	250,000.00	250,000.00									Plaza	1	Com. en General		
			Programa de Desarrollo Institucional	Programa de Desarrollo Institucional	0%	0%	2008	896,889.49	896,889.49													
			Indirecta	Indirecta	0%	0%	2008	896,334.23	896,334.23													
SUMA TOTAL								31,336,698.01	31,336,698.01					4,664,017.58	4,664,017.58							

Lic. María Cristina Díaz Salazar
C. Presidenta Municipal

C. P. Jesús Pérez Elizondo
C. Secretario de Finanzas y Tesoro Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco
C. Secretario de Desarrollo Urbano y Obras Públicas

RAMO 33.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL, REMANENTES DE AÑOS ANTERIORES

AVANCES FÍSICO - FINANCIERO
(PESOS)
Periodo del 01 Abril al 30 de Junio del 2008
INFORME TRIMESTRAL N° 2



ESTADO: COAHUILA DE ZARAGOZA
MUNICIPIO: GUADALUPE
FONDO: DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN		
DIA	MESES	AÑO
30	6	2008

PROG. GRA MA	SUB PROG. GRA MA	No DE OBRA	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	UBICACIÓN O LOCALIDAD	AVANCE ACUMULADO		FECHA (E. INICIO Y TERMINO 2007)	INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTA					METAS TOTALES		BENEFICIARIOS		OBSERVACIONES	
					FÍSICO %	FINANCIERO %		INVERSIÓN APROBADA					INVERSIÓN EJECUTA					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD		
								TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN.	PARI.	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUN.	PARI.						
SF	01	26-01 SF-07 REM	Pavimentación Asfáltica	Col. Atzac de Avares, Calle Abadesas entre Priv. Esperanza y Camino Guerra, Calle Ramo Guerra	100%	100%	2007	942,327.45	942,327.45									m ²	1,516	Com. en general			
SD	03	26-02 SD-07 REM	Dióxido de Sulfuro	entre Abadesas a Priv. Esperanza														Desc.	6	Familias	6		
SF	02	26-03 SF-07 REM	Rehabilitación de Pavimento	Col. Villa Española, Calle Canita entre Quintana Roo y Peninsula Iturbide	100%	27%	2007	1,181,115.00	1,181,115.00									m ²	5,243.00	Com. en general			
SF	02	26-04 SF-07 REM	Pavimentación Asfáltica	Col. Evolución Social, Col. La Perla entre calle 18 de Marzo y San Pedro Benal	100%	99%	2007	1,035,192.62	1,035,192.62									m ²	2,539	Com. en general			
SF	02	26-05 SF-07 REM	Rehabilitación de Pavimento	Col. Zentuche, Calle María Luisa Teniba entre Manuel L. Barragán y Pco. Zentuche, Calle Los Hornos entre Manuel L. Barragán y Pco. Zentuche	62%	28%	2007	870,000.00	870,000.00									m ²	2,640	Com. en general			
SUMA TOTAL								4,028,636.05	4,028,636.05						2,527,330.27	2,527,330.27							

Lic. María Cristina Cruz Salazar
G. Presidenta Municipal

C.P. Jesús Pérez Elizondo
C. Secretario de Finanzas y
Tesorero Municipal

Ing. Marcelo Villanueva Franco
C. Secretario de Desarrollo Urbano y
Obras Públicas